

**ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA CONCLUIR CON LA IMPLEMENTACION
DEL CENTRO DE INTERPRETACION DEL MANGLAR PUERTO HUALTACO**

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
INFORME DEL PROYECTO

PROVINCIA	EL ORO
CANTÓN	HUAQUILLAS
PROYECTO	CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL MANGLAR
No. BENEFICIARIO	51545
MONTO A INVERTIRSE	\$24.705,30
COSTO DEL TERRENO	
OBJETIVO DEL CONTRATO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA CONCLUIR CON LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INTERPRETACION DEL MANGLAR PUERTO HUALTACO
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ARQ. FRANCISCO X. REYES PACHECO
MONTO DEL CONTRATO	\$24.700,30
MONTO DE ADICIONALES Y COMPLEMENTARIOS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	12/11/2013
FECHA DE INICIO DE ESTUDIOS/OBRA	12/11/2013
PLAZO CONTRACTUAL	60 DIAS
PRORROGAS	
% DE AVANCE DE ESTUDIOS/OBRA	55%
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	10/01/2014
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA	
% DE ANTICIPO	0%
CODIGO y No. de CONTRATO	
NOMBRE DEL FISCALIZADOR	
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR	ARQ. MARCELO LOAYZA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
OBSERVACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • EN EJECUCIÓN.



Fecha de actualización: DICIEMBRE 2013

