

## PASAMANOS PERGOLAS EN CANAL NATURAL PUERTO LÓPEZ

|   |
|---|
| <b>MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA</b> |
| <b>INFORME DEL PROYECTO</b>                       |

|  |  |
|--|--|
| PROVINCIA                              | MANABI   |
| CANTÓN                                 | PUERTO LOPEZ   |
| PROYECTO                               | PASAMANOS PERGOLAS EN CANAL NATURAL<br>PUERTO LÓPEZ                |
| No. BENEFICIARIO                       | 20451  |
| MONTO A INVERTIRSE                     | \$57.000,00  |
| COSTO DEL TERRENO                      |  |
| OBJETIVO DEL CONTRATO                  | PASAMANOS PERGOLAS EN NATURAL PUERTO<br>LÓPEZ                      |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA                 | <b>CONSTRUCPAUL S.A.</b>   |
| MONTO DEL CONTRATO                     | \$56.732,62  |
| MONTO DE ADICIONALES Y COMPLEMENTARIOS |  |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO      | 19/07/2013   |
| FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO          | 23/07/2013   |
| FECHA DE INICIO DE ESTUDIOS/OBRA       | 23/07/2013   |
| PLAZO CONTRACTUAL                      | 60 DIAS  |
| PRORROGAS                              |  |
| % DE AVANCE DE ESTUDIOS/OBRA           | <b>100%</b>  |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL       | 23/09/2013   |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA    |  |
| % DE ANTICIPO                          | 50%  |
| CODIGO y No. de CONTRATO               |  |
| NOMBRE DEL FISCALIZADOR                |  |
| MONTO CONTRATO DE FISCALIZACIÓN        |  |
| NOMBRE DEL ADMINISTRADOR               | ING. MARVIN MOLINA   |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR                  |  |
| OBSERVACIONES                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• OBRA CULMINADA</li> </ul> |



Fecha de actualización: DICIEMBRE 2013

