

MIDUVI - Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
Subsecretaría de Vivienda
Dirección de Gestión y Ejecución de Vivienda
PROYECTO: K012 MIDUVI - Socio Vivienda

Líder del Proyecto:	Ayala Villegas, Maria Auxiliadora (maayala@miduvi.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Carrasco Quintero, Rafael Antonio	Programas Relacionados:	Provincia - Guayas, SOCIO VIVIENDA
Titular:	Mejía Calle, Carlos Leonardo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	00101677	TIR:	13.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	121,484,010.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	67,392,222.45
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2010 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	05/04/2018	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Ayala Villegas, Maria Auxiliadora	Fecha del siguiente Hito:	10/09/2015

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en otorgar incentivos económicos a las familias de escasos recursos, previo análisis y aprobación técnica de MIDUVI. Estos incentivos están directamente orientados a promover la construcción de urbanizaciones sociales para la población de escasos recursos en áreas urbanas y urbano marginales, apoyando directamente a la generación de empleo.

El plazo de ejecución del proyecto es tres años a partir del año 2011 hasta el año 2013.

El monto total del proyecto se estima en USD. 119.538.311,08.

PRODUCTO / SERVICIO

Entrega de bonos de vivienda.

LINEA BASE

Según la Encuesta de Condiciones de Vida del 2006 (ECV)5, existe un alto déficit cuantitativo (24% del total de viviendas, 783.566 unidades habitacionales) y cualitativo (26% del total de viviendas, 854.192 unidades habitacionales). Las zonas rurales y urbanas marginales concentran el 82% y el 64% del déficit cuantitativo y cualitativo, respectivamente.

OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO

Facilitar soluciones habitacionales integrales para familias de sectores urbanos y urbano marginales que no participan del mercado formal, universalizando el acceso al hábitat y la vivienda y generando empleo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desarrollar proyectos de infraestructura urbana y urbano marginal a nivel nacional a través de apoyos económicos para la construcción de urbanizaciones integrales de vivienda, y la conformación de alianzas estratégicas con actores sociales para la gestión local (suelo, servicios básicos, organización comunitaria, espacio urbano).

Beneficios Cualitativos

Donar acceso a una vivienda digna y saludable a un número importante de ecuatorianos que enfrenta problemas habitacionales.

Tipo de Beneficiario

Este proyecto pretende atender con soluciones de vivienda integral a 22.000 familias situadas en las parroquias urbanas de las 20 ciudades principales del país

Restricciones


RESTRICCIÓN: Financiamiento del Programa de Incentivos de Vivienda Urbana.

SUPUESTO: Tener la colaboración de los Promotores Inmobiliarios y de Oferentes de Vivienda para la ejecución en cada una de las provincias del país.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 91.79 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2010 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	90 %	90 %	90 %	94 %	95 %	96 %	97 %	98 %	98 %	98 %	99 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MARZO 2018:</p> <p>FINANCIERA:</p> <p>Actualmente el Programa Socio Vivienda cuenta con un presupuesto por devengar en la partida presupuestaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partida 56 00 003 001 con un monto total de \$ 5.644.801,43 <p>MONTOS DEVENGADO:</p> <p>Monto devengado de la Partida 56 00 003 001:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ítem 750103: Se devengo en el mes de marzo un monto total de \$238.632,80 dólares por concepto de pagos de planilla única del contrato NRO.007-2017 para la obra de "Servicio de limpieza del sistema de alcantarillado en Socio Vivienda 1 (Fase 1 y Fase 3). - Ítem 780204: Se devengo en el mes de marzo un monto total de \$1.222.966,70 dólares por concepto Cuarto Convenio de Cooperación Interinstitucional y Transferencia de Fondos entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Compañía International Water Services (Guayaquil) Interagua C. Ltda., suscrito. - Ítem 730303: Se devengo en el mes de marzo un monto total de \$9.989,00 dólares por concepto de Viáticos y subsistencias. <p>AVANCES DEL PROYECTO SOCIO VIVIENDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de informe de la Administración y fiscalización del contrato Nro. 005-2017 para la obra de "Instalación de Cubiertas Metálicas en los Bloques Multifamiliares en Socio Vivienda Etapa 1 en la Ciudad de Guayaquil", para la presentación de la planilla única de finalización de la obra. Asociación hito 99. - Suscripción del Acta de Recepción Provisional del Contrato Nro. 005-2017 para La Obra De "Instalación De Cubiertas Metálicas En Los Bloques Multifamiliares En Socio Vivienda Etapa 1 En La Ciudad De Guayaquil". Asociación hito 102. - Elaboración de informe de la Administración y fiscalización del contrato Nro. 007-2017 para la obra de "Servicio de limpieza del sistema de alcantarillado correspondiente a: colectores de gran diámetro, canales abiertos empedrado, ducto de hormigón armado, cámaras de AALL, sedimentadores y desarenadores en Socio Vivienda 1 (Fase 1 y Fase 3)", para la presentación de la planilla única de finalización de la obra. Asociación hito 100. 	<p>Ayala Villegas, Maria Auxiliadora</p>	<p>05/04/2018 - 06:07 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>- Suscripción del Acta de Recepción Definitiva Única del contrato Nro. 007-2017 para la obra de "Servicio de limpieza del sistema de alcantarillado en Socio Vivienda 1 (Fase 1 y Fase 3)". Asociación hito 101.</p> <p>- Suscripción del Cuarto Convenio de Cooperación Interinstitucional y Transferencia de Fondos entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Compañía Internacional Water Services (Guayaquil) Interagua C. Ltda. Asociación hito 98.</p> <p>ENERO 2018:</p> <p>FINANCIERA:</p> <p>Actualmente el Programa Socio Vivienda cuenta con un presupuesto por devengar en la partida presupuestaria:</p> <p>-Partida 56 00 003 001 con un monto total de \$ 6.266.001,64</p> <p>AVANCES DEL PROYECTO SOCIO VIVIENDA:</p> <p>- Inspección por los técnicos de la Gerencias de Socio Vivienda en el Proyecto Socio Vivienda etapa 3 para la revisión del avance de la obra a cargo del SECOB.</p> <p>- Elaboración de la Matriz de Programa Anual de planificación "PAP 2018"-Proyecto Socio Vivienda.</p> <p>- Reunión Interinstitucional con la CÍA. INTERAGUA, SECOB y MIDUVI, referente a los avances del Proyecto Socio Vivienda etapa 3, quien actualmente está a cargo del SECOB.</p> <p>- Elaboración del informe de necesidad para el servicio de seguridad y vigilancia privada para Socio Vivienda Etapa 3.</p> <p>- Elaboración de Informe técnico para la instalación de estructuras de hormigón armada para el sistema pluvial para Socio Vivienda Etapa 3.</p> <p>- Visita por la Administración y fiscalización del contrato Nro. 005-2017 para la obra de "Instalación de Cubiertas Metálicas en los Bloques Multifamiliares en Socio Vivienda Etapa 1 en la Ciudad de Guayaquil".</p> <p>- Informes y solicitud de recursos para la inscripción del proyecto socio vivienda etapa 1 ante el registrador de la propiedad de Guayaquil.</p> <p>- Elaboración del Informe de seguimiento semestral a la gestión de los proyectos de inversión - segundo semestre 2017-socio vivienda.</p>	<p>Ayala Villegas, Maria Auxiliadora</p>	<p>05/02/2018 - 05:10 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2017:</p> <p>FINANCIERA:</p> <p>Actualmente el Programa Socio Vivienda cuenta con un presupuesto por devengar en las partidas presupuestarias:</p> <p>-Partida 56 00 003 001 con un monto total de \$ 682.938,27</p> <p>-Partida 20 00 018 001 con un monto total de \$ 397,76</p> <p>MONTOS DEVENGADO:</p> <p>Monto devengado de la Partida 56 00 003 001:</p> <p>-Ítem 730101: Se devengo en el mes de diciembre un monto total de \$690.787,44 dólares por concepto de pagos de planillas de agua potable del Proyecto Socio Vivienda.</p> <p>-Ítem 730104: Se devengo en el mes de diciembre un monto total de \$602,48 dólares por concepto de pagos de planillas de energía eléctrica del Proyecto Socio Vivienda.</p> <p>Monto devengado de la Partida 20 00 018 001:</p> <p>-Ítem 730101: Se devengo en el mes de diciembre un monto total de \$170,12 dólares por concepto de pago del IVA del contrato Nro. 038-2014 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RETENCIÓN obra a cargo de la Contratista Consfraj.</p> <p>AVANCES DEL PROYECTO SOCIO VIVIENDA:</p> <p>-Inspección por los técnicos de la gerencias de socio vivienda en el proyecto socio vivienda etapa 3 para la revisión del avance de la obra a cargo del SECOB.</p> <p>-Elaboración de la Matriz de Programa Anual de planificación "PAP 2018"- Proyecto Socio Vivienda.</p>	<p>Ayala Villegas, Maria Auxiliadora</p>	<p>04/01/2018 - 05:48 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Elaboración de la Matriz de Programa Anual de planificación "POA 2018"- Proyecto Socio Vivienda.</p> <p>-Elaboración de planos por los técnicos del proyecto socio vivienda para el contrato de contrato Nro. 005-2017 referente a la "Instalación de Cubiertas Metálicas en los Bloques Multifamiliares en Socio Vivienda Etapa 1 en la Ciudad de Guayaquil".</p> <p>-Se suscribió con fecha 14 de diciembre 2017 el contrato Nro. 005-2017 para la obra de "Instalación de Cubiertas Metálicas en los Bloques Multifamiliares en Socio Vivienda Etapa 1 en la Ciudad de Guayaquil", por un monto de \$365.000,00 (tres cientos sesenta y cinco mil dólares) valor que no incluye IVA.</p> <p>-Una vez que se inició el contrato Nro. 005-2017, la Administración del contrato ha efectuado el seguimiento del avance de la obra como lo establece en el contrato la Cláusula Undécima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.</p> <p>-Se suscribió con fecha 26 de diciembre 2017 el contrato Nro. 007-2017 para la obra de "Servicio de limpieza del sistema de alcantarillado correspondiente a: colectores de gran diámetro, canales abiertos empedrado, ducto de hormigón armado, cámaras de AALL, sedimentadores y desarenadores en Socio Vivienda 1 (Fase 1 y Fase 3)", por un monto de USD \$213.065,00 (DOSCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y CINCO CON 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir IVA.</p> <p>-Reunión Interinstitucional con la CÍA. INTERAGUA, SECOB y MIDUVI, referente a los avances del Proyecto Socio Vivienda etapa 3, quien actualmente está a cargo del SECOB.</p>		
<p>NOVIEMBRE 2017:</p> <p>FINANCIERA:</p> <p>Actualmente el Programa Socio Vivienda cuenta con un presupuesto por devengar en las partidas presupuestarias:</p> <p>-Partida 56 00 003 001 con un monto total de \$ 679.510,46 -Partida 20 00 018 001 con un monto total de \$ 567,88</p> <p>MONTOS DEVENGADO:</p> <p>Monto devengado de la Partida 56 00 003 001:</p> <p>Ítem 750104: Se devengo en el mes de noviembre un monto total de \$3.894,30 dólares por concepto de IVA del contrato Nro.003-2016 para la "Rehabilitación de 9 canchas multifuncionales en Socio Vivienda II y Construcción de áreas verdes, parqueos, espacios de esparcimiento y recreación infantil para socio vivienda 2 etapa 1, a cargo de la contratista Afreisa S.A.</p> <p>AVANCES DEL PROYECTO SOCIO VIVIENDA:</p> <p>-Elaboración de los términos de Referencias, Informe Técnico, Especificaciones Técnicas, Presupuesto, Cronograma, Análisis de Precios Unitarios, Planos, precontractual para la contratación e instalación de cubiertas metálicas en los bloques multifamiliares de socio vivienda etapa 1.</p> <p>-Elaboración de los términos de Referencias, Informe Técnico, Especificaciones Técnicas, Presupuesto, Cronograma, Análisis de Precios Unitarios, precontractual para la contratación de la servicio de limpieza de sedimentadores, desarenadores, canal abierto, colectores, ducto cajón cámara de hormigón armado y arreglos de rejilla del Proyecto Socio Vivienda etapa 1 y 2.</p> <p>-Inspección por técnicos del Proyecto Socio Vivienda para verificación del estado del Hospital del Niño y Hospital Guayaquil del suburbio de la Ciudad de Guayaquil, debido al sismo que se generó el 28 de noviembre del presente año.</p> <p>-Informe Técnico De Necesidad De "Reposición, Adecuación, Reparación Y Mantenimiento De Las Viviendas Revertidas Que Se Encuentran En Mal Estado Perteneciente Al Proyecto Habitacional Socio Vivienda Etapa 2", Del Cantón Guayaquil, Provincia Del Guayas.</p>	<p>Ayala Villegas, Maria Auxiliadora</p>	<p>04/12/2017 - 03:09 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Inspección por técnicos al Proyecto Socio Vivienda etapa 3 con el fin de emitir informe del estado actual de los trabajos de readecuación de las unidades habitacionales de la obra, a cargo de la SECOB.</p> <p>-Solicitud a la Dirección Provincial Guayas la certificación presupuestaria - ítem 730420 "instalación, mantenimiento y reparación de edificios - locales y residencias de propiedad de las entidades pública", Proyecto Socio Vivienda, con el fin de continuar con el proceso de contratación para la "Instalación de cubiertas metálicas en los bloques multifamiliares de Socio Vivienda Etapa 1, en la Ciudad de Guayaquil".</p> <p>-Mediante oficio Nro. MIDUVI-CZM5-PSV-2017-0709-O se ingresó al Departamento de Urbanismo, Avalúo, y ordenamiento Territorial de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil los planos digital y físico del Proyecto Socio Vivienda etapa 1, en los cuales se efectuaron las observaciones indicadas por delegados de la DUAR, para continuar con el proceso de Autorización de venta de lotes de dicho proyecto.</p> <p>-En el Proyecto Socio Vivienda etapa 3 se realizaron las pruebas del sistema de Agua Potable en conjunto con INTERAGUA SECOB Y MIDUVI.</p> <p>-Recorrido con el Ministro del SECOB Jorge Wated a toda el área urbanística de Socio Vivienda etapa 3 y de infraestructura para revisar el avance de obras.</p>		
<p>OCTUBRE 2017:</p> <p>FINANCIERA:</p> <p>Actualmente el Programa Socio Vivienda cuenta con un presupuesto por devengar en las partidas presupuestarias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partida 56 00 003 001 con un monto total de \$ 73.007,54 - Partida 20 00 018 001 con un monto total de \$ 567,88 <p>MONTOS DEVENGADO:</p> <p>Monto devengado de la Partida 56 00 003 001:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ítem 730104: Se devengo en el mes de octubre un monto total de \$16.260,06 dólares por concepto de Energía Eléctrica del Proyecto Socio vivienda. <p>AVANCES DEL PROYECTO SOCIO VIVIENDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración y actualización de los planos del Proyecto Socio Vivienda Etapa 1 para el ingreso y revisión de los mismos por la Dirección de Obras Públicas Del Municipio de Guayaquil. - Inspección de tres bloque multifamiliar de la MZ 9J del Proyecto Socio Vivienda por técnicos, para verificación de los inconvenientes presentados que fue manifestados por beneficiarios del sector. - Se solicitó a la Subsecretaría de Vivienda la aprobación de informes para la Reparación de los bloques multifamiliares (solo cubiertas en terrazas) y "la limpieza de los sedimentadores, desarenador, canal abierto, colectores, ducto cajón, camaras de aguas servidas y arreglo de rejillas del proyecto socio vivienda". - Se solicitó la certificación presupuestaria- ítem 770102 "tasas generales-impuestos-contribuciones-permisos-licencias-y patentes" Socio Vivienda, con el fin de cumplir con la Inscripción ante la Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad de Guayaquil del Proyecto Habitacional Socio vivienda, una vez que fue aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS por el M.I. Concejo Municipal de Guayaquil. - Se solicitó el pago de tasa de recolección de basura a través de INTERAGUA C.LTDA, con el fin de cumplir con planillas de cobro del proyecto socio vivienda. - Inspección de los trabajos de readecuación de las unidades habitacionales del Proyecto Socio viviendas etapa 3 que actualmente está efectuando la SECOB y así mismo la infraestructuras del dicho sector. - Se han efectuado trámites ante la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil con el fin de obtener el monto para proceder con el trámite de la inscripción ante la empresa pública municipal registro de la propiedad de Guayaquil del proyecto habitacional Socio Vivienda Etapa 1. - Asistencia en el Evento "Construyendo la Ciudad que queremos" como Facilitadores y Sistematizadores del programa. 	<p>Rivas Alava, Eliana Lisset</p>	<p>01/11/2017 - 11:57 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE 2017:</p> <p>FINANCIERA:</p> <p>Actualmente el Programa Socio Vivienda cuenta con un presupuesto por devengar en las partidas presupuestarias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partida 56 00 003 001 con un monto total de \$ 100.838,93. - Partida 20 00 018 001 con un monto total de \$ 567,88. <p>MONTOS DEVENGADO:</p> <p>Monto devengado de la Partida 56 00 003 001:</p> <p>Ítem 750104: Contrato Nro.003-2016 para la "Rehabilitación de 9 canchas multifuncionales en Socio Vivienda II y Construcción de áreas verdes, parqueos, espacios de esparcimiento y recreación infantil para socio vivienda 2 etapa 1, Contratistas Afreisa S.A. Se devengo en el mes de septiembre un monto total de \$3.332,41 dólares por concepto de IVA.</p> <p>AVANCES DEL PROYECTO SOCIO VIVIENDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se procedió con la suscripción de la Recepción Única Definitiva del Contrato Nro.029-2014 de consultoría de fiscalización, suscrito entre el MIDUVI y CIA. ECONDY S.A. - Inspección en sitio con la Contraloría, técnicos de Socio Vivienda, técnicos Guayaquil Ecológico y Policía Nacional para realizar la constatación de los nombre de los beneficiarios que fueron entregados en matriz por parte de la Gerencia del Proyecto Socio Vivienda. - Elaboración de informes del estado actual de los contratos de los bloques multifamiliares del Proyecto Socio Vivienda, los mismos que fueron solicitados por el área jurídica del MIDUVI. - Se solicitó la desconcentración de recursos a la Subsecretaría de Vivienda para pago de planillas de contratos de arrastre. - Se solicitó la modificación presupuestaria de recursos asignados al Proyecto Socio Vivienda para efectuar pago pendientes de planillas CNEL. - Se realizó Informe sobre expropiación de terrenos adyacentes al Proyecto Socio Vivienda, el mismo que se derivó a la Subsecretario de vivienda para su aprobación de recursos. - Seguimiento de contratos abiertos de arrastre. 	<p>Rivas Alava, Eliana Lisset</p>	<p>03/10/2017 - 03:17 PM</p>
<p>AGOSTO 2017:</p> <p>FINANCIERA:</p> <p>Actualmente el Programa Socio Vivienda cuenta con un presupuesto por devengar en las partidas presupuestarias:</p> <ul style="list-style-type: none"> .Partida 56 00 003 001 con un monto total de \$ 118.151,17. .Partida 20 00 018 001 con un monto total de \$ 1.674,55. <p>MONTOS DEVENGADO:</p> <p>Monto devengado de la Partida 56 00 003 001:</p> <p>Ítem 750104: Contrato Nro.003-2016 para la "Rehabilitación de 9 canchas multifuncionales en Socio Vivienda II y Construcción de áreas verdes, parqueos, espacios de esparcimiento y recreación infantil para socio vivienda 2 etapa 1, Contratistas Afreisa S.A. Se devengo en el mes de agosto un monto total de \$15.750,34 dólares por concepto de planilla de liquidación.</p> <p>Ítem 770102: Cancelación de recaudación de la tasa de recolección más transporte y disposiciones final de desechos sólidos y fiscalización de servicio que corresponde a la planta de aguas servidas (Socio Vivienda), por un monto total de \$253,60 dólares.</p> <p>AVANCES DEL PROYECTO SOCIO VIVIENDA:</p> <p>Técnicos del proyecto realizaron inspección en SOCIO VIVIENDA I Y II con el fin de revisar el estado que se encuentran los sistemas hidrosanitarios, para realizar el presupuesto referencial para ejecutar el mantenimiento de los mismos antes de la etapa invernal.</p> <p>Se realizan reuniones en obra y oficina Interinstitucionales semanales con la Gerencia del proyecto, técnicos de Socio Vivienda, Coordinador Zonal 5, INTERAGUA y SECOB, para revisar temas relacionados con los avances de obras del proyecto Socio Vivienda etapa 3 a cargo de la SECOB y convenios entre MIDUVI -INTERAGUA.</p>	<p>Rivas Alava, Eliana Lisset</p>	<p>04/09/2017 - 01:02 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>.Técnicos del proyecto se encuentran actualizando los planos generales de Proyecto Socio Vivienda Etapa 2 para proceder con el ingreso de rediseño del proyecto con la finalidad de continuar con el trámite de autorización de ventas de lotes. .Realización del PLAN ANUAL DE INVERSIÓN "PAI" 2018. .Actualización del Proyecto Socio vivienda.</p>		
<p>JULIO 2017:</p> <p>FINANCIERA:</p> <p>Actualmente el Programa Socio Vivienda cuenta con un presupuesto vigente en las siguientes partidas presupuestarias:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Partida 56 00 003 001 con un monto total de \$ 590.280,74. . Partida 20 00 018 001 con un monto total de \$ 100.520,58. <p>MONTOS DEVENGADO:</p> <p>Monto devengado de la Partida 56 00 003 001:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Contrato Nro.003-2016 para la "Rehabilitación de 9 canchas multifuncionales en Socio Vivienda II y Construcción de áreas verdes, parqueos, espacios de esparcimiento y recreación infantil para socio vivienda 2 etapa 1, Contratistas Afreisa S.A. Se devengo en el mes de julio un monto total de \$35.637,04 dólares por concepto de planilla # 6. . Convenio de pago Nro.004-2017 por el "Movimiento de tierra adyacente a la construcción del centro infantil ubicado en Socio Vivienda", Contratistas el Ing. José Luis Calderón. Se devengo en el mes de julio un monto total de \$23.512,44 dólares. <p>Monto devengado de la Partida 20 00 018 001:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Contrato Nro.038-2014 para la "Construcción del sistema de retención para los sedimentos que bajan de las laderas de Socio Vivienda I", Contratistas Construcciones Jara Fray S.A. Se devengo en el mes de julio un monto total de \$55.333,04 dólares por concepto convenio de pago. . Contrato Nro.039-2014 para la "Construcción del desarenador e implementación del sistema de bombeo de las Aguas Servidas", Contratistas Construcciones Jara Fray S.A. Se devengo en el mes de julio un monto total de \$28.393,62 dólares por concepto convenio de pago. <p>AVANCES DEL PROYECTO SOCIO VIVIENDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> . El equipo técnico el Proyecto Socio Vivienda en conjunto con el proyecto Programa Nacional de desarrollo Urbano "PNDU" finalizaron los presupuesto de gastos para los arreglos de la infraestructura de los bloques multifamiliares del Proyecto Socio Vivienda y se envió la documentación Física a la Dirección Provincial del Guayas para su respectivo trámite. . Se procedió con la Recepción Provisional del Contrato Nro.003-2016, por "Rehabilitación de 9 canchas multifuncionales en Socio Vivienda II y Construcción de áreas verdes, parqueos, espacios de esparcimiento y recreación infantil para socio vivienda 2 etapa 1, Contratista Afreisa S.A. . Se procedió con la entrega del Convenio Modificadorio Nro. 018-17 al convenio de uso otorgado por el MIDUVI a favor de la Arquidiócesis de Guayaquil en el Proyecto Habitacional Socio Vivienda. . Se realizan reuniones Interinstitucionales todos los días martes de cada semana con la Gerencia del proyecto, técnicos de Socio Vivienda, Coordinador Zonal 5, INTERAGUA y SECOB, para revisar temas relacionados con los avances de obras del proyecto Socio Vivienda III a cargo de la SECOB y convenios entre MIDUVI -INTERAGUA. . Técnicos del proyecto se encuentran actualizando los planos generales de Proyecto Socio Vivienda I para proceder con el ingreso de rediseño del proyecto con la finalidad de continuar con el trámite de la autorización de venta de lotes ante la M.I. Municipalidad de Guayaquil. 	<p>Rivas Alava, Eliana Lisset</p>	<p>02/08/2017 - 11:12 AM</p>
<p>JUNIO 2017:</p> <p>FINANCIERA:</p> <p>- Actualmente el Programa Socio Vivienda cuenta con un presupuesto vigente en la partida 56 00 003 001 por un monto total de \$ 566.649,70.</p> <p>MONTOS DEVENGADO:</p>	<p>Silva Salazar, Ruth Belen</p>	<p>03/07/2017 - 09:00 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>- Contrato Nro.003-2016 para la "Rehabilitación de 9 canchas multifuncionales en Socio Vivienda II y Construcción de áreas verdes, parqueos, espacios de esparcimiento y recreación infantil para socio vivienda 2 etapa 1, Contratistas Afreisa S.A. Se devengo en el mes de junio un monto total de \$2.942,83 pago de planilla # 5 (IVA).</p> <p>AVANCES DEL PROYECTO SOCIO VIVIENDA:</p> <p>- Con fecha 02 de Junio de 2017 la Gerencia del Proyecto Socio Vivienda ingresa a la Muy Ilustre Municipalidad del Guayas el Master Plan del Proyecto Socio Vivienda (incluye todas las etapas del proyecto), para continuar con el proceso de aprobación del proyecto en mención.</p> <p>- Con fecha 05/06/2017 el equipo técnico inicio los presupuesto de gastos para la remodelación de la infraestructura de los bloques multifamiliares del Proyecto Socio Vivienda una vez que visitaron y evaluaron los deterioros que han sufrido los bloques de dicho sector.</p>		
<p>MAYO 2017:</p> <p>FINANCIERA:</p> <p>- Actualmente el Programa Socio Vivienda cuenta con un presupuesto vigente en la partida 56 00 003 001 por un monto total de \$ 566.649,70.</p> <p>MONTOS DEVENGADO:</p> <p>- Contrato Nro.003-2016 para la "Rehabilitación de 9 canchas multifuncionales en Socio Vivienda II y Construcción de áreas verdes, parqueos, espacios de esparcimiento y recreación infantil para socio vivienda 2 etapa 1, Contratistas Afreisa S.A. Se devengo en el mes de abril un monto total de \$198.554,70 (incluido IVA).</p> <p>AVANCES DE OBRA:</p> <p>- La Gerencia del Proyecto Socio Vivienda se encuentra actualmente en el proceso de regularización del Plan Master del Proyecto Socio Vivienda así como los rediseños urbanísticos del Proyectos Socio Vivienda I Y II ETAPA 1 ante la M.I.MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL, por lo que a la fecha se han ingresado planos, memorias para su respectiva aprobación por dicha entidad. Asociación hito 94.</p> <p>- El equipo técnico y gestores sociales del Proyecto Socio Vivienda visitaron el plan habitacional para realizar inspecciones y evaluación de los deterioros que han sufrido los Bloques Multifamiliares de Socio Vivienda I de dicho sector, para proceder continuamente con de cálculo de cantidades y establecer un presupuesto de gastos para la remodelación de la infraestructura.</p>	<p>Silva Salazar, Ruth Belen</p>	<p>05/06/2017 - 10:43 AM</p>
<p>ABRIL 2017:</p> <p>FINANCIERA:</p> <p>Actualmente el Programa Socio Vivienda cuenta con un presupuesto vigente en la partida 56 00 003 001 por un monto total de \$ 566.649,70.</p> <p>MONTOS DEVENGADO:</p> <p>Contrato Nro.003-2016 para la "Rehabilitación de 9 canchas multifuncionales en Socio Vivienda II y Construcción de áreas verdes, parqueos, espacios de esparcimiento y recreación infantil para socio vivienda 2 etapa 1, Contratistas Afreisa S.A. Se devengo en el mes de abril un monto total de \$169.397,74 (incluido IVA).</p> <p>AVANCES DE OBRA:</p> <p>Contrato Nro.003-2016 para la "Rehabilitación de 9 canchas multifuncionales en Socio Vivienda II y Construcción de áreas verdes, parqueos, espacios de esparcimiento y recreación infantil para socio vivienda 2 etapa 1. Actualmente se encuentra en un porcentaje de obra 100%. Asociación hito 76,77.</p>	<p>Silva Salazar, Ruth Belen</p>	<p>04/05/2017 - 03:22 PM</p>
<p>MARZO 2017:</p> <p>FINANCIERA:</p> <p>.Actualmente el Programa Socio Vivienda cuenta con un presupuesto vigente en la partida 56 00 003 001 por un monto total de \$ 566.649,70.</p> <p>MONTOS DEVENGADO:</p>	<p>Silva Salazar, Ruth Belen</p>	<p>03/04/2017 - 12:16 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>.Contrato Nro.003-2016 para la "Rehabilitación de 9 canchas multifuncionales en Socio Vivienda II y Construcción de áreas verdes, parqueos, espacios de esparcimiento y recreación infantil para Socio Vivienda 2 etapa 1, Contratistas Afreisa S.A. Planilla # 3 por un monto total de \$ 88.333,45. Monto amortizado por anticipo \$44.166,73 y valor acreditado al contratista \$ 51.940,07 incluido IVA.</p> <p>AVANCES DE OBRA:</p> <p>.Contrato Nro.003-2016 para la "Rehabilitación de 9 canchas multifuncionales en Socio Vivienda II y Construcción de áreas verdes, parqueos, espacios de esparcimiento y recreación infantil para socio vivienda 2 etapa 1. Actualmente se encuentra en un porcentaje de avance de obra 90%. Asociación hito 76,77.</p>		
<p>FEBRERO 2017:</p> <p>FINANCIERA:</p> <p>- Actualmente el Programa Socio Vivienda cuenta con un presupuesto total de \$ 571.721,88. Desglosados en la: 56 00 003 001 con un monto de \$ 566.649,70 y 20 00 018 001 con un monto de \$ 5.072,18.</p> <p>MONTOS DEVENGADO EN CONTRATOS DE FISCALIZACIÓN:</p> <p>- Contrato N° 029-2014 para la "FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE HORMIGÓN CON PIEDRA BASE PARA ENCHAPE DE TALUDES PARA EL DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS SERVIDAS QUE BORDEA PERIMETRALMENTE "SOCIO VIVIENDA ETAPA 2, FASE 1", UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARROQUIA TARQUI EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS. Planilla 1 y 2, Contratistas Econdy, monto devengado \$ 2.913,70.</p> <p>- Contrato N° 032-2014 para la "FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN PARA LOS DOS TANQUES RESERVORIOS DE AGUA POTABLE PARA SOCIO VIVIENDA". Planilla 2, Contratistas Ing. Alberto Filian Espinoza, monto devengado \$ 2.158,28.</p> <p>AVANCES DE OBRA:</p> <p>- Contrato Nro.003-2016 para la "Rehabilitación de 9 canchas multifuncionales en Socio Vivienda II y Construcción de áreas verdes, parqueos, espacios de esparcimiento y recreación infantil para socio vivienda 2 etapa 1. Actualmente se encuentra en un porcentaje de avance de obra 75%. Asociación hito 76,77.</p>	<p>Silva Salazar, Ruth Belen</p>	<p>03/03/2017 - 07:01 PM</p>
<p>ENERO 2017:</p> <p>1.Contrato Nro.003-2016 para la "Rehabilitación de 9 canchas multifuncionales en Socio Vivienda II y Construcción de áreas verdes, parqueos, espacios de esparcimiento y recreación infantil para socio vivienda 2 etapa 1. Actualmente se encuentra en un porcentaje de avance de obra 70%. Asociación hito 76,77.</p> <p>2.Se suscribió con fecha 08 de noviembre de 2016 el Acta de Recepción Definitiva de Obra: construcción del revestimiento con piedra de enchape y hormigón canal 86, que borde perimetralmente Socio II, Etapa I y que servirá para mejorar el drenaje de las aguas lluvias que provienen de Socio Vivienda I y los cerros aledaños. AL 100%. Asociación hito 27.</p>	<p>Montiel Pluas, Ulises Pastor</p>	<p>03/02/2017 - 12:04 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2016:</p> <p>1. Contrato Nro.003-2016 para la "Rehabilitación de 9 canchas multifuncionales en Socio Vivienda II y Construcción de áreas verdes, parqueos, espacios de esparcimiento y recreación infantil para socio vivienda 2 etapa 1. Actualmente se encuentra en un porcentaje de avance de obra 60%. Asociación hito 76,77</p> <p>2. Con fecha 8 de diciembre se suscribió el tercer convenio entre MIDUVI - INTERAGUA referente a la " REHABILITACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS SERVIDAS, DE SOCIO VIVIENDA I Y II, Y PLAN DE ABANDONO DE PLANTA DE TRATAMIENTO PROVISIONAL DE SOCIO VIVIENDA II DEL PLAN HABITACIONAL SOCIO VIVIENDA II.</p> <p>3. Con fecha 15 de noviembre se suscribió entre MIDUVI Y LA CÍA JARANEV S.A el contrato Nro. 011-2016, para la "REHABILITACIÓN TEATRO CENTRO CÍVICO DE LA CIUDAD DE</p>	<p>Montiel Pluas, Ulises Pastor</p>	<p>04/01/2017 - 04:12 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>GUAYAQUIL, POST TERREMOTO". Y Con fecha 15 de diciembre finalizo la ejecución de la obra, la cual se encuentra al 100%.</p> <p>4. Estudio Plan de Adecuación: Urbanístico de las áreas no intervenidas en Socio Vivienda 2, cantón Guayaquil, se encuentra en un porcentaje de 100%, Aso. Hito 46, 79</p>		
<p>NOVIEMBRE 2016:</p> <p>1. Contrato Nro.003-2016 para la "Rehabilitación de 9 canchas multifuncionales en Socio Vivienda II y Construcción de áreas verdes, parqueos, espacios de esparcimiento y recreación infantil para socio vivienda 2 etapa 1. Actualmente se encuentra en un porcentaje de avance de obra 44%. Asociación hito 76, 77.</p> <p>2. Servicio de mantenimiento de espacios comunitarios de socio vivienda 1, que incluye parterre, cuneta, sistema hidrosanitario, parques y áreas verdes del plan habitacional, se reiniciaron los trabajos y actualmente están con un porcentaje de avance en el servicio del 61.08. Asociación hito 70.</p> <p>3. Servicio de mantenimiento de espacios comunitarios de socio vivienda 2, que incluye parterre, cuneta, sistema hidrosanitario, parques y áreas verdes del plan habitacional, se reiniciaron los trabajos y actualmente están con un porcentaje de avance en el servicio del 61.08. Asociación hito 71.</p> <p>4. Mediante Memorando Nro. MIDUVI-DPMG-2016-1873-O suscrito por la Ing. Carolina Salcedo, Dirección Provincial Del Guayas-MIDUVI de la época, notifica al Ing. Leonardo calderón Valdiviezo que mediante Resolución motivada N° 001-2016 la Dirección Provincial Del Guayas-MIDUVI, resuelve Declarar Terminado Unilateralmente el Contrato de Emergencia Nro. 023-2014 para el "Abastecimiento y suministro de agua potable emergente a través de servicio de tanqueros en el Proyecto Habitacional Socio Vivienda II", suscrito con fecha 20 de agosto de 2014 entre el Ing. Pedro Arévalo Dirección Provincial Del Guayas-MIDUVI de la época y el contratista Ing. Leonardo calderón Valdiviezo. Asociación hito 23, 50, 88.</p>	Montiel Pluas, Ulises Pastor	01/12/2016 - 06:08 PM
<p>OCTUBRE 2016:</p> <p>1. Contrato Nro.003-2016 para la "Rehabilitación de 9 canchas multifuncionales en Socio Vivienda II y Construcción de áreas verdes, parqueos, espacios de esparcimiento y recreación infantil para socio vivienda 2 etapa 1, actualmente se encuentra en un porcentaje de avance de obra 35%.</p> <p>2. Servicio de mantenimiento de espacios comunitarios de socio vivienda 1, que incluye parterre, cuneta, sistema hidrosanitario, parques y áreas verdes del plan habitacional, se reiniciaron los trabajos y actualmente están con un porcentaje de avance en el servicio del 51.31</p> <p>3. Servicio de mantenimiento de espacios comunitarios de socio vivienda 2, que incluye parterre, cuneta, sistema hidrosanitario, parques y áreas verdes del plan habitacional, se reiniciaron los trabajos y actualmente están con un porcentaje de avance en el servicio del 51.31%.</p>	Montiel Pluas, Ulises Pastor	01/11/2016 - 06:00 PM
<p>SEPTIEMBRE 2016:</p> <p>1. Contrato Nro.003-2016 para la "Rehabilitación de 9 canchas multifuncionales en Socio Vivienda II y Construcción de áreas verdes, parqueos, espacios de esparcimiento y recreación infantil para socio vivienda 2 etapa 1, el Ministerio de Finanzas acreditó el 50% del anticipo al contratista con fecha 09 de agosto del 2016 y actualmente se encuentra en un porcentaje de avance de obra 21.34%.</p> <p>2. Servicio de mantenimiento de espacios comunitarios de socio vivienda 1, que incluye parterre, cuneta, sistema hidrosanitario, parques y áreas verdes del plan habitacional, se reiniciaron los trabajos y actualmente están con un porcentaje de avance en el servicio del 45.54%.</p> <p>3. Servicio de mantenimiento de espacios comunitarios de socio vivienda 2, que incluye parterre, cuneta, sistema hidrosanitario, parques y áreas verdes del plan habitacional, se reiniciaron los trabajos y actualmente están con un porcentaje de avance en el servicio del 45.54%.</p>	Montiel Pluas, Ulises Pastor	03/10/2016 - 10:26 AM
<p>AGOSTO 2016:</p> <p>1. Contrato Nro.003-2016 para la "Rehabilitación de 9 canchas multifuncionales en Socio Vivienda II y Construcción de áreas verdes, parqueos, espacios de esparcimiento y recreación infantil para socio vivienda 2 etapa 1, el Ministerio de Finanzas acreditó el 50% del anticipo al contratista con fecha 09 de agosto del 2016 y actualmente se encuentra en un porcentaje de avance de obra 15 %.</p> <p>2. Servicio de mantenimiento de espacios comunitarios de socio vivienda 1, que incluye parterre, cuneta, sistema hidrosanitario, parques y áreas verdes del plan habitacional, se reiniciaron los trabajos y actualmente están con un porcentaje de avance en el servicio del 27%.</p>	Montiel Pluas, Ulises Pastor	05/09/2016 - 11:14 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3. Servicio de mantenimiento de espacios comunitarios de socio vivienda 2, que incluye parterre, cuneta, sistema hidrosanitario, parques y áreas verdes del plan habitacional, se reiniciaron los trabajos y actualmente están con un porcentaje de avance en el servicio del 27%.</p>		
<p>JULIO 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se suscribió el Acta de Recepción Definitiva de Obra: Construcción del TEMPLETE para el Papa Francisco. Al 100%. Aso. Hito 83. 2. Se suscribió el Acta de Recepción Definitiva de la Construcción de la Automatización para los dos Tanques Reservorios de Aguas Potable para el Proyecto Socio Vivienda I y II. Al 100%. Aso. Hito 84 3. Se suscribió el Acta de Recepción Definitiva de Obra: Construcción del doble ducto cajón de Hormigón Armado y tubería de Aguas Servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la planta de tratamiento en Socio Vivienda II etapa 1. Al 100%. Aso. Hito 85. 4. Se suscribió el Acta de Recepción Definitiva de Obra: Construcción del sistema de retención para los sedimentos que bajan de las laderas de Socio Vivienda I. Al 100%. Aso. Hito 86. 5. Se suscribió el Acta de Recepción Definitiva de Obra: Construcción del Desarenador de las Aguas Servidas. Al 100%. Aso. Hito 87. 	<p>Montiel Pluas, Ulises Pastor</p>	<p>01/08/2016 - 04:25 PM</p>
<p>JUNIO 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estudio Plan de Adecuación: Urbanístico de las áreas no intervenidas en Socio Vivienda 2, cantón Guayaquil, al 70% de avance. Aso. Hito 46, 79. 2. Contrato Construcción de trabajos Hidrosanitarios, telefónicos y eléctricos en Socio Vivienda de las Mz 9J-10D-10F fase 2 etapa 1. Al 100% de avance. Suscripción del Acta de recepción definitiva. Aso. Hito 80. 3. Construcción de los 2 tanques reservorios 500m3 en Socio Vivienda 1, al 100%. Aso. Hito 13, 36, 81. 4. Contrato de emergencia Nro.011-2013 para la Construcción Provisional y Definitiva de Planta de tratamiento de Aguas Servidas en el Proyecto Habitacional Socio Vivienda 2, se suscribió con fecha 14 de junio de 2016 el acta de Recepción Definitiva. Aso. Hito 82. 	<p>Montiel Pluas, Ulises Pastor</p>	<p>04/07/2016 - 09:21 AM</p>
<p>MAYO 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estudio Plan de Adecuación: Urbanístico de las áreas no intervenidas en Socio Vivienda 2, cantón Guayaquil, al 50%. El Administrador del contrato reinició el estudio y fue notificado al contratista Movial Consultores C.LTDA una vez acreditado el anticipo del 50%. Aso. Hito 46, 79 2. Construcción de la Línea Impulsión de Agua Potable, al 73.06% planilla de liquidación. Aso Hito 34, 73 	<p>Montiel Pluas, Ulises Pastor</p>	<p>02/06/2016 - 04:17 PM</p>
<p>Abril 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diseño de Línea Impulsión de Agua Potable desde la vía perimetral hasta Socio Vivienda I etapa I y II, al 100%. Aso. Hito 24, 33 2. Diseños del sistema de retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, al 100%. Aso. Hito 29 3. Diseño Doble Ducto Cajón de Hormigón Armado y tubería de aguas servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la Planta de Tratamiento en Socio Vivienda II Etapa I, al 100%. Aso. Hito 29 4. Diseño del Desarenado y Sistema de Bombeo de las aguas servidas y aguas lluvias a la salida del Poliducto en Socio Vivienda I, al 100%. Aso. Hito 29 5. Estudio topográfico de actualización altimétrica y planimétrico del sector Socio Vivienda 2, al 100%. Aso. Hito 44, 59 6. Estudio Plan de Adecuación: Urbanístico de las áreas no intervenidas en Socio Vivienda 2, cantón Guayaquil, al 50%. Tiene suspensión. Aso. Hito 46 7. Construcción del revestimiento con piedra de enchape y hormigón canal 86, que borde perimetralmente Socio II, Etapa I, al 100%. Aso. Hito 27, 75 8. Limpieza de Colectores, cámaras aguas servidas y aguas lluvias Socio Vivienda I, al 100%. Aso. Hito 25, 58 9. Automatización de los 3 tanques reservorios 500 m3 que abastecen Socio Vivienda 2 Etapa I, al 100%. Aso. Hito 28,78 10. Servicio de agua por tanqueros a Socio Vivienda, Etapa I, al 100%. Aso. Hito 23 11. Construcción del Desarenador en Socio Vivienda I, al 100%. Aso. Hito 32, 52 12. Construcción del Sistema Retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, al 100%. Aso. Hito 31,47 13. Construcción de la Línea Impulsión de Agua Potable, al 66%. Tiene suspensión total. Aso. Hito 34, 73 14. Construcción Ducto Cajón de Hormigón Armado en Socio Vivienda 2 Etapa I, al 100%. Aso. Hito 30, 51 15. Construcción de los 2 tanques reservorios 500m3 en Socio Vivienda 1, al 100%. Aso. Hito 13, 36 	<p>Montiel Pluas, Ulises Pastor</p>	<p>02/05/2016 - 08:50 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>16. Construcción de cerramientos laterales entre lotes estos es de malla y cerramientos de bloque entre manzanas, al 100% Aso. Hito 21</p> <p>17. Construcción del Colector de Aguas Servidas. Aso. Hito 38, 69.</p> <p>18. Arreglos, reparaciones y Readecuación de las viviendas desmanteladas, Socio Vivienda 2 etapa 1, al 100%. Aso. Hito 35, 37,53</p> <p>19. Contrato complementario al contrato de emergencia Nro. 024-2014, "Construcción del Ducto Cajón", al 100%. Aso. Hito 40</p> <p>20. Servicio de reposición de medidores de Agua Potable, Socio Vivienda 1, al 100%. Aso. Hito 41</p> <p>21. Mantenimiento y servicio eléctrico- Cubierta en Graderío, al 100%. Aso. Hito 42, 49</p> <p>22. Servicio de operación de las válvulas de ingreso y egreso de AAPP a los tanques de reserva Socio Vivienda I, al 100%. Aso. Hito43.</p> <p>23. Segundo Contrato complementario al contrato Nro. 024-2014, "Construcción de Vía de Acceso a Socio Vivienda 2"; al 100%. Aso. Hito 48</p> <p>24. Construcción "TEMPLETE PARA EL PAPA FRANCISCO I", al 100%. Aso. Hito 54,74</p> <p>25. Limpieza de Canal 86 en Socio Vivienda 2 Etapa 1, al 100%. Aso. Hito 14, 26, 63.</p> <p>26. Construcción de obras de mitigación y control de inundaciones del Proyecto Socio Vivienda 1", al 100%. Aso. Hito 55, 64, 65</p> <p>27. Construcción de Muro Perimetral de Hormigón Ciclópeo en lindero de Socio Vivienda 1, al 100%. Aso. Hito 56, 66, 67</p> <p>28. Contrato complementario del contrato principal No. 012-2015 para la Construcción "TEMPLETE PARA EL PAPA FRANCISCO I, al 100%.Aso. Hito 54, 61,74.</p> <p>29. Construcción de Planta de tratamiento de Socio Vivienda II, al 100%. Aso. Hito 60, 62.</p> <p>30. Servicio de mantenimiento de espacios comunitarios de socio vivienda 1, al 23%, suspensión. Aso. Hito 70</p> <p>31. Servicio de mantenimiento de espacios comunitarios de socio vivienda 2, al 23%, suspensión. Aso. Hito 71</p> <p>32. Rehabilitación de 9 Canchas Multifuncionales en Socio Vivienda 1, 1 Cancha Multifuncional en Socio Vivienda 2 y Construcción de Áreas Verdes, Parqueos, Espacios De Esparcimiento y Recreación Infantil Para Socio Vivienda 2, Etapa 1". Aun no se ha acreditado el anticipo al contratista. Aso. Hito 76, 77.</p>		
<p>MARZO 2016:</p> <p>1. Diseño de Línea Impulsión de Agua Potable desde la vía perimetral hasta Socio Vivienda I etapa I y II, al 100%. Aso. Hito 24, 33</p> <p>2. Diseños del sistema de retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, al 100%. Aso. Hito 29</p> <p>3. Diseño Doble Ducto Cajón de Hormigón Armado y tubería de aguas servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la Planta de Tratamiento en Socio Vivienda II Etapa I, al 100%. Aso. Hito 29</p> <p>4. Diseño del Desarenado y Sistema de Bombeo de las aguas servidas y aguas lluvias a la salida del Poliducto en Socio Vivienda I, al 100%. Aso. Hito 29</p> <p>5. Estudio topográfico de actualización altimétrica y planimétrico del sector Socio Vivienda 2, al 100%. Aso. Hito 44, 59</p> <p>6. Estudio Plan de Adecuación: Urbanístico de las áreas no intervenidas en Socio Vivienda 2, al 50%. Tiene suspensión. Aso. Hito 46</p> <p>7. Construcción del revestimiento con piedra de enchape y hormigón canal 86, que borde perimetralmente Socio II, Etapa I, al 100%. Aso. Hito 27, 75</p> <p>8. Limpieza de Colectores, cámaras aguas servidas y aguas lluvias Socio Vivienda I, al 100%. Aso. Hito 25, 58</p> <p>9. Automatización de los 3 tanques reservorios 500 m3 que abastecen Socio Vivienda 2 Etapa I, al 100%. Aso. Hito 28,78</p> <p>10. Servicio de agua por tanqueros a Socio Vivienda, Etapa I, al 100%. Aso. Hito 23</p> <p>11. Construcción del Desarenador en Socio Vivienda I, al 100%. Aso. Hito 32, 52</p> <p>12. Construcción del Sistema Retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, al 100%. Aso. Hito 31,47</p> <p>13. Construcción de la Línea Impulsión de Agua Potable, al 66%. Suspensión total. Aso. Hito 34, 73</p> <p>14. Construcción Ducto Cajón de Hormigón Armado en Socio Vivienda 2 Etapa I, al 100%. Aso. Hito 30, 51</p> <p>15. Construcción de los 2 tanques reservorios 500m3 en Socio Vivienda 1, al 100%. Aso. Hito 13, 36</p> <p>16. Construcción de cerramientos laterales entre lotes estos es de malla y cerramientos de bloque entre manzanas, al 100% Aso. Hito 21</p> <p>17. Construcción del Colector de Aguas Servidas. Aso. Hito 38, 69.</p> <p>18. Arreglos, reparaciones y Readecuación de las viviendas desmanteladas, Socio Vivienda 2 etapa 1, al 100%. Aso. Hito 35, 37,53</p>	<p>Montiel Pluas, Ulises Pastor</p>	<p>04/04/2016 - 11:29 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>19. Contrato complementario al contrato de emergencia Nro. 024-2014, "Construcción del Ducto Cajón", al 100%. Aso. Hito 40</p> <p>20. Servicio de reposición de medidores de Agua Potable, Socio Vivienda 1, al 100%. Aso. Hito 41</p> <p>21. Mantenimiento y servicio eléctrico- Cubierta en Graderío, al 100%. Aso. Hito 42, 49</p> <p>22. Servicio de operación de las válvulas de ingreso y egreso de AAPP a los tanques de reserva Socio Vivienda I, al 100%. Aso. Hito43.</p> <p>23. Segundo Contrato complementario al contrato Nro. 024-2014, "Construcción de Vía de Acceso a Socio Vivienda 2"; al 100%. Aso. Hito 48</p> <p>24. Construcción "TEMPLETE PARA EL PAPA FRANCISCO I", al 100%. Aso. Hito 54,74</p> <p>25. Limpieza de Canal 86 en Socio Vivienda 2 Etapa 1, al 100%. Aso. Hito 14, 26, 63.</p> <p>26. Construcción de obras de mitigación y control de inundaciones del Proyecto Socio Vivienda 1", al 100%. Aso. Hito 55, 64, 65</p> <p>27. Construcción de Muro Perimetral de Hormigón Ciclópeo en lindero de Socio Vivienda 1, al 100%. Aso. Hito 56, 66, 67</p> <p>28. Contrato complementario del contrato principal No. 012-2015 para la Construcción "TEMPLETE PARA EL PAPA FRANCISCO I, al 100%.Aso. Hito 54, 61,74.</p> <p>29. Construcción de Planta de tratamiento de Socio Vivienda II, al 100%. Aso. Hito 60, 62.</p> <p>30. Servicio de mantenimiento de espacios comunitarios de socio vivienda 1, al 23%, tiene suspensión. Aso. Hito 70</p> <p>31. Servicio de mantenimiento de espacios comunitarios de socio vivienda 2, al 23%, tiene suspensión. Aso. Hito 71</p> <p>32. Rehabilitación de 9 Canchas Multifuncionales en Socio Vivienda 1, 1 Cancha Multifuncional en Socio Vivienda 2 y Construcción de Áreas Verdes, Parqueos, Espacios De Esparcimiento y Recreación Infantil Para Socio Vivienda 2, Etapa 1". A partir de la notificación del anticipo al contratista inicia la obra. Aso. Hito 76, 77.</p>		
<p>FEBRERO 2016:</p> <p>1. Diseño de Línea Impulsión de Agua Potable desde la vía perimetral hasta Socio Vivienda I etapa I y II, al 100%. Aso. Hito 24, 33</p> <p>2. Diseños del sistema de retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, al 100%. Aso. Hito 29</p> <p>3. Diseño Doble Ducto Cajón de Hormigón Armado y tubería de aguas servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la Planta de Tratamiento en Socio Vivienda II Etapa I, al 100%. Aso. Hito 29</p> <p>4. Diseño del Desarenado y Sistema de Bombeo de las aguas servidas y aguas lluvias a la salida del Poliducto en Socio Vivienda I, al 100%. Aso. Hito 29</p> <p>5. Estudio topográfico de actualización altimétrica y planimétrico del sector Socio Vivienda 2, al 100%. Aso. Hito 44, 59</p> <p>6. Estudio plan de Adecuación: Urbanístico de las áreas no intervenidas en socio vivienda 2, cantón Guayaquil, al 50%. Aso. Hito 46</p> <p>7. Construcción del revestimiento con piedra de enchape y hormigón canal 86, que borde perimetralmente Socio II, Etapa I, al 100%. Aso. Hito 27, 75</p> <p>8. Limpieza de Colectores, cámaras aguas servidas y aguas lluvias Socio Vivienda I, al 100%. Aso. Hito 25, 58</p> <p>9. Automatización de los 3 tanques reservorios 500 m3 que abastecen Socio Vivienda 2 Etapa I, al 100%. Aso. Hito 28</p> <p>10. Servicio de agua por tanqueros a Socio Vivienda, Etapa I, al 100%. Aso. Hito 23</p> <p>11. Construcción del Desarenador en Socio Vivienda I, al 100%. Aso. Hito 32, 52</p> <p>12. Construcción del Sistema Retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, al 100%. Aso. Hito 31,47</p> <p>13. Construcción de la Línea Impulsión de Agua Potable, al 66%. Tiene suspensión total. Aso. Hito 34, 73</p> <p>14. Construcción Ducto Cajón de Hormigón Armado en Socio Vivienda 2 Etapa I, al 100%. Aso. Hito 30, 51</p> <p>15. Construcción de los 2 tanques reservorios 500m3 en Socio Vivienda 1, al 100%. Aso. Hito 13, 36</p> <p>16. Construcción de cerramientos laterales entre lotes estos es de malla y cerramientos de bloque entre manzanas, al 100% Aso. Hito 21</p> <p>17. Construcción del Colector de Aguas Servidas. Aso. Hito 38, 69.</p> <p>18. Arreglos, reparaciones y Readequación de las viviendas desmanteladas, Socio Vivienda 2 etapa 1, al 100%. Aso. Hito 35, 37,53</p> <p>19. Contrato complementario al contrato de emergencia Nro. 024-2014, "Construcción del Ducto Cajón", al 100%. Aso. Hito 40</p> <p>20. Servicio de reposición de medidores de Agua Potable, Socio Vivienda 1, al 100%. Aso. Hito 41</p> <p>21. Mantenimiento y servicio eléctrico- Cubierta en Graderío, al 100%. Aso. Hito 42, 49</p>	<p>Montiel Pluas, Ulises Pastor</p>	<p>01/03/2016 - 03:11 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>22. Servicio de operación de las válvulas de ingreso y egreso de AAPP a los tanques de reserva Socio Vivienda I, al 100%. Aso. Hito43.</p> <p>23. Segundo Contrato complementario al contrato Nro. 024-2014, "Construcción de Vía de Acceso a Socio Vivienda 2"; al 100%. Aso. Hito 48</p> <p>24. Construcción "TEMPLETE PARA EL PAPA FRANCISCO I", al 100%. Aso. Hito 54,74</p> <p>25. Limpieza de Canal 86 en Socio Vivienda 2 Etapa 1, al 100%. Aso. Hito 14, 26, 63.</p> <p>26. Construcción de obras de mitigación y control de inundaciones del Proyecto Socio Vivienda 1", al 100%. Aso. Hito 55, 64, 65</p> <p>27. Construcción de Muro Perimetral de Hormigón Ciclópeo en lindero de Socio Vivienda 1, al 100%. Aso. Hito 56, 66, 67</p> <p>28. Contrato complementario del contrato principal No. 012-2015 para la Construcción "TEMPLETE PARA EL PAPA FRANCISCO I, al 100%.Aso. Hito 54, 61.</p> <p>29. Construcción de Planta de tratamiento de Socio Vivienda II, al 100%. Aso. Hito 60, 62.</p> <p>30. Servicio de mantenimiento de espacios comunitarios de socio vivienda 1, al 23%, Aso. Hito 70</p> <p>31. Servicio de mantenimiento de espacios comunitarios de socio vivienda 2, al 23%, Aso. Hito 71</p> <p>32. Se suscribió el 03/02/2016 el contrato de cotización de obra Nro. 003-2016 para la "Rehabilitación De 9 Canchas Multifuncionales En Socio Vivienda 1, 1 Cancha Multifuncional En Socio Vivienda 2 Y Construcción De Áreas Verdes, Parqueos, Espacios De Esparcimiento Y Recreación Infantil Para Socio Vivienda 2, Etapa 1". Aso. Hito 76, 77</p>		
<p>ENERO 2016:</p> <p>Estudios</p> <p>1. Diseño de Línea Impulsión de Agua Potable desde la vía perimetral hasta Socio Vivienda I etapa I y II, al 100%. Asociación hito 24 y 33.</p> <p>2. Diseños del sistema de retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, al 100%. Asociación hito 29.</p> <p>3. Diseño Doble Ducto Cajón de Hormigón Armado y tubería de aguas servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la Planta de Tratamiento en Socio Vivienda II Etapa I, al 100%. Asociación hito 29.</p> <p>4. Diseño del Desarenado y Sistema de Bombeo de las aguas servidas y aguas lluvias a la salida del Poliducto en Socio Vivienda I, al 100%. Asociación hito 29.</p> <p>5. Estudio topográfico de actualización altimétrica y planimétrico del sector Socio Vivienda 2, al 100%. Asociación hito 44, 59.</p> <p>6. Estudio plan de Adecuación: Urbanístico de las áreas no intervenidas en socio vivienda 2, cantón Guayaquil, al 50%. Asociación hito 46.</p> <p>Obras y Servicios</p> <p>7. Construcción del revestimiento con piedra de enchape y hormigón canal 86, que borde perimetralmente Socio II, Etapa I, al 100%. Asociación hito 27.</p> <p>8. Limpieza de Colectores, cámaras aguas servidas y aguas lluvias Socio Vivienda I, al 100%. Asociación hito 25, 58.</p> <p>9. Automatización de los 3 tanques reservorios 500 m3 que abastecen Socio Vivienda 2 Etapa I, al 100%. Asociación hito 28.</p> <p>10. Servicio de agua por tanqueros a Socio Vivienda, Etapa I, al 100%. Asociación hito 23.</p> <p>11. Construcción del Desarenador en Socio Vivienda I, al 100%. Asociación hito 32, 52.</p> <p>12. Construcción del Sistema Retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, al 100%. Asociación hito 31,47.</p> <p>13. Construcción de la Línea Impulsión de Agua Potable, al 66%. Tiene suspensión total. Asociación hito 34, 73.</p> <p>14. Construcción Ducto Cajón de Hormigón Armado en Socio Vivienda 2 Etapa I, al 100%. Asociación hito 30, 51.</p> <p>15. Construcción de los 2 tanques reservorios 500m3 en Socio Vivienda 1, al 100%. Asociación hito 13, 36</p> <p>16. Construcción de cerramientos laterales entre lotes estos es de malla y cerramientos de bloque entre manzanas, al 100% Asociación hito 21.</p> <p>17. Construcción del Colector de Aguas Servidas. Asociación hito 38, 69.</p> <p>18. Arreglos, reparaciones y Readecuación de las viviendas desmanteladas, Socio Vivienda 2 etapa 1, al 100%. Asociación hito 35, 37,53.</p> <p>19. Contrato complementario al contrato de emergencia Nro. 024-2014, "Construcción del Ducto Cajón", al 100%. Asociación hito 40.</p> <p>20. Servicio de reposición de medidores de Agua Potable, Socio Vivienda 1, al 100%. Asociación hito 41.</p>	<p>Montiel Pluas, Ulises Pastor</p>	<p>04/02/2016 - 05:10 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>21. Mantenimiento y servicio eléctrico- Cubierta en Graderío, al 100%. Asociación hito 42, 49. 22. Servicio de operación de las válvulas de ingreso y egreso de AAPP a los tanques de reserva Socio Vivienda I, al 100%. Asociación hito43. 23. Segundo Contrato complementario al contrato Nro. 024-2014, "Construcción de Vía de Acceso a Socio Vivienda 2"; al 100%. Asociación hito 48. 24. Construcción "TEMPLETE PARA EL PAPA FRANCISCO I", al 100%. Asociación hito 54,74. 25. Limpieza de Canal 86 en Socio Vivienda 2 Etapa 1, al 100%. Asociación hito 14, 26, 63. 26. Construcción de obras de mitigación y control de inundaciones del Proyecto Socio Vivienda 1", al 100%. Asociación hito 55, 64, 65. 27. Construcción de Muro Perimetral de Hormigón Ciclópeo en lindero de Socio Vivienda 1, al 100%. Asociación hito 56, 66, 67. 28. Contrato complementario del contrato principal No. 012-2015 para la Construcción "TEMPLETE PARA EL PAPA FRANCISCO I, al 100%.Asociación hito 54, 61. 29. Construcción de Planta de tratamiento de Socio Vivienda II, al 100%. Asociación hito 60, 62. 30. Servicio de mantenimiento de espacios comunitarios de socio vivienda 1, al 20%, Asociación hito 70 31. Servicio de mantenimiento de espacios comunitarios de socio vivienda 2, al 20%, Asociación hito 71</p>		
<p>DICIEMBRE 2015:</p> <p>Estudios</p> <p>1. Diseño de Línea Impulsión de Agua Potable desde la vía perimetral hasta Socio Vivienda I etapa I y II, al 100%. Asociación hito 24 y 33 2. Diseños del sistema de retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, al 100%. Asociación hito 29 3. Diseño Doble Ducto Cajón de Hormigón Armado y tubería de aguas servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la Planta de Tratamiento en Socio Vivienda II Etapa I, al 100%. Asociación hito 29 4. Diseño del Desarenado y Sistema de Bombeo de las aguas servidas y aguas lluvias a la salida del Poliducto en Socio Vivienda I, al 100%. Asociación hito 29 5. Estudio topográfico de actualización altimétrico y planimétrico del sector Socio Vivienda 2, al 100%. Asociación hito 44, 59 6. Estudio plan de Adecuación: Urbanístico de las áreas no intervenidas en socio vivienda 2, cantón Guayaquil, al 50%. Asociación hito 46</p> <p>Obras y Servicios</p> <p>7. Construcción del revestimiento con piedra de enchape y hormigón canal 86, que borde perimetralmente Socio II, Etapa I, al 100%. Asociación hito 27 8. Limpieza de Colectores, cámaras aguas servidas y aguas lluvias Socio Vivienda I, al 100%. Asociación hito 25, 58 9. Automatización de los 3 tanques reservorios 500 m3 que abastecen Socio Vivienda 2 Etapa I, al 100%. Asociación hito 28 10. Servicio de agua por tanqueros a Socio Vivienda, Etapa I, al 100%. Asociación hito 23 11. Construcción del Desarenador en Socio Vivienda I, al 100%. Asociación hito 32, 52 12. Construcción del Sistema Retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, al 100%. Asociación hito 31,47 13. Construcción de la Línea Impulsión de Agua Potable, al 66%. Tiene suspensión total. Asociación hito 34, 73 14. Construcción Ducto Cajón de Hormigón Armado en Socio Vivienda 2 Etapa I, al 100%. Asociación hito 30, 51 15. Construcción de los 2 tanques reservorios 500m3 en Socio Vivienda 1, al 100%. Asociación hito 13, 36 16. Construcción de cerramientos laterales entre lotes estos es de malla y cerramientos de bloque entre manzanas, al 100% Asociación hito 21 17. Construcción del Colector de Aguas Servidas, el 10/12/2015 se suscribió el Convenio la Terminación por mutuo acuerdo. Asociación hito 38, 69 18. Arreglos, reparaciones y Readecuación de las viviendas desmanteladas, Socio Vivienda 2 etapa 1, al 100%. Asociación hito 35, 37,53 19. Contrato complementario al contrato de emergencia Nro. 024-2014, "Construcción del Ducto Cajón", al 100%. Asociación hito 40 20. Servicio de reposición de medidores de Agua Potable, Socio Vivienda 1, al 100%. Asociación hito 41 21. Mantenimiento y servicio eléctrico- Cubierta en Graderío, al 100%. Asociación hito 42, 49 22. Servicio de operación de las válvulas de ingreso y egreso de AAPP a los tanques de reserva Socio Vivienda I, al 100%. Asociación hito43</p>	<p>Almeida Chicaiza, Byron Sebastián</p>	<p>05/01/2016 - 12:16 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>23. Segundo Contrato complementario al contrato Nro. 024-2014, "Construcción de Vía de Acceso a Socio Vivienda 2"; al 100%. Asociación hito 48</p> <p>24. Construcción "TEMPLETE PARA EL PAPA FRANCISCO I", al 100%. Asociación hito 54</p> <p>25. Limpieza de Canal 86 en Socio Vivienda 2 Etapa 1, al 100%. Asociación hito 14, 26, 63</p> <p>26. Construcción de obras de mitigación y control de inundaciones del Proyecto Socio Vivienda 1", al 100%. Asociación hito 55, 64, 65</p> <p>27. Construcción de Muro Perimetral de H° Ciclópeo en lindero de Socio Vivienda 1, al 100%. Asociación hito 56, 66, 67</p> <p>28. Contrato complementario del contrato principal No. 012-2015 para la Construcción "TEMPLETE PARA EL PAPA FRANCISCO I, al 100%.Asociación hito 54, 61</p> <p>29. Construcción de Planta de tratamiento de Socio Vivienda II, al 100%. Asociación hito 60, 62.</p> <p>30. Serv. de mant. de espacios comunitarios Socio Vivienda 1, al 4%, Asociación hito 70</p> <p>31. Serv. de mant. de espacios comunitarios Socio Vivienda 2, al 4%, Asociación hito 71</p> <p>32. Serv. de mant. y custodio total de instalación hidrosanitarias Socio Vivienda 1, al 37%, Asoc hito 72</p>		
<p>NOVIEMBRE 2015:</p> <p>Estudios</p> <p>1. Diseño de Línea Impulsión de agua potable desde la vía perimetral hasta Socio Vivienda I etapa I y II, al 100%. Asociación hito 24 y 33.</p> <p>2. Diseños del sistema de retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, al 100%. Asociación hito 29.</p> <p>3. Diseño Doble Ducto Cajón de Hormigón Armado y tubería de aguas servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la Planta de Tratamiento en Socio Vivienda II Etapa I, al 100%. Asociación hito 29.</p> <p>4. Diseño del Desarenado y Sistema de Bombeo de las aguas servidas y aguas lluvias a la salida del Poliducto en Socio Vivienda I, al 100%. Asociación hito 29.</p> <p>5. Estudio topográfico de actualización altimétrico y planimétrico del sector Socio Vivienda 2, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, con un área de 200 hectáreas en la ciudad de Guayaquil, al 100%. Asociación hito 44, 59.</p> <p>6. Estudio plan de Adecuación: Urbanístico de las áreas no intervenidas en socio vivienda 2 Sector Nueva Proserpina del cantón Guayaquil. Avance del 50%. Asociación hito 46.</p> <p>Obras y Servicios</p> <p>7. Construcción del revestimiento con piedra de enchape y hormigón canal 86, que borde perimetralmente Socio II, Etapa I, al 100%. Asociación hito 27.</p> <p>8. Limpieza de Colectores, cámaras aguas servidas y aguas lluvias Socio Vivienda I, al 100%. Asociación hito 25, 58.</p> <p>9. Automatización de los 3 tanques reservorios 500 m3 que abastecen Socio Vivienda 2 Etapa I, al 100%. Asociación hito 28.</p> <p>10. Servicio de agua por tanqueros a Socio Vivienda, Etapa I, al 100%. Asociación hito 23.</p> <p>11. Construcción del Desarenador en Socio Vivienda I, al 100%. Asociación hito 32, 52.</p> <p>12. Construcción del Sistema Retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, al 100%. Asociación hito 31,47.</p> <p>13. Construcción de la Línea Impulsión de Agua Potable, al 66%. Asociación - hito 34.</p> <p>14. Construcción Ducto Cajón de Hormigón Armado en Socio Vivienda 2 Etapa I, al 100%. Asociación hito 30.</p> <p>15. Construcción de los 2 tanques reservorios 500m3 en Socio Vivienda 1, al 100%. Asociación hito 36</p> <p>16. Construcción de cerramientos laterales entre lotes estos es de malla y cerramientos de bloque entre manzanas, al 100% Asociación hito 21.</p> <p>17. Construcción del Colector de Aguas Servidas, al 96.39% avance económico y 54,10 % avance físico. Asociación hito 38.</p> <p>18. Arreglos, reparaciones y Readecuación de las viviendas desmanteladas, Socio Vivienda 2 etapa 1, al 100%. Asociación hito 35, 37,53.</p> <p>19. Contrato complementario al contrato de emergencia Nro. 024-2014, "Construcción del Ducto Cajón", al 100%. Asociación hito 40.</p> <p>20. Servicio de reposición de medidores de Agua Potable, Socio Vivienda 1, al 100%. Asociación hito 41.</p> <p>21. Mantenimiento y servicio eléctrico- Cubierta en Graderío, al 100%. Asociación hito 42, 49.</p> <p>22. Servicio de operación de las válvulas de ingreso y egreso de AAPP a los tanques de reserva Socio Vivienda I, al 100%. Asociación hito43.</p> <p>23. Segundo Contrato complementario al contrato de emergencia nro. 024-2014, "Construcción de Vía de Acceso a Socio Vivienda 2"; al 100%. Asociación hito 48.</p> <p>24. Construcción "TEMPLETE PARA EL PAPA FRANCISCO I", al 100%. Asociación hito 54.</p>	<p>Almeida Chicaiza, Byron Sebastián</p>	<p>01/12/2015 - 05:16 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>25. Contrato 2013, "Limpieza de Canal 86 en Socio Vivienda 2 Etapa 1, al 100%. Revisión del Acta de Recepción Definitiva. Asociación hito 14, 26.</p> <p>26. Contrato 2013, Construcción de obras de mitigación y control de inundaciones del Proyecto Socio Vivienda 1", al 100%. Revisión del Acta de Recepción Definitiva. Asociación hito 55.</p> <p>27. Contrato 2013, Construcción de Muro Perimetral de Hormigón Ciclópeo en lindero de socio vivienda 1, al 100%. Revisión del Acta de Recepción Definitiva. Asociación hito 56.</p> <p>28. Contrato complementario del contrato principal No. 012-2015 para la Construcción "TEMPLETE PARA EL PAPA FRANCISCO I, al 100%.Asociación hito 54, 61.</p> <p>29. Construcción de Planta de tratamiento de Socio Vivienda II, al 100%. Asociación hito 60, 62.</p>		
<p>OCTUBRE 2015:</p> <p>Estudios</p> <p>1. El diseño de Línea Impulsión de agua potable desde la vía perimetral hasta Socio Vivienda I etapa I y II, al 100%. Asociación hito 24 y 33.</p> <p>2. Los diseños del sistema de retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, al 100%. Asociación hito 29.</p> <p>3. El Diseño Doble Ducto Cajón de Hormigón Armado y tubería de aguas servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la Planta de Tratamiento en Socio Vivienda II Etapa I, al 100%. Asociación hito 29.</p> <p>4. El Diseño del Desarenado y Sistema de Bombeo de las aguas servidas y aguas lluvias a la salida del Poliducto en Socio Vivienda I, al 100%. Asociación hito 29.</p> <p>5. Estudio topográfico de actualización altimétrico y planimétrico del sector Socio Vivienda 2, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, con un área de 200 hectáreas en la ciudad de Guayaquil, al 100%. Asociación hito 44.</p> <p>6. Estudio plan de Adecuación: Urbanístico de las áreas no intervenidas en socio vivienda 2 Sector Nueva Proserpina del cantón Guayaquil. Tiene un avance del 40%. Asociación hito 46.</p> <p>Obras y Servicios</p> <p>7. La construcción del revestimiento con piedra de enchape y hormigón canal 86, que borde perimetralmente Socio II, Etapa I, al 100% la obra. Asociación hito 27.</p> <p>8. La Limpieza de Colectores, cámaras aguas servidas y aguas lluvias Socio Vivienda I, al 100%. Asociación hito 25.</p> <p>9. La Automatización de los 3 tanques reservorios 500 m3 que abastecen Socio Vivienda 2 Etapa I, al 100%. Asociación hito 28.</p> <p>10. El Servicio de agua por tanqueros a Socio Vivienda, Etapa I, al 100%. Asociación hito 23.</p> <p>11. La Construcción del Desarenador en Socio Vivienda I, al 100%. Asociación hito 32, 52.</p> <p>12. Construcción del Sistema Retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, al 100%. Asociación hito 31,47.</p> <p>13. Construcción de la Línea Impulsión de Agua Potable, al 66%. Asociación - hito 34.</p> <p>14. Construcción Ducto Cajón de Hormigón Armado en Socio Vivienda 2 Etapa I, al 100%. En trámite de Acta de Recepción Provisional. Asociación hito 30.</p> <p>15. La construcción de los 2 tanques reservorios 500m3 en Socio Vivienda 1, al 100%. Asociación hito 36</p> <p>16. La construcción de cerramientos laterales entre lotes estos es de malla y cerramientos de bloque entre manzanas, al 100% Asociación hito 21.</p> <p>17. Construcción del Colector de Aguas Servidas, al 96.39%. Asociación hito 38.</p> <p>18. Arreglos, reparaciones y Readecuación de las viviendas desmanteladas en Socio Vivienda 2 etapa 1, al 100%. Asociación hito 35, 37,53.</p> <p>19. Contrato complementario al contrato de emergencia nro. 024-2014, "Construcción del Ducto Cajón", al 100%. Asociación hito 40.</p> <p>20. Servicio de reposición de medidores de Agua Potable en Socio Vivienda 1, al 100%. Asociación hito 41.</p> <p>21. Mantenimiento y servicio eléctrico- Cubierta en Graderío, al 100%. Asociación hito 42.</p> <p>22. Servicio de operación de las válvulas de ingreso y egreso de agua potable a los tanques de reserva en Socio Vivienda I, al 100%. Asociación hito43.</p> <p>23. Segundo Contrato complementario al contrato de emergencia nro. 024-2014, "Construcción de Vía de Acceso a Socio Vivienda 2"; al 100%. Asociación hito 48.</p> <p>24. Construcción "TEMPLETE PARA EL PAPA FRANCISCO I"; al 100%. Asociación hito 54.</p> <p>25. Contrato del año 2013, "Limpieza de Canal 86 en Socio Vivienda 2 Etapa 1, al 100%. En trámite y revisión del Acta de Recepción Definitiva. Asociación hito 14, 26.</p> <p>26. Contrato del año 2013, Construcción de obras de mitigación y control de inundaciones del Proyecto Socio Vivienda 1", al 100%. En trámite y revisión del Acta de Recepción Definitiva. Asociación hito 55.</p> <p>27. Contrato del año 2013, Construcción de Muro Perimetral de Hormigón Ciclópeo en lindero de socio vivienda 1, al 100%. En trámite y revisión del Acta de Recepción Definitiva. Asociación hito 56.</p>	<p>Almeida Chicaiza, Byron Sebastián</p>	<p>04/11/2015 - 05:44 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>28. Contrato complementario del contrato principal No. 012-2015 Construcción "TEMPLETE PARA EL PAPA FRANCISCO I. Asociación hito 61.</p> <p>SEPTIEMBRE 2015:</p> <p>Estudios</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El diseño de Línea Impulsión de agua potable desde la vía perimetral hasta Socio Vivienda I etapa I y II, al 100%. Asociación hito 24 y 33. 2. Los diseños del sistema de retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, al 100%. Asociación hito 29. 3. El Diseño Doble Ducto Cajón de Hormigón Armado y tubería de aguas servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la Planta de Tratamiento en Socio Vivienda II Etapa I, al 100%. Asociación hito 29. 4. El Diseño del Desarenado y Sistema de Bombeo de las aguas servidas y aguas lluvias a la salida del Poliducto en Socio Vivienda I, al 100%. Asociación hito 29. 5. Estudio topográfico de actualización altimétrico y planimétrico del sector Socio Vivienda 2, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, con un área de 200 hectáreas en la ciudad de Guayaquil, al 100%. Asociación hito 44. 6. Estudio plan de Adecuación: Urbanístico de las áreas no intervenidas en socio vivienda 2 Sector Nueva Proserpina del cantón Guayaquil. Tiene un avance del 40%. Asociación hito 46. <p>Obras y Servicios</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. La construcción del revestimiento con piedra de enchape y hormigón canal 86, que borde perimetralmente Socio II, Etapa I, al 100% la obra. Asociación hito 27. 8. La Limpieza de Colectores, cámaras aguas servidas y aguas lluvias Socio Vivienda I, al 100%. Asociación hito 25. 9. La Automatización de los 3 tanques reservorios 500 m3 que abastecen Socio Vivienda 2 Etapa I, al 100%. Asociación hito 28. 10. El Servicio de agua por tanqueros a Socio Vivienda, Etapa I, al 100%. Asociación hito 23. 11. La Construcción del Desarenador en Socio Vivienda I, al 100%. Asociación hito 32, 52. 12. Construcción del Sistema Retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, al 100%. Asociación hito 31,47. 13. Construcción de la Línea Impulsión de Agua Potable, al 66%. Asociación - hito 34. 14. Construcción Ducto Cajón de Hormigón Armado en Socio Vivienda 2 Etapa I, al 100%. En trámite de Acta de Recepción Provisional. Asociación hito 30. 15. La construcción de los 2 tanques reservorios 500m3 en Socio Vivienda 1, al 100%. Asociación hito 36 16. La construcción de cerramientos laterales entre lotes estos es de malla y cerramientos de bloque entre manzanas, al 100% Asociación hito 21. 17. Construcción del Colector de Aguas Servidas, al 96.39%. Asociación hito 38. 18. Arreglos, reparaciones y Readecuación de las viviendas desmanteladas en Socio Vivienda 2 etapa 1, al 100%. Asociación hito 35, 37,53. 19. Contrato complementario al contrato de emergencia nro. 024-2014, "Construcción del Ducto Cajón", al 100%. Asociación hito 40. 20. Servicio de reposición de medidores de Agua Potable en Socio Vivienda 1, al 100%. Asociación hito 41. 21. Mantenimiento y servicio eléctrico- Cubierta en Graderío, al 100%. Asociación hito 42. 22. Servicio de operación de las válvulas de ingreso y egreso de agua potable a los tanques de reserva en Socio Vivienda I, al 100%. Asociación hito43. 23. Segundo Contrato complementario al contrato de emergencia nro. 024-2014, "Construcción de Vía de Acceso a Socio Vivienda 2"; al 100%. Asociación hito 48. 24. Construcción "TEMPLETE PARA EL PAPA FRANCISCO I"; al 100%. En trámite por suscribirse un contrato complementario para la reinstalación de las estructuras del Templete en el Proyecto Socio Vivienda. Asociación hito 54. 25. Contrato del año 2013, "Limpieza de Canal 86 en Socio Vivienda 2 Etapa 1, al 100%. En trámite y revisión del Acta de Recepción Definitiva. Asociación hito 14, 26. 26. Contrato del año 2013, Construcción de obras de mitigación y control de inundaciones del Proyecto Socio Vivienda 1", al 100%. En trámite y revisión del Acta de Recepción Definitiva. Asociación hito 55. 27. Contrato del año 2013, Construcción de Muro Perimetral de Hormigón Ciclópeo en lindero de socio vivienda 1, al 100%. En trámite y revisión del Acta de Recepción Definitiva. Asociación hito 56. 	<p>Almeida Chicaiza, Byron Sebastián</p>	<p>05/10/2015 - 12:52 PM</p>
<p>AGOSTO 2015:</p> <p>Estudios</p>	<p>Almeida Chicaiza, Byron Sebastián</p>	<p>31/08/2015 - 08:46 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1. El diseño de Línea Impulsión de agua potable desde la vía perimetral hasta Socio Vivienda I etapa I y II, está al 100%. Asociación con hito 24 y 33.</p> <p>2. Los diseños del sistema de retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, está al 100%. Asociación con hito 29.</p> <p>3. El Diseño Doble Ducto Cajón de Hormigón Armado y tubería de aguas servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la Planta de Tratamiento en Socio Vivienda II Etapa I, está al 100%. Asociación con hito 29.</p> <p>4. El Diseño del Desarenado y Sistema de Bombeo de las aguas servidas y aguas lluvias a la salida del Poliducto en Socio Vivienda I, está al 100%. Asociación con hito 29.</p> <p>5. Estudio topográfico de actualización altimétrico y planimétrico del sector Socio Vivienda 2, actualmente tiene un avance del 70%. Asociación con hito 44.</p> <p>6. Estudio plan de Adecuación: Urbanístico de las áreas no intervenidas en socio vivienda 2 y de estudios de ingeniería, actualmente tiene un avance del 14%. Asociación con hito 46.</p> <p>Obras y Servicios</p> <p>7. La construcción del revestimiento con piedra de enchape y hormigón canal 86, que borde perimetralmente Socio II, Etapa I y que servirá para mejorar el drenaje de las aguas lluvias que provienen de Socio Vivienda I y los cerros aledaños, está al 100% de la obra. Actualización Asociación con hito 27.</p> <p>8. La Limpieza de Colectores, cámaras aguas servidas y aguas lluvias Socio Vivienda I, está al 100% de la obra. Asociación con hito 25.</p> <p>9. La Automatización de los 3 tanques reservorios 500 m3 que abastecen Socio Vivienda II Etapa I, está al 100% de la obra. Asociación con hito 28.</p> <p>10. El Servicio de agua por tanqueros a Socio Vivienda, Etapa I, está al 100% de abastecimiento. Asociación con hito 23.</p> <p>11. La Construcción del Desarenador e implementación del Sistema de Bombeo de las aguas servidas a la salida del Poliducto en Socio Vivienda I, está al 100%. Asociación con hito 32.</p> <p>12. Construcción del Sistema Retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, está al 100%. En trámite de Acta de Recepción Provisional. Asociación con hito 31.</p> <p>13. Construcción de la Línea Impulsión de agua potable, actualmente tiene un avance del 60%. Asociación con hito 34.</p> <p>12. Construcción Ducto Cajón de Hormigón Armado y tubería de aguas servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la Planta de Tratamiento en Socio Vivienda II Etapa I, está al 100%. En trámite de Acta de Recepción Provisional Asociación hito 30.</p> <p>14. La construcción de los 2 tanques reservorios 500m3, está al 100%. Asociación hito 36</p> <p>15. La construcción de cerramientos laterales entre lotes estos es de malla y cerramientos de bloque entre manzanas, está al 100% Asociación hito 21.</p> <p>16. Construcción del colector de aguas servidas, está al 65%. Asociación con hito 38.</p> <p>17. Arreglos, reparaciones y Reacondicionamiento de las viviendas desmanteladas en Socio Vivienda II etapa 1. Está al 100%. Asociación hito 35, 37. Se elaboró el Acta De Recepción Provisional.</p> <p>18. Contrato complementario al contrato de emergencia nro. 024-2014, para la construcción del canal de hormigón con piedra base para enchape de taludes para el drenaje de agua lluvias y aguas servidas que borde perimetralmente socio vivienda etapa 2, fase 1, "Construcción del Ducto Cajón", tiene un avance del 100%. Asociación hito 40.</p> <p>19. Servicio de reposición de medidores de agua potable en Socio Vivienda 1, está al 100%. Asociación hito 41.</p> <p>20. Mantenimiento y servicio eléctrico y Cubierta en Graderío, está al 100%. Asociación hito 42.</p> <p>21. Servicio de operación de las válvulas de ingreso y egreso de agua potable a los tanques de reserva en Socio Vivienda I, tiene un avance del 89%. Asociación hito 43.</p> <p>22. Segundo Contrato complementario al contrato de emergencia nro. 024-2014, para la construcción del canal de hormigón con piedra base para enchape, "Construcción de Vía de Acceso a Socio Vivienda 2" tiene un avance del 85%. Asociación hito 48</p>		
<p>JULIO 2015: Se detalla en porcentajes el avance de los estudios y obras para Socio Vivienda:</p> <p>Estudios</p> <p>1. El diseño de Línea Impulsión de agua potable desde la vía perimetral hasta Socio Vivienda I etapa I y II, está al 100%. Asociación con hito 24 y 33.</p> <p>2. Los diseños del sistema de retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, está al 100%. Asociación con hito 29.</p> <p>3. El Diseño Doble Ducto Cajón de Hormigón Armado y tubería de aguas servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la Planta de Tratamiento en Socio Vivienda II Etapa I, está al 100%. Asociación con hito 29.</p> <p>4. El Diseño del Desarenado y Sistema de Bombeo de las aguas servidas y aguas lluvias a la salida del Poliducto en Socio Vivienda I, está al 100%. Asociación con hito 29.</p>	<p>Almeida Chicaiza, Byron Sebastián</p>	<p>03/08/2015 - 05:44 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>5. Estudio topográfico de actualización altimétrico y planimétrico del sector Socio Vivienda 2, actualmente tiene un avance del 70%. Asociación con hito 44.</p> <p>6. Estudio plan de Adecuación: Urbanístico de las áreas no intervenidas en socio vivienda 2 y de estudios de ingeniería, actualmente tiene un avance del 14%. Asociación con hito 46.</p> <p>Obras y Servicios</p> <p>7. La construcción del revestimiento con piedra de enchape y hormigón canal 86, que borde perimetralmente Socio II, Etapa I y que servirá para mejorar el drenaje de las aguas lluvias que provienen de Socio Vivienda I y los cerros aledaños, está al 100% de la obra. Actualización Asociación con hito 27.</p> <p>8. La Limpieza de Colectores, cámaras aguas servidas y aguas lluvias Socio Vivienda I, está al 100% de la obra. Asociación con hito 25.</p> <p>9. La Automatización de los 3 tanques reservorios 500 m3 que abastecen Socio Vivienda II Etapa I, está al 100% de la obra. Asociación con hito 28.</p> <p>10. El Servicio de agua por tanqueros a Socio Vivienda, Etapa I, está al 100% de abastecimiento. Asociación con hito 23.</p> <p>11. La Construcción del Desarenador e implementación del Sistema de Bombeo de las aguas servidas a la salida del Poliducto en Socio Vivienda I, está al 100%. Asociación con hito 32.</p> <p>12. Construcción del Sistema Retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, está al 100%. En trámite de Acta de Recepción Provisional. Asociación con hito 31.</p> <p>13. Construcción de la Línea Impulsión de agua potable, actualmente tiene un avance del 60%. Asociación con hito 34.</p> <p>12. Construcción Ducto Cajón de Hormigón Armado y tubería de aguas servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la Planta de Tratamiento en Socio Vivienda II Etapa I, está al 100%. En trámite de Acta de Recepción Provisional Asociación con hito 30.</p> <p>14. La construcción de los 2 tanques reservorios 500m3, está al 100%. Asociación con hito 36</p> <p>15. La construcción de cerramientos laterales entre lotes estos es de malla y cerramientos de bloque entre manzanas, está al 100% Asociación con hito 21.</p> <p>16. Construcción del colector de aguas servidas, está al 62.57%. Asociación con hito 38.</p> <p>17. Arreglos, reparaciones y Reacondicionamiento de las viviendas desmanteladas en Socio Vivienda II etapa 1. Está al 100%. Asociación con hito 35, 37. Se elaboró el Acta De Recepción Provisional.</p> <p>18. Contrato complementario al contrato de emergencia nro. 024-2014, para la construcción del canal de hormigón con piedra base para enchape de taludes para el drenaje de agua lluvias y aguas servidas que borde perimetralmente socio vivienda etapa 2, fase 1, "Construcción del Ducto Cajón", tiene un avance del 89%. Asociación con hito 40.</p> <p>19. Servicio de reposición de medidores de agua potable en Socio Vivienda 1, está al 100%. Asociación con hito 41.</p> <p>20. Mantenimiento y servicio eléctrico y Cubierta en Graderío, está al 100%. Asociación con hito 42.</p> <p>21. Servicio de operación de las válvulas de ingreso y egreso de agua potable a los tanques de reserva en Socio Vivienda I, tiene un avance del 89%. Asociación con hito 43.</p>		
<p>JUNIO 2015:</p> <p>Se detalla en porcentajes el avance de los estudios y obras por emergencia para socio vivienda:</p> <p>Estudios</p> <p>1. El diseño y Modelación de Línea Impulsión de agua potable desde la vía perimetral hasta Socio Vivienda I etapa I y II, está al 100%. Asociación con hito 24 y 33.</p> <p>2. Los diseños del sistema de retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, está al 100%. Asociación con hito 29.</p> <p>3. El Diseño Doble Ducto Cajón de Hormigón Armado y tubería de aguas servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la Planta de Tratamiento en Socio Vivienda II Etapa I, está al 100%. Asociación con hito 29.</p> <p>4. El Diseño del Desarenado y Sistema de Bombeo de las aguas servidas y aguas lluvias a la salida del Poliducto en Socio Vivienda I, está al 100%. Asociación con hito 29.</p> <p>Obras y Servicios</p> <p>5. La construcción del revestimiento con piedra de enchape y hormigón canal 86, que borde perimetralmente Socio II, Etapa I y que servirá para mejorar el drenaje de las aguas lluvias que provienen de Socio Vivienda I y los cerros aledaños, tiene un avance actual del 100% de la obra. Actualización Asociación con hito 27.</p> <p>6. La Limpieza de Colectores, cámaras aguas servidas y aguas lluvias Socio Vivienda I, actualmente tiene un avance del 100% de la obra. Asociación con hito 25.</p> <p>7. La Automatización de los 3 tanques reservorios 500 m3 que abastecen Socio Vivienda II Etapa I, tiene un avance actual del 100% de la obra. Asociación con hito 28.</p>	<p>Almeida Chicaiza, Byron Sebastián</p>	<p>03/07/2015 - 04:24 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>8. El Servicio de agua por tanqueros a Socio Vivienda, Etapa I, actualmente tiene un avance del 100% de abastecimiento. Asociación con hito 23.</p> <p>9. La Construcción del Desarenador e implementación del Sistema de Bombeo de las aguas servidas a la salida del Poliducto en Socio Vivienda I, actualmente tiene un avance del 100%. Asociación con hito 32.</p> <p>10. Construcción del Sistema Retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, actualmente tiene un avance del 100%. En trámite de Acta de Recepción Provisional. Asociación con hito 31.</p> <p>11. Construcción de la Línea Impulsión de agua potable, actualmente tiene un avance del 60%. Asociación con hito 34.</p> <p>12. Construcción Ducto Cajón de Hormigón Armado y tubería de aguas servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la Planta de Tratamiento en Socio Vivienda II Etapa I, actualmente tiene un avance del 100%. En trámite de Acta de Recepción Provisional Asociación con hito 30.</p> <p>13. Se terminó la construcción de los 2 tanques reservorios 500m3 por el contratista Ismael Word, Está al 100%. Asociación con hito 36</p> <p>14. Se terminó la construcción de cerramientos laterales entre lotes estos son de malla y cerramientos de bloque entre manzanas, Está al 100%Asociación con hito 21.</p> <p>15. Construcción del colector de aguas servidas, actualmente tiene un avance del 62.57%. Asociación con hito 38.</p> <p>16. Arreglos, reparaciones y Readecuación de las viviendas desmanteladas en Socio Vivienda II etapa 1. Está al 100%. Asociación con hito 35, 37. Se elaboró el Acta De Recepción Provisional.</p> <p>17. Contrato complementario al contrato de emergencia nro. 024-2014, para la construcción del canal de hormigón con piedra base para enchape de taludes para el drenaje de agua lluvias y aguas servidas que borde perimetralmente socio vivienda etapa 2, fase 1, ubicado en la ciudad de Guayaquil, parroquia tarqui, "Construcción del Ducto Cajón", actualmente tiene un avance del 89%. Asociación con hito 40.</p>		
<p>MAYO 2015:</p> <p>Se detalla en porcentajes el avance de los estudios y obras por emergencia para socio vivienda:</p> <p>Estudios</p> <p>1. El diseño y Modelación de Línea Impulsión de agua potable desde la vía perimetral hasta Socio Vivienda I etapa I y II, ya fue entregado a MIDUVI e Interagua para la aprobación, está al 100%. Asociación con hito 24 y 33.</p> <p>2. Los diseños del sistema de retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, está al 100%. Asociación con hito 29.</p> <p>3. El Diseño Doble Ducto Cajón de Hormigón Armado y tubería de aguas servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la Planta de Tratamiento en Socio Vivienda II Etapa I, está al 100%. Asociación con hito 29.</p> <p>4. El Diseño del Desarenado y Sistema de Bombeo de las aguas servidas y aguas lluvias a la salida del Poliducto en Socio Vivienda I, está al 100%. Asociación con hito 29.</p> <p>Obras y Servicios</p> <p>5. La construcción del revestimiento con piedra de enchape y hormigón canal 86, que borde perimetralmente Socio II, Etapa I y que servirá para mejorar el drenaje de las aguas lluvias que provienen de Socio Vivienda I y los cerros aledaños, tiene un avance actual del 98% de la obra. Actualización Asociación con hito 27 y 39.</p> <p>6. La Limpieza de Colectores, cámaras aguas servidas y aguas lluvias Socio Vivienda I, actualmente tiene un avance del 100% de la obra. Asociación con hito 25.</p> <p>7. La Automatización de los 3 tanques reservorios 500 m3 que abastecen Socio Vivienda II Etapa I, tiene un avance actual del 100% de la obra. Asociación con hito 28.</p> <p>8. El Servicio de agua por tanqueros a Socio Vivienda, Etapa I, actualmente tiene un avance del 100% de abastecimiento. Asociación con hito 23.</p> <p>9. La Construcción del Desarenador e implementación del Sistema de Bombeo de las aguas servidas a la salida del Poliducto en Socio Vivienda I, actualmente tiene un avance del 100%. Asociación con hito 32.</p> <p>10. Construcción del Sistema Retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, actualmente tiene un avance del 100%. En trámite de Acta de Recepción Provisional. Asociación con hito 31.</p> <p>11. Construcción de la Línea Impulsión de agua potable, actualmente tiene un avance del 60%. Asociación con hito 34.</p> <p>12. Construcción Ducto Cajón de Hormigón Armado y tubería de aguas servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la Planta de Tratamiento en Socio Vivienda II Etapa I, actualmente tiene un avance del 100%. En trámite de Acta de Recepción Provisional Asociación con hito 30.</p> <p>13. Se terminó la construcción de los 2 tanques reservorios 500m3 por el contratista Ismael Word, Está al 100%. Asociación con hito 36</p>	<p>Almeida Chicaiza, Byron Sebastián</p>	<p>02/06/2015 - 12:08 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>14. Se terminó la construcción de cerramientos laterales entre lotes estos son de malla y cerramientos de bloque entre manzanas, Está al 100%Asociación con hito 21.</p> <p>15. Construcción del colector de aguas servidas, actualmente tiene un avance del 62.57%. Asociación con hito 38.</p> <p>16. Arreglos, reparaciones y Readecuación de las viviendas desmanteladas en Socio Vivienda II etapa 1. Está al 100%. Asociación con hito 35, 37. Se elaboró el Acta De Recepción Provisional.</p>		
<p>ABRIL 2015:</p> <p>Se detalla en porcentajes el avance de los estudios y obras por emergencia para socio vivienda:</p> <p>Estudios</p> <p>1. El diseño y Modelación de Línea Impulsión de agua potable desde la vía perimetral hasta Socio Vivienda I etapa I y II, ya fue entregado a MIDUVI e Interagua para la aprobación, está al 100%. Asociación con hito 24 y 33.</p> <p>2. Los diseños del sistema de retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, está al 100%. Asociación con hito 29.</p> <p>3. El Diseño Doble Ducto Cajón de Hormigón Armado y tubería de aguas servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la Planta de Tratamiento en Socio Vivienda II Etapa I, está al 100%. Asociación con hito 29.</p> <p>4. El Diseño del Desarenado y Sistema de Bombeo de las aguas servidas y aguas lluvias a la salida del Poliducto en Socio Vivienda I, está al 100%. Asociación con hito 29.</p> <p>Obras y Servicios</p> <p>5. La construcción del revestimiento con piedra de enchape y hormigón canal 86, que borde perimetralmente Socio II, Etapa I y que servirá para mejorar el drenaje de las aguas lluvias que provienen de Socio Vivienda I y los cerros aledaños, tiene un avance actual del 98% de la obra. Actualización Asociación con hito 27.</p> <p>6. La Limpieza de Colectores, cámaras aguas servidas y aguas lluvias Socio Vivienda I, actualmente tiene un avance del 100% de la obra. Asociación con hito 25.</p> <p>7. La Automatización de los 3 tanques reservorios 500 m3 que abastecen Socio Vivienda II Etapa I, tiene un avance actual del 100% de la obra. Asociación con hito 28.</p> <p>8. El Servicio de agua por tanqueros a Socio Vivienda, Etapa I, actualmente tiene un avance del 100% de abastecimiento. Asociación con hito 23.</p> <p>9. La Construcción del Desarenador e implementación del Sistema de Bombeo de las aguas servidas a la salida del Poliducto en Socio Vivienda I, actualmente tiene un avance del 100%. Asociación con hito 32.</p> <p>10. Construcción del Sistema Retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, actualmente tiene un avance del 100%. En trámite de Acta de Recepción Provisional. Asociación con hito 31.</p> <p>11. Construcción de la Línea Impulsión de agua potable, actualmente tiene un avance del 55%. Asociación con hito 34.</p> <p>12. Construcción Ducto Cajón de Hormigón Armado y tubería de aguas servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la Planta de Tratamiento en Socio Vivienda II Etapa I, actualmente tiene un avance del 100%. En trámite de Acta de Recepción Provisional Asociación con hito 30.</p> <p>13. Se terminó la construcción de los 2 tanques reservorios 500m3 por el contratista Ismael Word, Está al 100%. Asociación con hito 36</p> <p>14. Se terminó la construcción de cerramientos laterales entre lotes estos son de malla y cerramientos de bloque entre manzanas, Está al 100%Asociación con hito 21.</p> <p>15. Construcción del colector de aguas servidas, actualmente tiene un avance del 61%. Asociación con hito 38.</p> <p>16. Arreglos, reparaciones y Readecuación de las viviendas desmanteladas en Socio Vivienda II etapa 1. Está al 100%. Asociación con hito 35, 37. Se elaboró el Acta De Recepción Provisional.</p>	<p>Almeida Chicaiza, Byron Sebastián</p>	<p>04/05/2015 - 04:55 PM</p>
<p>MARZO 2015:</p> <p>Se detalla en porcentajes el avance de los estudios y obras por emergencia para socio vivienda:</p> <p>Estudios</p> <p>1. El diseño y Modelación de Línea Impulsión de agua potable desde la vía perimetral hasta Socio Vivienda I etapa I y II, ya fue entregado a MIDUVI e Interagua para la aprobación, está al 100%. Asociación con hito 24 y 33.</p> <p>2. Los diseños del sistema de retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, está al 100%. Asociación con hito 29.</p> <p>3. El Diseño Doble Ducto Cajón de Hormigón Armado y tubería de aguas servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la Planta de Tratamiento en Socio Vivienda II Etapa I, está al 100%. Asociación con hito 29.</p>	<p>Almeida Chicaiza, Byron Sebastián</p>	<p>31/03/2015 - 12:58 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>4. El Diseño del Desarenado y Sistema de Bombeo de las aguas servidas y aguas lluvias a la salida del Poliducto en Socio Vivienda I, está al 100%. Asociación con hito 29.</p> <p>Obras y Servicios</p> <p>5. La construcción del revestimiento con piedra de enchape y hormigón canal 86, que borde perimetralmente Socio II, Etapa I y que servirá para mejorar el drenaje de las aguas lluvias que provienen de Socio Vivienda I y los cerros aledaños, tiene un avance actual del 98% de la obra. Asociación con hito 27.</p> <p>6. La Limpieza de Colectores, cámaras aguas servidas y aguas lluvias Socio Vivienda I, actualmente tiene un avance del 80% de la obra. Asociación con hito 25.</p> <p>7. La Automatización de los 3 tanques reservorios 500 m3 que abastecen Socio Vivienda II Etapa I, tiene un avance actual del 100% de la obra. Asociación con hito 28.</p> <p>8. El Servicio de agua por tanqueros a Socio Vivienda, Etapa I, actualmente tiene un avance del 96% de abastecimiento. Asociación con hito 23.</p> <p>9. La Construcción del Desarenador e implementación del Sistema de Bombeo de las aguas servidas a la salida del Poliducto en Socio Vivienda I, actualmente tiene un avance del 97%. Asociación con hito 32.</p> <p>10. Construcción del Sistema Retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, actualmente tiene un avance del 100%. En trámite de Acta de Recepción Provisional. Asociación con hito 31.</p> <p>11. Construcción de la Línea Impulsión de agua potable, actualmente tiene un avance del 42%. Asociación con hito 34.</p> <p>12. Construcción Ducto Cajón de Hormigón Armado y tubería de aguas servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la Planta de Tratamiento en Socio Vivienda II Etapa I, actualmente tiene un avance del 98%. Asociación con hito 30.</p> <p>13. Se terminó la construcción de los 2 tanques reservorios 500m3 por el contratista Ismael Word, esta con el administrador de contratos y falta la garantía técnica. Está al 100%</p> <p>14. Se terminó la construcción de cerramientos laterales entre lotes estos son de malla y cerramientos de bloque entre manzanas, Está al 100%Asociación con hito 21.</p> <p>15. Construcción del colector principal de aguas servidas de socio vivienda II etapa 2, actualmente tiene un avance del 53%. Asociación con hito 35.</p>		
<p>FEBRERO 2015:</p> <p>Se detalla en porcentajes el avance de los estudios y obras por emergencia para socio vivienda:</p> <p>Estudios</p> <p>1. El diseño y Modelación de Línea Impulsión de agua potable desde la vía perimetral hasta Socio Vivienda I etapa I y II, ya fue entregado a MIDUVI e Interagua para la aprobación, está al 100%. Asociación con hito 24 y 33.</p> <p>2. Los diseños del sistema de retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, está al 100%. Asociación con hito 29.</p> <p>3. El Diseño Doble Ducto Cajón de Hormigón Armado y tubería de aguas servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la Planta de Tratamiento en Socio Vivienda II Etapa I, está al 100%. Asociación con hito 29.</p> <p>4. El Diseño del Desarenado y Sistema de Bombeo de las aguas servidas y aguas lluvias a la salida del Poliducto en Socio Vivienda I, está al 100%. Asociación con hito 29.</p> <p>Obras y Servicios</p> <p>5. La construcción del revestimiento con piedra de enchape y hormigón canal 86, que borde perimetralmente Socio II, Etapa I y que servirá para mejorar el drenaje de las aguas lluvias que provienen de Socio Vivienda I y los cerros aledaños, tiene un avance actual del 97.64% de la obra. Asociación con hito 27.</p> <p>6. La Limpieza de Colectores, cámaras aguas servidas y aguas lluvias Socio Vivienda I, actualmente tiene un avance del 80% de la obra. Asociación con hito 25.</p> <p>7. La Automatización de los 3 tanques reservorios 500 m3 que abastecen Socio Vivienda II Etapa I, tiene un avance actual del 85% de la obra. Asociación con hito 28.</p> <p>8. El Servicio de agua por tanqueros a Socio Vivienda, Etapa I, actualmente tiene un avance del 85% de abastecimiento. Asociación con hito 23.</p> <p>9. La Construcción del Desarenador e implementación del Sistema de Bombeo de las aguas servidas a la salida del Poliducto en Socio Vivienda I, actualmente tiene un avance del 90%. Asociación con hito 32.</p> <p>10. Construcción del Sistema Retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, actualmente tiene un avance del 100%. En trámite de Acta de Recepción Provisional. Asociación con hito 31.</p>	<p>Cardenas Chilan, Javier Enrique</p>	<p>03/03/2015 - 02:48 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>11. Construcción de la Línea Impulsión de agua potable, actualmente tiene un avance del 40%. Asociación con hito 34.</p> <p>12. Construcción Ducto Cajón de Hormigón Armado y tubería de aguas servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la Planta de Tratamiento en Socio Vivienda II Etapa I, actualmente tiene un avance del 93%. Asociación con hito 30.</p> <p>13. Se terminó la construcción de los 2 tanques reservorios 500m3 por el contratista Ismael Word, esta con el administrador de contratos y falta la garantía técnica. Está al 100%</p> <p>14. Se terminó la construcción de cerramientos laterales entre lotes estos son de malla y cerramientos de bloque entre manzanas, Está al 100%Asociación con hito 21.</p>		
<p>ENERO 2015:</p> <p>Se detalla en porcentajes el avance de los estudios y obras por emergencia para socio vivienda:</p> <p>Estudios</p> <p>1. El diseño y Modelación de Línea Impulsión de agua potable desde la vía perimetral hasta Socio Vivienda I etapa I y II, ya fue entregado a MIDUVI e Interagua para la aprobación, está al 100%. Asociación con hito 24 y 33.</p> <p>2. Los diseños del sistema de retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, está al 100%. Asociación con hito 29.</p> <p>3. El Diseño Doble Ducto Cajón de Hormigón Armado y tubería de aguas servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la Planta de Tratamiento en Socio Vivienda II Etapa I, está al 100%. Asociación con hito 29.</p> <p>4. El Diseño del Desarenado y Sistema de Bombeo de las aguas servidas y aguas lluvias a la salida del Poliducto en Socio Vivienda I, está al 100%. Asociación con hito 29.</p> <p>Obras y Servicios</p> <p>5. La construcción del revestimiento con piedra de enchape y hormigón canal 86, que borde perimetralmente Socio II, Etapa I y que servirá para mejorar el drenaje de las aguas lluvias que provienen de Socio Vivienda I y los cerros aledaños, tiene un avance actual del 96% de la obra. Asociación con hito 27.</p> <p>6. La Limpieza de Colectores, cámaras aguas servidas y aguas lluvias Socio Vivienda I, actualmente tiene un avance del 80% de la obra. Asociación con hito 25.</p> <p>7. La Automatización de los 3 tanques reservorios 500 m3 que abastecen Socio Vivienda II Etapa I, tiene un avance actual del 70% de la obra. Asociación con hito 28.</p> <p>8. El Servicio de agua por tanqueros a Socio Vivienda, Etapa I, actualmente tiene un avance del 70% de abastecimiento. Asociación con hito 23.</p> <p>9. La Construcción del Desarenador e implementación del Sistema de Bombeo de las aguas servidas a la salida del Poliducto en Socio Vivienda I, actualmente tiene un avance del 60.28%. Asociación con hito 32.</p> <p>10. Construcción del Sistema Retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, actualmente tiene un avance del 52.62%. Asociación con hito 31.</p> <p>11. Se inició la Construcción de la Línea Impulsión de agua potable, actualmente tiene un avance del 17,50%.</p> <p>12. Construcción Ducto Cajón de Hormigón Armado y tubería de aguas servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la Planta de Tratamiento en Socio Vivienda II Etapa I, actualmente tiene un avance del 85%. Asociación con hito 30.</p> <p>13. Se terminó la construcción de los 2 tanques reservorios 500m3 por el contratista Ismael Word, esta con el administrador de contratos y falta la garantía técnica. Está al 100%</p> <p>14. Para Socio Vivienda I, se inició la construcción de cerramientos laterales entre lotes estos son de malla y cerramientos de bloque entre manzanas, Está al 100%Asociación con hito 21.</p>	<p>Cardenas Chilan, Javier Enrique</p>	<p>04/02/2015 - 04:42 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2014:</p> <p>Se detalla en porcentajes el avance de los estudios y obras por emergencia para socio vivienda:</p> <p>Estudios</p> <p>1. El diseño y Modelación de Línea Impulsión de agua potable desde la vía perimetral hasta Socio Vivienda I etapa I y II, ya fue entregado a MIDUVI e Interagua para la aprobación, está al 100%. Asociación con hito 24 y 33.</p> <p>2. Los diseños del sistema de retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, está al 100%. Asociación con hito 29.</p> <p>3. El Diseño Doble Ducto Cajón de Hormigón Armado y tubería de aguas servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la Planta de Tratamiento en Socio Vivienda II Etapa I, está al 100%. Asociación con hito 29.</p> <p>4. El Diseño del Desarenado y Sistema de Bombeo de las aguas servidas y aguas lluvias a la salida del Poliducto en Socio Vivienda I, está al 100%. Asociación con hito 29.</p>	<p>Cardenas Chilan, Javier Enrique</p>	<p>05/01/2015 - 04:34 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Obras y Servicios</p> <p>5. La construcción del revestimiento con piedra de enchape y hormigón canal 86, que borde perimetralmente Socio II, Etapa I y que servirá para mejorar el drenaje de las aguas lluvias que provienen de Socio Vivienda I y los cerros aledaños, tiene un avance actual del 86% de la obra. Asociación con hito 27.</p> <p>6. La Limpieza de Colectores, cámaras aguas servidas y aguas lluvias Socio Vivienda I, actualmente tiene un avance del 80% de la obra. Asociación con hito 25.</p> <p>7. La Automatización de los 3 tanques reservorios 500 m3 que abastecen Socio Vivienda II Etapa I, tiene un avance actual del 60% de la obra. Asociación con hito 28.</p> <p>8. El Servicio de agua por tanqueros a Socio Vivienda, Etapa I, actualmente tiene un avance del 65% de abastecimiento. Asociación con hito 23.</p> <p>9. La Construcción del Desarenador e implementación del Sistema de Bombeo de las aguas servidas a la salida del Poliducto en Socio Vivienda I, actualmente tiene un avance del 35%. Asociación con hito 32.</p> <p>10. Construcción del Sistema Retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, actualmente tiene un avance del 70%. Asociación con hito 31.</p> <p>11. Se inició la Construcción de la Línea Impulsión de agua potable, actualmente tiene un avance del 11%.</p> <p>12. Construcción Ducto Cajón de Hormigón Armado y tubería de aguas servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la Planta de Tratamiento en Socio Vivienda II Etapa I, actualmente tiene un avance del 10%. Asociación con hito 30.</p> <p>13. Se terminó la construcción de los 2 tanques reservorios 500m3 por el contratista Ismael Word, esta con el administrador de contratos y falta la garantía técnica. Está al 100%</p> <p>14. Para Socio Vivienda I, se inició la construcción de cerramientos laterales entre lotes estos son de malla y cerramientos de bloque entre manzanas, con un avance de obra equivalente a 98%. Asociación con hito 21.</p>		
<p>NOVIEMBRE 2014:</p> <p>Se detalla en porcentajes el avance de los estudios y obras por emergencia para socio vivienda:</p> <p>Estudios</p> <p>1. El diseño y Modelación de Línea Impulsión de agua potable desde la vía perimetral hasta Socio Vivienda I etapa I y II, ya fue entregado a MIDUVI e Interagua para la aprobación, está al 100%. Asociación con hito 25.</p> <p>2. Los diseños del sistema de retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, está al 100%. Asociación con hito 30.</p> <p>3. El Diseño Doble Ducto Cajón de Hormigón Armado y tubería de aguas servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la Planta de Tratamiento en Socio Vivienda II Etapa I, está al 100%. Asociación con hito 30.</p> <p>4. El Diseño del Desarenado y Sistema de Bombeo de las aguas servidas y aguas lluvias a la salida del Poliducto en Socio Vivienda I, está al 100%. Asociación con hito 30.</p> <p>Obras y Servicios</p> <p>5. La construcción del revestimiento con piedra de enchape y hormigón canal 86, que borde perimetralmente Socio II, Etapa I y que servirá para mejorar el drenaje de las aguas lluvias que provienen de Socio Vivienda I y los cerros aledaños, tiene un avance actual del 86% de la obra. Asociación con hito 28.</p> <p>6. La Limpieza de Colectores, cámaras aguas servidas y aguas lluvias Socio Vivienda I, actualmente tiene un avance del 80% de la obra. Asociación con hito 26.</p> <p>7. La Automatización de los 3 tanques reservorios 500 m3 que abastecen Socio Vivienda II Etapa I, tiene un avance actual del 50% de la obra. Asociación con hito 29.</p> <p>8. El Servicio de agua por tanqueros a Socio Vivienda, Etapa I, actualmente tiene un avance del 60% de abastecimiento. Asociación con hito 24.</p> <p>9. La Construcción del Desarenador e implementación del Sistema de Bombeo de las aguas servidas a la salida del Poliducto en Socio Vivienda I, actualmente tiene un avance del 5%. Asociación con hito 33.</p> <p>10. Construcción del Sistema Retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, actualmente tiene un avance del 10%. Asociación con hito 32.</p> <p>11. Se inició la Construcción de la Línea Impulsión de agua potable, actualmente tiene un avance del 10%.</p> <p>12. Construcción Ducto Cajón de Hormigón Armado y tubería de aguas servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la Planta de Tratamiento en Socio Vivienda II Etapa I, actualmente tiene un avance del 10%. Asociación con hito 31.</p>	<p>Cardenas Chilan, Javier Enrique</p>	<p>03/12/2014 - 04:44 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>13. Se terminó la construcción de los 2 tanques reservorios 500m3 por el contratista Ismael Word, esta con el administrador de contratos y falta la garantía técnica. Está al 100%</p> <p>14. Para Socio Vivienda I, se inició la construcción de cerramientos laterales entre lotes estos son de malla y cerramientos de bloque entre manzanas, con un avance de obra equivalente a 96%. Asociación con hito 22.</p>		
<p>OCTUBRE 2014</p> <p>SE DETALLA EN PORCENTAJES EL AVANCE DE LOS ESTUDIOS Y OBRAS POR EMERGENCIA PARA SOCIO VIVIENDA.</p> <p>ESTUDIOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El diseño y Modelación de Línea Impulsión de agua potable desde la vía perimetral hasta Socio Vivienda I etapa I y II, ya fue entregado a MIDUVI e Interagua para la aprobación. 2. Los diseños del sistema de retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I tienen un avance actual del 90%. 3. El Diseño Doble Ducto Cajón de Hormigón Armado y tubería de aguas servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la Planta de Tratamiento en Socio Vivienda II Etapa I actualmente tiene un avance del 90%. 4. El Diseño del Desarenado y Sistema de Bombeo de las aguas servidas y aguas lluvias a la salida del Poliducto en Socio Vivienda I, actualmente tiene un avance del 90% del diseño total. 5. La construcción del revestimiento con piedra de enchape y hormigón canal 86, que borde perimetralmente Socio II, Etapa I y que servirá para mejorar el drenaje de las aguas lluvias que provienen de Socio Vivienda I y los cerros aledaños, tiene un avance actual del 60% de la construcción actual. 6. La Limpieza de Colectores, cámaras aguas servidas y aguas lluvias Socio Vivienda I, actualmente tiene un avance del 50% de la obra. 7. La Automatización de los 3 tanques reservorios 500 m3 que abastecen Socio Vivienda II Etapa I, tiene un avance actual del 42% de la obra. 8. El Servicio de agua por tanqueros a Socio Vivienda, Etapa I, actualmente tiene un avance del 30% de abastecimiento. 9. La Construcción del Desarenador e implementación del Sistema de Bombeo de las aguas servidas a la salida del Poliducto en Socio Vivienda I, actualmente tiene un avance del 70%. 10. Construcción del Sistema Retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I, actualmente tiene un avance del 70%. 11. Se inició la Construcción de la Línea Impulsión de agua potable. 12. Construcción Ducto Cajón de Hormigón Armado y tubería de aguas servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la Planta de Tratamiento en Socio Vivienda II Etapa I, actualmente tiene un avance del 70%. 13. Se terminó la construcción de los 2 tanques reservorios 500m3 por el contratista Ismael Word, esta con el administrador de contratos y falta la garantía técnica. 14. Para Socio Vivienda I, se inició la construcción de cerramientos laterales entre lotes estos son de malla y cerramientos de bloque entre manzanas, con un avance de obra equivalente a 95%. 	<p>Cardenas Chilan, Javier Enrique</p>	<p>04/11/2014 - 06:50 PM</p>
<p>AGOSTO 2014</p> <p>1.-Se inició procesos de contratación de las obras de emergencia para Socio Vivienda, a continuación se detalla los trabajos que se van a realizar:</p> <p>ESTUDIOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Diseño y Modelación de Línea Impulsión de agua potable desde la vía perimetral hasta Socio Vivienda I etapa I y II. 1.2. Diseño del Sistema de Retención para los Sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I 1.3. Diseño Doble Ducto Cajón de Hormigón Armado y tubería de aguas servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la Planta de Tratamiento en Socio Vivienda II Etapa I 1.4. Diseño del Desarenador y Sistema de Bombeo de las aguas servidas y aguas lluvias a la salida del Poliducto en Socio Vivienda I <p>OBRAS Y SERVICIOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.5. Construcción del canal de Hormigón para drenaje de aguas lluvias y aguas servidas de Socio Vivienda II Etapa I 1.6. Limpieza de Colectores, cámaras aguas servidas y aguas lluvias Socio Vivienda I 1.7. Automatización de los 2 tanques reservorios 500 m3 que abastecen Socio Vivienda II Etapa I 1.8. Servicio de agua por tanqueros a Socio Vivienda, Etapa I 1.9. Construcción del Desarenador e implementación del Sistema de Bombeo de las aguas servidas a la salida del Poliducto en Socio Vivienda I. 1.10. Construcción del Sistema Retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I. 1.11. Construcción de la Línea Impulsión de agua potable. 	<p>Cardenas Chilan, Javier Enrique</p>	<p>04/09/2014 - 05:04 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1.12. Construcción Ducto Cajón de Hormigón Armado y tubería de aguas servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la Planta de Tratamiento en Socio Vivienda II Etapa I.</p> <p>2.-Se está realizando los estudios para la línea de conducción de agua potable para mejorar la dotación a de Socio II Etapa I y abastecer de agua a la nueva Etapa II. El avance de la consultoría es del 60%.</p> <p>3.- Se inicio el 25 de agosto realizando la construcción del revestimiento con piedra de enchape y hormigón canal 86, que borde perimetralmente Socio II, Etapa I y que servirá para mejorar el drenaje de las aguas lluvias que provienen de Socio Vivienda I y los cerros aledaños. El avance de esta obra es del 5%.</p> <p>4.-Se terminó la construcción de los 2 tanques reservorios 500m3 actualmente la obra está en proceso de acta de recepción provisional.</p> <p>5.- Para Socio Vivienda I, se inicio la construcción de cerramientos laterales entre lotes estos son de malla y cerramientos de bloque entre manzanas, con un avance de obra equivalente a 55%.</p> <p>6.- Se inicio censo de medidores con el equipo técnico de Socio Vivienda e Interagua, este trabajo forma parte de los procesos para la entrega de la infraestructura sanitaria a Interagua, se realizara también en Septiembre la limpieza de colectores y revisión de Planta de Tratamiento de Socio Vivienda I.</p> <p>7.- Se entrego por parte del Arq. Francisco Esparza perito evaluador el informe de las aéreas comerciales vendibles de Socio Viviendo II Etapa I para proceder con los tramites de liquidación de Fideicomiso cuya gestión la esta llevando la coordinación jurídica en quito.</p>		
<p>JULIO 2014</p> <p>1.-En la actualidad se prestan servicios de agua potable de manera racionada a través de los tanques reservorios No.2 y No.3 de 500m3 y se complementa a través de servicio de agua por Tanqueros, generalmente en los manzanas más altas a nivel de cotas y a las cisternas de las 3 escuelas campamento que están brindado clases en la mañana y en la tarde a Socio Vivienda 2 etapa 1.</p> <p>2.-Para mejorar la dotación de agua potable para los habitantes de Socio Vivienda 2 etapa 1 y 2 se inició el trabajando de consultaría para una línea de conducción y mejorar el servicio de agua potable. El avance de la consultaría está en un 30%.</p> <p>3.- La planta de tratamiento de aguas servidas, necesita implementarse un cárcamo y una estación de bombeo, que no fue prevista en el contrato celebrado el 11 de noviembre del 2013, por tal motivo la planta tiene un avance del 70% y se espera que esté trabajando integralmente para el mes de octubre.</p> <p>4.-La construcción de Socio vivienda 2 etapa 2 está a cargo de SECOB, a quién se ha solicitada información referente al avance de obra, informes técnicos, estado de la situación actual, a través de múltiples oficios, para que nos confirmen la fecha de la terminación de las viviendas y de la infraestructura interna del proyecto, para planificar y coordinar las acometidas de los servicios básicos. Actualmente están en proceso de construcción 344 viviendas y 128 departamentos, cuya fecha de entrega aún no está confirmada, de un total de 1616 unidades habitacionales que tiene la etapa.</p>	<p>Cardenas Chilan, Javier Enrique</p>	<p>04/08/2014 - 05:38 PM</p>
<p>JUNIO 2014</p> <p>1.- Avance contractual 100 % de la Planta de Tratamiento.</p> <p>2.- Instalación de equipos pertenecientes al Cárcamo de Bombeo en un 60%. rubro nuevo de obra complementaria de la Planta de Tratamiento.</p> <p>3.-Falta acometida eléctrica, rubro nuevo de obra complementaria de la Planta de Tratamiento</p>	<p>Cardenas Chilan, Javier Enrique</p>	<p>04/08/2014 - 04:00 PM</p>
<p>MAYO 2014</p> <p>1.- Calibración de equipos y componentes de los módulos de la Planta de Tratamiento</p> <p>2.- Inicio de la construcción del Cárcamo de Bombeo (obra complementaria de la Planta de Tratamiento)</p> <p>3.- Inicio de la construcción de la Estación Eléctrica (obra complementaria de la Planta de Tratamiento)</p>		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ABRIL 2014</p> <p>1.- Fundición de las paredes del Tercer módulo de la Planta Tratamiento. HITO 21</p> <p>2.- Equipamiento con reactores y decantadores en el Primer módulo de la Planta de Tratamiento. HITO 21</p>	Chacon Franco, Guillermo Alfredo	05/05/2014 - 04:44 PM
<p>MARZO 2014</p> <p>1.- Cerramiento perimetral y encofrado de módulos de la Planta de Tratamiento Definitiva de AA.SS. HITO 21</p> <p>2.- Construcción del cuarto de transformadores y áreas de secado en la Planta de tratamiento Definitiva de AA.SS. HITO 21</p>	Chacon Franco, Guillermo Alfredo	05/05/2014 - 04:16 PM
<p>FEBRERO 2014</p> <p>1.- CNT - SV2: Se está revisando las redes para la entrega-recepción a CNT. Se ha realizado pruebas hidráulicas en sistema sanitario en SV1</p> <p>2.- Continúa limpieza del canal 86. HITO</p>		
<p>ENERO 2014</p> <p>1.- De acuerdo a la información recibida por CNT: en SV1 se está finalizando con la construcción de las centrales de comunicación para su proxima inauguración.</p> <p>2.- SVII: Está en proceso de entrega de los terrenos a CNT, una vez que el Fideicomiso concluya de manera formal y legal el proceso de restitución de los mismos al MIDUVI.</p>	Delgado Bohorquez, Alina Alexandra	05/02/2014 - 04:34 PM
<p>DICIEMBRE 2013</p> <p>1.- En proceso de inspeccion las villas del Bloque 18: Mz 18-1, 18-2, 18-03 para sui posterior entrega a los beneficiarios de Guayaquil Ecologico; Supervision tecnica de las manzanas 9, 10, 17, 18; Verrificaciones de las redes electricas Mz 18-17; Verificacion de3 los bloques de la Mz 9J para posterior entrega a Proyecto Guayaquil Ecologico.</p>	Chacon Franco, Guillermo Alfredo	07/01/2014 - 04:05 PM
<p>NOVIEMBRE 2013</p> <p>1.- En proceso de inspección las villas del Bosque 18 para su posterior entrega a los beneficiarios de Guayaquil Ecológico: 18-1, 18-2, 18-3, 18-5, 18-7, 18-9.</p> <p>2.- Se está realizando la limpieza del canal desde Poliducto hasta la planta de tratamiento de AASS Provisional, ubicada en Socio Vivienda II.</p> <p>3.- Se está ejecutando cambios de tuberías de 90 a 250 mm, para la incrementación del caudal del servicio de agua potable en el tramo Socio 1 a Socio 2.</p> <p>4.- Falta instalar 3 valvulas de AAPP.</p>	Chacon Franco, Guillermo Alfredo	07/01/2014 - 12:46 PM
<p>OCTUBRE 2013</p> <p>SITUACION ACTUAL</p> <p>1.- Actualmente se encuentran en proceso de inspeccion las villas del Bloque 18 para su posterior entrega a los beneficiarios de Guayaquil Ecologico: 18-02, 18-03, 18-04, 18-05, 18-06, 18-07, 18-08, 18-09 y 18-10.</p> <p>2.- La obra está avanzando según cronograma enviado por el Fideicomiso Mercantil Socio Vivienda..</p> <p>ANTECEDENTES</p> <p>1.- El Programa habitacional Socio Vicienda acoge mayoritariamente a familias que habitan en el Estero salado por el compromiso que existe con el Proyecto Guayaquil Ecológico.</p> <p>2.- Estas familias están siendo reasentadas ya sea en los bloques multifamiliares que se construyen en socio vivienda 1 o en las viviendas que se construyen en el Programa Socio Vicienda 2 etapa</p>	Chacon Franco, Guillermo Alfredo	21/11/2013 - 06:03 PM
<p>Actualmente se encuentran en proceso de inspeccion las villas del Bloque 16 para su posterior entrega a los beneficiarios de Guayaquil Ecológico: 16-02, 16-04, 16-06, 16-08 y 17-05, 17-06, 17-11 17-12. La obra está avanzando según cronograma enviado por el Fideicomiso</p>	Chacon Franco, Guillermo Alfredo	03/10/2013 - 11:28 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AGOSTO 2013: Se han recibido por parte del Fideicomiso Mercantil Socio Vivienda 376 viviendas, las mismas que una vez revisadas han sido entregadas al Proyecto Guayaquil Ecológico para su posterior entrega a los beneficiarios. Además se encuentran en proceso de inspección 360 villas que serán entregadas a partir de la primera semana de septiembre. Cabe indicar que no se ha podido cumplir con todas las entregas programadas debido a que como no se contaba con el servicio de seguridad, 101 viviendas que recibimos de parte del Fideicomiso en el mes de Julio a Agosto fueron robadas por lo que fue imposible entregarlas a los beneficiarios. De parte de esta Gerencia se puso la denuncia respectiva a fin de determinar los cómplices, encubridores y demás personas involucradas en estos hechos de vandalismo</p>	Delgado de la Cuadra, Miguel Esteban	02/09/2013 - 03:41 PM
<p>JULIO 2013: En el proyecto Socio Vivienda Guayaquil II Etapa I, se están entregando las viviendas según cronograma programado por el Fideicomiso.</p>	Delgado de la Cuadra, Miguel Esteban	02/08/2013 - 11:58 AM
<p>JUNIO 2013: En el proyecto Socio Vivienda Guayaquil II Etapa I, existe un avance de obra de 60.38%, las villas se están entregando según cronograma programado por el Fideicomiso.</p>	Delgado de la Cuadra, Miguel Esteban	01/07/2013 - 03:03 PM
<p>MAYO 2013: En el proyecto Socio Vivienda Guayaquil II Etapa I, En el mes de Mayo se entregaron 393 villas: 65 para los beneficiarios de Reasentamientos de Emergencia y 328 para beneficiarios del programa de Guayaquil Ecológico.</p>	Jaramillo, Alex	03/06/2013 - 04:20 PM
<p>ABRIL 2013 En el proyecto Socio Vivienda Guayaquil II Etapa I, se continúa con el proceso de firma de contratos de los beneficiarios de las viviendas para obtener el medidor de luz de la empresa eléctrica para luego proceder a la entrega de vivienda a los beneficiarios ya dotadas de los servicios básicos de agua y luz. En el mes de Abril se han adjudicado 226 villas tanto para los beneficiarios de Fideicomiso, Reasentados y de Guayaquil Ecológico .</p>	Jaramillo, Alex	02/05/2013 - 04:08 PM
<p>MARZO 2013 En el proyecto Socio Vivienda Guayaquil II Etapa I, se realizo el proceso de firma de contratos de los beneficiarios de las viviendas para obtener el medidor de luz de la empresa eléctrica luego de lo cual se está procediendo a la entrega a los beneficiarios ya dotadas de los servicios básicos de agua y luz.</p>	Jaramillo, Alex	02/04/2013 - 10:09 AM
<p>FEBRERO 2013 En el proyecto Socio Vivienda Guayaquil II Etapa I, se encuentran listas las 332 villas listas para ser entregadas a los beneficiarios tanto de Guayaquil Ecológico como a los del Fideicomiso una vez se concluyan los trabajos de asfaltado de un tramo de la vía de acceso.</p>	Jaramillo Gresely, Alex Rafael	01/03/2013 - 11:21 AM
<p>ENERO 2013: En el proyecto Socio Vivienda Guayaquil II Etapa I, Se recibieron por parte de fiscalización las 218 villas de las constructoras MINUTCORP y CONSTRUDIPRO e inmediatamente se procedió a los tramites con la Empresa Eléctrica para que los beneficiarios firmen los contratos de los medidores procediéndose a la entrega de estas viviendas en el mes de marzo una vez que la empresa cumpla con la instalación de dichos medidores. Con respecto a las 114 viviendas de la constructora SUAREZ - SALAS están asignadas a los beneficiarios pero no se puede continuar con el proceso de entrega debido a que el constructor no concluye con el asfaltado de un tramo de la vía de acceso al sector donde se encuentran ubicadas las viviendas.</p>	Jaramillo Gresely, Alex Rafael	01/03/2013 - 11:02 AM
<p>DICIEMBRE 2012: En el proyecto Socio Vivienda Guayaquil Etapa 2, se inicio el proceso de entrega de las 220 viviendas s los beneficiarios, para ello se gestiona en la empresa eléctrica la firma de contratos de medidores de luz. Las 114 viviendas muestran un avance del 95%, se entregaran en el mes de Enero. Los servicios complementarios ya están habilitados. Existen de acuerdo al cronograma presentado a los constructores un avance de 85.32% en 108 viviendas y un 80% en 90 viviendas, que son las próximas viviendas a entregarse.</p>	Jaramillo Gresely, Alex Rafael	04/02/2013 - 12:02 PM
<p>NOVIEMBRE 2012: En el proyecto Socio Vivienda Guayaquil Etapa 2, se realizó la recepción de obra por parte de fiscalización de las primeras 220 villas. Las otras 114 viviendas muestran un avance del 90% y para fines de diciembre se harán las recepciones de las mismas. Existe aproximadamente un avance de un 60% en unas 400 viviendas y un 25% en 300 viviendas. La entrega a los beneficiarios de las primeras 220 villas está programada a mediados de Diciembre y paralelamente se van ejecutando las obras complementarias de agua potable, energía eléctrica y tratamiento de aguas servidas.</p>	Jaramillo Gresely, Alex Rafael	04/12/2012 - 03:13 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>OCTUBRE 2012: En el proyecto Socio Vivienda Guayaquil Etapa 2, se está realizando la recepción provisional de obra por parte de fiscalización de las primeras 220 villas. Las otras 114 viviendas muestran un avance del 80% y para fines de noviembre se harán las recepciones de las mismas. Existe aproximadamente un avance de un 50% en unas 400 viviendas y un 20% en 300 viviendas. La entrega de estas viviendas se podrá dar a partir del mes de noviembre una vez que se concluyan las obras complementarias provisionales de agua potable, energía eléctrica y tratamiento de aguas servidas las mismas que estaban a la espera de su contratación una vez que se emitió la resolución de emergencia.</p>	Jaramillo Gresely, Alex Rafael	01/11/2012 - 12:45 PM
<p>OCTUBRE 2012: En el proyecto Socio Vivienda Guayaquil Etapa 2, se está realizando la recepción provisional de obra por parte de fiscalización de las primeras 220 villas. Las otras 114 viviendas muestran un avance del 80% y para fines de noviembre se harán las recepciones de las mismas. Existe aproximadamente un avance de un 50% en unas 400 viviendas y un 20% en 300 viviendas. La entrega de estas viviendas se podrá dar a partir del mes de noviembre una vez que se concluyan las obras complementarias provisionales de agua potable, energía eléctrica y tratamiento de aguas servidas las mismas que estaban a la espera de su contratación una vez que se emitió la resolución de emergencia.</p>	Jaramillo Gresely, Alex Rafael	01/11/2012 - 12:23 PM
<p>SEPTIEMBRE 2012 Siguen los trabajos de construcción de las 334 viviendas para ser entregadas en el mes de octubre. Estas viviendas y las obras de infraestructura correspondientes mantienen un avance normal.</p> <p>AGOSTO 2012 Existen al momento 3 constructores de los 10 iniciales, que deben entregar 334 viviendas en el mes de octubre, las cuales son producto del contrato original que ellos firmaron. Estas viviendas y las obras de infraestructura correspondientes mantienen un avance normal.</p>	Jaramillo Gresely, Alex Rafael	01/11/2012 - 11:47 AM

Problemas cerrados: 8, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>5- PROYECTO. * General. El no cumplimiento de los plazos de los procesos a cargo del Proyecto Socio Vivienda contratos.</p>	05/04/2018	Maria Auxiliadora Ayala Villegas	10 %	10	1	0/0

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Programación de Recursos y Metas del Proyecto realizadas	1-Solicitud de Información	02/01/2010		02/01/2010		Sí	1.0
2	EJECUCIÓN: Adquisición del Terreno - Proyecto Socio Vivienda Guayaquil - Etapa II (Fideicomiso), realizado	3-Adjudicación	18/05/2010		18/05/2010		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
3	PLANEACIÓN: Dictamen de Prioridad de SENPLADES, emitido	1-Solicitud de Información	10/09/2010		10/09/2010		Sí	1.0
4	PLANEACIÓN: Presupuesto - Proyecto Socio Vivienda Guayaquil - Etapa II (Fideicomiso), aprobado	1-Solicitud de Información	10/09/2010		10/09/2010		Sí	1.0
5	EJECUCIÓN: Contratación de Diseño de Obra Socio Vivienda Guayaquil - Etapa II (Fideicomiso), realizado	3-Adjudicación	29/11/2010		29/11/2010		Sí	1.0
6	EJECUCIÓN: Estudios de Factibilidad Definitivo Aprobados - Socio Vivienda Guayaquil - Etapa II (Fideicomiso), concluidos	1-Solicitud de Información	10/01/2011		10/01/2011		Sí	1.0
7	EJECUCIÓN: Contratación de Obra Socio Vivienda Guayaquil - Etapa II (Fideicomiso), realizada	4-Inicio de Trabajo	08/06/2012		08/06/2012		Sí	1.0
8	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento de acompañamiento social (durante la construcción de obra), realizado	V - Verificación ejecutiva	15/12/2012		15/12/2012		Sí	1.0
9	EJECUCIÓN: Acta Entrega de Vivienda a Beneficiarios - 220 Familias adjudicadas del Fideicomiso, Familias reubicadas convenio MAE (Guayaquil Ecológico) y Familias de reasentamiento de Emergencia (Bono Humanitario), concluida	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	28/12/2012		28/12/2012		Sí	1.0
10	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción de Obra Provisional 220 viviendas, concluida	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	28/12/2012		28/12/2012		Sí	1.0
11	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento de Avance de Obra Socio Vivienda Guayaquil - Etapa II (Fideicomiso) (Mayo - Diciembre 2012), realizado	1-Solicitud de Información	02/01/2013		02/01/2013		Sí	1.0
12	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento de Avance de Obra Socio Vivienda Guayaquil - Etapa II (Fideicomiso) (Enero - Junio 2013), realizado	1-Solicitud de Información	02/07/2013		02/07/2013		Sí	1.0
13	EJECUCIÓN: Contrato para Obras y servicios por emergencia en Socio Vivienda iniciadas (construcción de dos tanques de reservorio).	9-Entregables Formales	11/11/2013		11/11/2013		Sí	1.0
14	EJECUCIÓN: Contrato de limpieza de canal 86 en Socio Vivienda 2 etapa 1 firmado.	9-Entregables Formales	11/11/2013		11/11/2013		Sí	1.0
15	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento de acompañamiento social (durante la construcción de obra), realizado	V - Verificación ejecutiva	15/12/2013		15/12/2013		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
16	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva de Obra de las 3027 viviendas, programado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		30/12/2013		Sí	1.0
17	EJECUCIÓN: Cierre del Proyecto. Informe Final con Total de Viviendas Entregadas, programado	9-Entregables Formales	30/12/2013		30/12/2013		Sí	1.0
18	EJECUCIÓN: Contratación de Infraestructura de Servicios Básicos Socio Vivienda Guayaquil -Etapa II (Fideicomiso), programado	5-Entregables Intermedios	30/12/2013		30/12/2013		Sí	1.0
19	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento de acompañamiento social (posterior entrega de obra), programado	V - Verificación ejecutiva	30/12/2013		30/12/2013		Sí	1.0
20	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento de Avance de Obra Socio Vivienda Guayaquil - Etapa II (Fideicomiso) (Julio - Diciembre 2013), programado	V - Verificación ejecutiva	30/12/2013		30/12/2013		Sí	1.0
21	EJECUCIÓN: Contrato y licitación de obra para la construcción de cerramientos para el Plan habitacional Socio Vivienda 1 firmado.	9-Entregables Formales	15/04/2014		15/04/2014		Sí	1.0
22	EJECUCIÓN: Primer avance del Cárcamo de bombeo para la planta de tratamiento realizada como obra complementaria	5-Entregables Intermedios	05/05/2014		05/05/2014		Sí	1.0
23	EJECUCIÓN: Contrato para el abastecimiento y suministro de agua potable emergente, a través de servicios de tanqueros en Socio Vivienda firmado	3-Adjudicación	20/08/2014		20/08/2014		Sí	1.0
24	EJECUCIÓN: Consultoría para la línea de conducción situada en Socio Vivienda elaborada	4-Inicio de Trabajo	28/08/2014		28/08/2014		Sí	1.0
25	PLANIFICACIÓN: Contrato para la limpieza de colectores cámaras de aguas servidas y de aguas lluvias en Socio Vivienda 1 elaborado	4-Inicio de Trabajo	29/08/2014		29/08/2014		Sí	1.0
26	EJECUCIÓN: Acta de Recepción Provisional de Obra: Limpieza y desasolve del canal 86 de aguas lluvias del contrato Nro. 007-2013.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/08/2014		30/08/2014		Sí	1.0
27	EJECUCIÓN: Contrato para Obras y servicios por emergencia en Socio Vivienda iniciadas (canal de hormigón).	5-Entregables Intermedios	05/09/2014		05/09/2014		Sí	1.0
28	EJECUCIÓN: Contrato para Obras y servicios por emergencia en Socio Vivienda iniciadas (automatización de los 3 tanques reservorios).	9-Entregables Formales	24/10/2014		24/10/2014		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
29	EJECUCIÓN: Contratos para los estudios y diseños para las obras de emergencia elaborados. (sistema de retención de sedimentos, sistema de desarenador y ducto cajón)	4-Inicio de Trabajo	07/11/2014		07/11/2014		Sí	1.0
30	EJECUCIÓN: Contrato para Obras y servicios por emergencia en Socio Vivienda iniciadas (ducto cajón de hormigón armado).	9-Entregables Formales	14/11/2014		14/11/2014		Sí	1.0
31	EJECUCIÓN: Contrato para Obras y servicios por emergencia en Socio Vivienda iniciadas (construcción del sistema de retención para los sedimentos).	9-Entregables Formales	14/11/2014		14/11/2014		Sí	1.0
32	EJECUCIÓN: Contrato para Obras y servicios por emergencia en Socio Vivienda iniciadas (construcción del desarenador).	1-Solicitud de Información	17/11/2014		17/11/2014		Sí	1.0
33	EJECUCIÓN: Informe del primer avance de los estudios y diseños de las obras de emergencia elaborados.	5-Entregables Intermedios	18/12/2014		18/12/2014		Sí	1.0
34	EJECUCIÓN: Contrato para Obras y servicios por emergencia en Socio Vivienda iniciadas (Construcción de la Línea de impulsión de Agua Potable)	1-Solicitud de Información	30/12/2014		30/12/2014		Sí	1.0
35	EJECUCIÓN: Contrato para Obras en proceso normal en Socio Vivienda II Etapa 1. (Arreglos, reparación y readecuación de las Viviendas Desmanteladas)	1-Solicitud de Información	01/01/2015		01/01/2015		Sí	1.0
36	EJECUCIÓN: Acta de Recepción Provisional de Obra: Construcción de los dos tanques Reservorios 500m3 en Socio vivienda I.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	20/01/2015		20/01/2015		Sí	1.0
37	EJECUCIÓN: Acta de Recepción Provisional de Obra: Arreglos, Reparación y Readecuación de las Viviendas Desmanteladas en el Programa Habitacional Socio Vivienda II Etapa 1	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	10/02/2015		10/02/2015		Sí	1.0
38	EJECUCIÓN: Contrato para Obras y servicios de Menor Cuantía N° 002-2015 para Socio Vivienda iniciadas (CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS SERVIDAS)	1-Solicitud de Información	05/03/2015		05/03/2015		Sí	1.0
39	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento de Avance de Obra de la Construcción del Canal de Hormigón con piedra base con enchape de taludes	V - Verificación ejecutiva	30/04/2015		30/04/2015		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	para el drenaje de Aguas Lluvias y Aguas Servidas.							
40	EJECUCIÓN: Contrato complementario al contrato de emergencia nro. 024-2014, "Construcción del Ducto Cajón a la altura de los Poliductos entre Socio Vivienda I y II".	1-Solicitud de Información	04/05/2015		04/05/2015		Sí	1.0
41	EJECUCIÓN: Servicio de reposición de medidores de agua potable en Socio Vivienda 1	1-Solicitud de Información	01/06/2015		01/06/2015		Sí	1.0
42	EJECUCIÓN: Mantenimiento y servicio eléctrico y Cubierta en Graderío en el Parque ubicado en el Proyecto Habitacional Socio Vivienda I Fase 4.	1-Solicitud de Información	09/06/2015		09/06/2015		Sí	1.0
43	EJECUCIÓN: Servicio de operación de las válvulas de ingreso y egreso de agua a los tanques de reserva en Socio Vivienda I.	1-Solicitud de Información	12/06/2015		12/06/2015		Sí	1.0
44	EJECUCIÓN: Estudio topográfico de actualización altimétrico y planimétrico del sector Socio Vivienda 2, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, con un área de 200 hectáreas en la ciudad de Guayaquil.	1-Solicitud de Información	30/06/2015		30/06/2015		Sí	1.0
45	EJECUCIÓN: Acta de Recepción Provisional de Obra: Automatización de los 2 tanques reservorios 500m3 que abastecen Socio Vivienda II ETAPA 1.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	03/07/2015		03/07/2015		Sí	1.0
46	EJECUCIÓN: Estudio plan de adecuación: Urbanístico de las áreas no intervenidas en Socio Vivienda 2 y de Estudios de Ingeniería.	1-Solicitud de Información	10/07/2015		10/07/2015		Sí	1.0
47	EJECUCIÓN: Acta de Recepción Provisional de Obra: Construcción del sistema de retención para los sedimentos que bajan de las laderas de Socio Vivivenda I.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	13/07/2015		13/07/2015		Sí	1.0
48	EJECUCIÓN: Segundo Contrato complementario al contrato de emergencia nro. 024-2014, "Construcción de Vía de Acceso a Socio Vivienda 2" a la altura de los Poliductos entre Socio Vivienda I y II".	1-Solicitud de Información	20/07/2015		20/07/2015		Sí	1.0
49	EJECUCIÓN: Acta de Recepción Provisional de Obra: Mantenimiento y servicio eléctrico y Cubierta en Graderío en el Parque ubicado en el Proyecto Habitacional Socio Vivienda I Fase 4.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	14/08/2015		14/08/2015		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
50	EJECUCIÓN: Acta de Recepción Provisional de Obra: Abastecimiento y suministro de Agua Potable a través de servicio de tanqueros en el Proyecto Socio Vivienda II.	V - Verificación ejecutiva	10/09/2015	10/09/2015			No	1.0
51	EJECUCIÓN: Acta de Recepción Provisional de Obra: Construcción del doble ducto cajón de Hormigón Armado y tubería de Aguas Servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la planta de tratamiento en Socio Vivienda II etapa 1.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	15/09/2015		15/09/2015		Sí	1.0
52	EJECUCIÓN: Acta de Recepción Provisional de Obra: Construcción del desarenador e implemetación del sistema de bombeo de las Aguas Servidas.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	01/10/2015		01/10/2015		Sí	1.0
53	EJECUCIÓN: Acta de Recepción Definitiva de Obra: Arreglos, Reparacion y Readecuación de las Viviendas Desmanteladas en el Programa Habitacional Socio Vivienda II Etapa 1	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	05/10/2015		05/10/2015		Sí	1.0
54	EJECUCIÓN: CONTRATO DE EMERGENCIA No. 012-2015, Construcción del "TEMPLETE PARA EL PAPA FRANCISCO I"	V - Verificación ejecutiva	05/10/2015		05/10/2015		Sí	1.0
55	EJECUCIÓN: Contrato de Emergencia,005-2013, "Construcción de obras de mitigación y control de inundaciones del Proyecto Habitacional Socio Vivienda 1 de la ciudad de Guayaquil Provincia Del Guayas".	V - Verificación ejecutiva	05/10/2015		05/10/2015		Sí	1.0
56	EJECUCIÓN: Contrato de Emergencia,013-2013, "Construcción de muro perimetral de Hormigón Ciclópeo en lindero de socio vivienda 1".	V - Verificación ejecutiva	05/10/2015		05/10/2015		Sí	1.0
57	EJECUCIÓN: Contrato Ínfima Cuantía para: Servicio de operación de las válvulas de ingreso y egreso de agua a los tanques de reserva en Socio Vivienda I.	V - Verificación ejecutiva	23/10/2015		23/10/2015		Sí	1.0
58	EJECUCIÓN: Acta Única Definitiva de Obra: Limpieza de colectores, cámaras Aguas Servidas y Aguas Lluvias en Socio Vivienda I.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	26/10/2015		26/10/2015		Sí	1.0
59	EJECUCIÓN: Acta Recepción Definitiva del estudio: Estudio topográfico de actualización altimétrico y planimétrico del sector Socio Vivienda 2, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, con un área de	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	27/10/2015		27/10/2015		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	200 hectáreas en la ciudad de Guayaquil.							
60	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento del contrato complementario de emergencia Nro. 011-2013, "Construcción de la Planta de Tratamiento Socio Vivienda 2".	V - Verificación ejecutiva	04/11/2015		04/11/2015		Sí	1.0
61	EJECUCIÓN: Contrato complementario del contrato principal No. 012-2015 para la Construcción "TEMPLETE PARA EL PAPA FRANCISCO I".	V - Verificación ejecutiva	13/11/2015		13/11/2015		Sí	1.0
62	EJECUCIÓN: Acta de Recepción Provisional de Obra: Construcción de Planta de tratamiento de Socio Vivienda II.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	01/12/2015		01/12/2015		Sí	1.0
63	EJECUCIÓN: Acta de Recepción Definitiva de Obra: Limpieza y desasolve del canal 86 de aguas lluvias del contrato Nro. 007-2013.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	11/12/2015		11/12/2015		Sí	1.0
64	EJECUCIÓN: Acta de Recepción Provisional de Obra: Contrato de Emergencia,005-2013, "Construcción de obras de mitigación y control de inundaciones del Proyecto Habitacional Socio Vivienda 1 de la ciudad de Guayaquil Provincia Del Guayas".	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	11/12/2015		11/12/2015		Sí	1.0
65	EJECUCIÓN: Acta de Recepción Definitiva de Obra: Contrato de Emergencia,005-2013, "Construcción de obras de mitigación y control de inundaciones del Proyecto Habitacional Socio Vivienda 1 de la ciudad de Guayaquil Provincia Del Guayas".	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	14/12/2015		11/12/2015		Sí	1.0
66	EJECUCIÓN: Acta de Recepción Provisional de Obra: Contrato N° RE-EO-DPMG-013-2013_Construccion Muro Perimetral De H°Ciclopeo en lindero de Socio Vivienda 1	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	15/12/2015		11/12/2015		Sí	1.0
67	EJECUCIÓN: Acta de Recepción Definitiva de Obra: Contrato N° RE-EO-DPMG-013-2013_Construccion Muro Perimetral De H°Ciclopeo en lindero de Socio Vivienda	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	16/12/2015		11/12/2015		Sí	1.0
68	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento del contrato "Construcción de cerramientos laterales entre lotes estos son de malla y cerramientos de bloque entre manzanas Socio Vivienda I".	V - Verificación ejecutiva	23/12/2015		23/12/2015		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
69	EJECUCIÓN: Convenio de Terminación Por Mutuo Acuerdo del contrato de Obra Nro. 002-2015, para la "Construcción del Colector Principal de Aguas Servidas de Socio Vivienda 2, etapa 2 hacia la planta de tratamiento de aguas residuales domésticos.	V - Verificación ejecutiva	30/12/2015		30/12/2015		Sí	1.0
70	EJECUCIÓN: Servicio de mantenimiento de espacios comunitarios de socio vivienda 1	V - Verificación ejecutiva	31/12/2015		31/12/2015		Sí	1.0
71	EJECUCIÓN: Servicio de mantenimiento de espacios comunitarios de socio vivienda 2	V - Verificación ejecutiva	31/12/2015		31/12/2015		Sí	1.0
72	EJECUCIÓN: Servicio de mantenimiento y custodio total de instalación hidrosanitarias de socio vivienda 1, tales como Planta de Tratamiento, Estación de Bombeo y Tanques Reservorios.	V - Verificación ejecutiva	31/12/2015		31/12/2015		Sí	1.0
73	EJECUCIÓN: Suspensión Total del contrato de Emergencia Nro.025-2014, para la Construcción de la Línea de Impulsión.	V - Verificación ejecutiva	31/12/2015		31/12/2015		Sí	1.0
74	EJECUCIÓN: Acta de Recepción Provisional de Obra: Construcción del TEMPLETE para el Papa Francisco.	V - Verificación ejecutiva	04/02/2016		04/02/2016		Sí	1.0
75	EJECUCIÓN: Acta de Recepción Provisional de Obra de Emergencia Nro.024-2014: Construcción del Canal de Hormigón con piedra base con enchape de taludes para el drenaje de Aguas Lluvias y Aguas Servidas.	V - Verificación ejecutiva	19/02/2016		19/02/2016		Sí	1.0
76	EJECUCIÓN: Contrato General de Cotización Nro.003-2016 para la Rehabilitación de 9 Canchas multifuncionales en socio vivienda 1	V - Verificación ejecutiva	01/03/2016		01/03/2016		Sí	1.0
77	EJECUCIÓN: Contrato Particular de Cotización Nro.003-2016 para la Rehabilitación de 9 Canchas multifuncionales en socio vivienda 1	V - Verificación ejecutiva	01/03/2016		01/03/2016		Sí	1.0
78	EJECUCIÓN: Acta de Recepción Provisional de Obra: Contrato N° 033-2014_"Construcción de la Automatización para los dos Tanques reservorios de AA.PP Proyecto Socio Vivienda"	V - Verificación ejecutiva	01/04/2016		01/04/2016		Sí	1.0
79	EJECUCIÓN: Reinicio del Estudio: Contrato- Lista Corta N° 0011-2015 "Estudio plan de adecuación: Urbanístico de las	V - Verificación ejecutiva	02/06/2016		02/06/2016		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	áreas no intervenidas en Socio Vivienda 2 y de Estudios de Ingeniería."							
80	EJECUCIÓN: Acta de Recepción Definitiva de Obra Construcción de trabajos Hidrosanitarios, telefónicos y eléctricos en Socio Vivienda I de las Mz 9J-10D-10F fase 2.	V - Verificación ejecutiva	29/06/2016		29/06/2016		Sí	1.0
81	EJECUCIÓN: Acta de Recepción Definitiva de Obra: Construcción de los dos tanques Reservorios 500m3 en Socio vivienda I.	V - Verificación ejecutiva	30/06/2016		30/06/2016		Sí	1.0
82	EJECUCIÓN: Acta de Recepción Definitiva de Obra: Construcción de Planta de tratamiento de Socio Vivienda II.	V - Verificación ejecutiva	30/06/2016		30/06/2016		Sí	1.0
83	EJECUCIÓN: Acta de Recepción Definitiva de Obra: Construcción del TEMPLETE para el Papa Francisco	V - Verificación ejecutiva	14/07/2016		14/07/2016		Sí	1.0
84	EJECUCIÓN: Acta de Recepción Definitiva de la Construcción de la Automatización para los dos Tanques Reservorios de Aguas Potable para el Proyecto Socio Vivienda I y II.	V - Verificación ejecutiva	01/08/2016		01/08/2016		Sí	1.0
85	EJECUCIÓN: Acta de Recepción Definitiva de Obra: Construcción del doble ducto cajón de Hormigón Armado y tubería de Aguas Servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la planta de tratamiento en Socio Vivienda II etapa 1.	V - Verificación ejecutiva	01/08/2016		01/08/2016		Sí	0.5
86	EJECUCIÓN: Acta de Recepción Definitiva de Obra: Construcción del sistema de retención para los sedimentos que bajan de las laderas de Socio Vivivenda I.	V - Verificación ejecutiva	02/08/2016		01/08/2016		Sí	0.5
87	EJECUCIÓN: Acta de Recepción Definitiva de Obra: Construcción del desarenador e implemetación del sistema de bombeo de las Aguas Servidas.	V - Verificación ejecutiva	15/08/2016		01/08/2016		Sí	0.5
88	EJECUCIÓN: Resolución No. 001-2016 referente a la Terminación Unilateral del Contrato de Emergencia Nro. 023-2014 para el "ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE SERVICIO DE TANQUEROS EN EL PROYECTO HABITACIONAL SOCIO VIVIENDA II".	V - Verificación ejecutiva	15/09/2016		15/09/2016		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
89	EJECUCIÓN: Informe del Administrado del contrato, Memorando Nro. MIDUVI-GOTG-HV-2017-0154-M referente a CONTRATO_LCC-DPMG-0011-2015, "Estudio plan de adecuación: Urbanístico de las áreas no intervenidas en Socio Vivienda 2 y de Estudios de Ingeniería".	V - Verificación ejecutiva	30/01/2017		30/01/2017		Sí	0.5
90	EJECUCIÓN: Convenio de Terminación por mutuo acuerdo del Contrato Nro. Nro.023-2015 "Servicio de mantenimiento de espacios comunitarios de socio vivienda 1"	V - Verificación ejecutiva	21/03/2017		21/03/2017		Sí	0.5
91	EJECUCIÓN: Convenio de Terminación por mutuo acuerdo del Contrato Nro. Nro.024-2015 "Servicio de mantenimiento de espacios comunitarios de socio vivienda 2"	V - Verificación ejecutiva	21/03/2017		21/03/2017		Sí	0.5
92	EJECUCIÓN: Acta de Recepción Definitiva de la Construcción del Revestimiento con piedra de enchape y Hormigón canal 86, que borde perimetralmente Socio II, etapa 1. Contrato nro. Nro.024-2014	V - Verificación ejecutiva	30/03/2017		12/04/2017		Sí	0.5
93	EJECUCIÓN: Acta de Recepción Definitiva Recepción Definitiva de los 6 bloques en Socio Vivienda Manzana 9J contratado con el Arq. Eduardo Castro Orbe.	V - Verificación ejecutiva	21/04/2017		19/04/2017		Sí	0.5
94	EJECUCIÓN: Regularización del Plan Master del Proyecto Socio Vivienda y rediseños urbanísticos del Proyectos Socio Vivienda I Y II ETAPA 1 ante la M.I.MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	V - Verificación ejecutiva	05/06/2017		05/06/2017		Sí	0.5
95	EJECUCIÓN: Acta de Recepción Provisional Contrato General de Cotización Nro.003-2016 para la Rehabilitación de 9 Canchas multifuncionales en Socio Vivienda 1	V - Verificación ejecutiva	30/06/2017		16/08/2017		Sí	0.5
96	EJECUCIÓN: Contrato Nro. 005-2017 para La Obra De "Instalación De Cubiertas Metálicas En Los Bloques Multifamiliares En Socio Vivienda Etapa 1 En La Ciudad De Guayaquil", suscrito	V - Verificación ejecutiva	10/04/2018	10/04/2018			No	0.5
97	EJECUCIÓN: Contrato Nro. 007-2017 obra de "Servicio de limpieza del sistema de alcantarillado en Socio Vivienda 1 (Fase 1 y Fase 3)", presentado.	V - Verificación ejecutiva	10/04/2018	10/04/2018			No	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
98	EJECUCIÓN:Cuarto Convenio de Cooperación Interinstitucional y Transferencia de Fondos entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Compañía International Water Services (Guayaquil) Interagua C. Ltda., suscrito.	V - Verificación ejecutiva	10/04/2018	10/04/2018			No	0.5
99	EJECUCIÓN:Informe de la Administración del Contrato Nro. 005-2017 para La Obra De "Instalación De Cubiertas Metálicas En Los Bloques Multifamiliares En Socio Vivienda Etapa 1 En La Ciudad De Guayaquil", presentado.	V - Verificación ejecutiva	10/04/2018	10/04/2018			No	0.5
100	EJECUCIÓN:Informe de la Administración del contrato Nro. 007-2017 obra de "Servicio de limpieza del sistema de alcantarillado en Socio Vivienda 1 (Fase 1 y Fase 3)", presentado.	V - Verificación ejecutiva	10/04/2018	10/04/2018			No	0.5
101	EJECUCIÓN:Acta de Recepción Definitiva Única del contrato Nro. 007-2017 para la obra de "Servicio de limpieza del sistema de alcantarillado en Socio Vivienda 1 (Fase 1 y Fase 3)", aprobado.	V - Verificación ejecutiva	30/04/2018	30/04/2018			No	0.5
102	EJECUCIÓN:Acta de Recepción Provisional del Contrato Nro. 005-2017 para La Obra De "Instalación De Cubiertas Metálicas En Los Bloques Multifamiliares En Socio Vivienda Etapa 1 En La Ciudad De Guayaquil", aprobado.	V - Verificación ejecutiva	30/04/2018	30/04/2018			No	0.5
103	EJECUCIÓN:Contrato para la "Construcción Del Sistema Contra incendios (Hidrantes) de la Urbanización Denominada Socio Vivienda en la Ciudad De Guayaquil", suscrito.	V - Verificación ejecutiva	30/04/2018	30/04/2018			No	0.5
104	EJECUCIÓN:Contrato para la "Sistema de Defensa Contra incendio de la Edificaciones Denominados Bloques Multifamiliares Socio Vivienda Etapa 1 en la Ciudad de Guayaquil", suscrito.	V - Verificación ejecutiva	30/04/2018	30/04/2018			No	0.5
105	EJECUCIÓN:Contrato para la "Sistema Contra Incendios Para La Urbanización Denominada Socio Vivienda" etapa 3, suscrito.	V - Verificación ejecutiva	31/05/2018	31/05/2018			No	0.5
106	EJECUCIÓN:Informe de Fiscalización del contrato para la "Construcción Del Sistema Contra incendios (Hidrantes) de la Urbanización Denominada	V - Verificación ejecutiva	31/05/2018	31/05/2018			No	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Socio Vivienda en la Ciudad de Guayaquil", presentado.							
107	EJECUCIÓN:Contrato para la "Readecuación De Áreas Verdes En El Plan Habitacional Socio Vivienda Etapa 1 y 2", suscrito.	V - Verificación ejecutiva	04/06/2018	04/06/2018			No	0.5
108	EJECUCIÓN:Acta de Recepción Provisional del Contrato "Construcción Del Sistema Contra incendios (Hidrantes) De La Urbanización Denominada Socio Vivienda En La Ciudad De Guayaquil", aprobado.	V - Verificación ejecutiva	05/06/2018	05/06/2018			No	0.5
109	EJECUCIÓN:Informe de la fiscalización para el "Sistema de Defensa Contra incendio de la Edificaciones Denominados Bloques Multifamiliares Socio Vivienda Etapa 1 en la Ciudad de Guayaquil", presentado.	V - Verificación ejecutiva	15/06/2018	15/06/2018			No	0.5
110	EJECUCIÓN:Acta de Recepción Provisional aprobada del Contrato "Sistema Contra Incendios Para La Urbanización Denominada Socio Vivienda" etapa 3, aprobado.	V - Verificación ejecutiva	02/07/2018	02/07/2018			No	0.5
111	EJECUCIÓN:Informe de la fiscalización del Contrato "Readecuación De Áreas Verdes En El Plan Habitacional Socio Vivienda Etapa 1 y 2" , presentado.	V - Verificación ejecutiva	15/08/2018	15/08/2018			No	0.5
112	EJECUCIÓN:Acta de Recepción Definitiva aprobada del Contrato Nro. 005-2017 para la Obra de "Instalación De Cubiertas Metálicas En Los Bloques Multifamiliares En Socio Vivienda Etapa 1 En La Ciudad De Guayaquil", aprobado.	V - Verificación ejecutiva	12/10/2018	12/10/2018			No	0.5
113	EJECUCIÓN:Acta de Recepción Provisional aprobada del Contrato "Sistema Contra Incendios Para La Urbanización Denominada Socio Vivienda" etapa 3, aprobado.	V - Verificación ejecutiva	31/10/2018	31/10/2018			No	0.5
114	EJECUCIÓN:Acta de Recepción Provisional del Contrato "Readecuación De Áreas Verdes En El Plan Habitacional Socio Vivienda Etapa 1 y 2", aprobado.	V - Verificación ejecutiva	30/11/2018	30/11/2018			No	0.5
115	EJECUCIÓN: Acta de Recepción Provisional del Contrato "Sistema De Defensa Contra incendio de la Edificaciones Denominados Bloques Multifamiliares Socio	V - Verificación ejecutiva	28/12/2018	28/12/2018			No	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Vivienda Etapa 1 en la Ciudad De Guayaquil", aprobado.							
116	EJECUCIÓN:Acta de Recepción Definitiva del Contrato "Construcción Del Sistema Contraincendios (Hidrantes) De La Urbanización Denominada Socio Vivienda En La Ciudad De Guayaquil", aprobado.	V - Verificación ejecutiva	28/12/2018	28/12/2018			No	0.5

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	El proyecto se ejecuta de acuerdo a lo programado	Monge Espinel, Luis Humberto	{PR} - Provincia - GUAYAS	24/01/2017
2	La construcción de la Línea de impulsión de agua potable y la construcción del colector principal de aguas servidas de S.V 2 etapa 2 están paralizadas	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	29/09/2015
3	Supervision Positiva, los hitos se encuentran 100% terminados	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	17/03/2016
4	Se va a realizar la terminación por mutuo acuerdo de la construcción de la Línea de impulsión de agua potable y la construcción del colector principal	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	10/12/2015
5	Supervision Positiva, se ejecuta de acuerdo a lo planificado	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	29/01/2016
6	La construcción de la línea de impulsión se encuentra paralizada, sin embargo se culmina la construcción del doble ducto cajón	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	22/06/2015
7	La construcción de la línea de impulsión se encuentra paralizada, sin embargo se culmina la construcción del doble ducto cajón	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	22/06/2015
8	Hay inconvenientes con la limpieza de los sedimentadores ya construidos, se solicita la limpieza urgente para evitar inundaciones	Panchana Farra, Rolando José	{PR} - Provincia - GUAYAS	21/05/2015
9	Las obras se ejecutan de acuerdo a la programación establecida, sin embargo se debe realizar la limpieza de los sedimentadores de manera urgente.	Panchana Farra, Rolando José	{PR} - Provincia - GUAYAS	15/04/2015
10	Los trabajos se ejecutan de acuerdo a la reprogramación establecida	Panchana Farra, Rolando José	{PR} - Provincia - GUAYAS	20/03/2015
11	Las obras se ejecutan de acuerdo al cronograma planificado	Panchana Farra, Rolando José	{PR} - Provincia - GUAYAS	31/01/2015
12	El proyecto avanza de acuerdo a la programación establecida, actualmente se esta trabajando en obras para mitigar la etapa invernal	Panchana Farra, Rolando José	{PR} - Provincia - GUAYAS	21/11/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Realizar el proceso de Inscripción al registro de la propiedad del Proyecto Socio vivienda ETAPA 1.	<input type="checkbox"/>	-	-	-	01/01/2018	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	67,392,222.45 **
Costo Total:	193,709,598.91
Total Devengado:	67,392,629.87
% Costo Total Devengado:	34.79 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 34.79 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	76,487,455.12	6,130,777.44	0.00	82,618,232.56
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	47,492,320.93	7,908,275.38	0.00	55,400,596.31
Ppto. Codificado	78,641,549.11	7,406,416.44	0.00	86,047,965.55
Ppto. Comprometido	33,653,163.62	1,506,115.01	0.00	35,159,278.63
Planeado - Codificado (2018)		-1,275,639.00		
Programado a Devengar	91,601,253.35	1,505,707.59	0.00	93,106,960.94
Ppto. Devengado	65,886,514.86	1,506,115.01	0.00	67,392,629.87
Pagado Real	23,844,560.99	69,675.89	0.00	23,914,236.88
Estimado a fin de año	* 65,886,514.86	0.00	0.00	65,886,514.86
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	25,714,738.49	1,505,707.59	0.00	27,220,446.08
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 71.93 %	100.03 %	0.00 %	72.38 %
Ppto. Codificado 998	6,819,409.73	0.00	0.00	6,819,409.73
Ppto. Devengado 998	5,323,975.66	0.00	0.00	5,323,975.66

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018



Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	22,057.67	22,057.67	22,057.67	22,057.67	100.00 %		1.46 %
Mar	1,483,649.92	1,483,649.92	1,505,707.59	1,505,707.59	100.00 %		100.00 %
Abr	0.00	407.42	1,505,707.59	1,506,115.01	100.03 %		100.03 %
May	0.00		1,505,707.59				
Jun	0.00		1,505,707.59				
Jul	0.00		1,505,707.59				
Ago	0.00		1,505,707.59				
Sep	0.00		1,505,707.59				
Oct	0.00		1,505,707.59				
Nov	0.00		1,505,707.59				
Dic	0.00		1,505,707.59				
Total	1,505,707.59	1,506,115.01					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
8	Incrementar la eficiencia de la ejecución de proyectos de vivienda MEDIANTE instrumentos o herramientas de seguimiento y apoyo técnico y social a las unidades técnicas

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACIÓN HITO 101_Acta de Recepción Definitiva Única del contrato Nro. 007-2017 para la obra de "Servicio de limpieza del sistema de alcantarillado en Socio Vivienda 1 (Fase 1 y Fase 3)".	ACTA_RECEPCION_UNICA_CONTRATO_NRO.007-2017.PDF	05/04/2018
2	ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIORIDAD SOCIO VIVIENDA - SENPLADES	Actualización_Dictamen_Senplades_Socio_Vivienda.pdf	25/02/2014
3	ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIORIDAD SOCIO VIVIENDA - SENPLADES (Diciembre 2014)	2015-07-11_02-55-39_DICTAMENDEPRIORIDAD.pdf	26/01/2016
4	ASOCIACIÓN HITO 01_Inicio del Proyecto	01_SVG2_Resolucion_No_0127.pdf	04/12/2012
5	ASOCIACIÓN HITO 04_Contratación de Diseños	04_SVG2_Contratacion_de_Diseños.pdf	04/12/2012
6	ASOCIACIÓN HITO 05_Estudios de Factibilidad Definitivo Aprobados	05_SVG2_Estudios_de_Factibilidad_Definitivo_Aprobados_Socio_Vivienda_Guayaquil.pdf	01/03/2013
7	ASOCIACIÓN HITO 06_Contratación de Obra Socio Vivienda Guayaquil - Etapa II (Fideicomiso).	06_SVG2_Contrato_construccion_de_Villas.pdf	04/12/2012
8	ASOCIACIÓN HITO 07.- Informe seguimiento de acompañamiento social (Durante la construcción de obra).	07_SVG2_Informe_seguimiento_de_acompañamiento_social_12012013a_construccion_de_	01/03/2013
9	ASOCIACIÓN HITO 08_Acta de Entrega de Vivienda a Beneficiarios	08_SVG2_Acta_Entrega_de_Vivienda_a_Beneficiarios.pdf	01/03/2013
10	ASOCIACIÓN HITO 100_Informe de la Administración del contrato Nro. 007-2017 obra de "Servicio de limpieza del sistema de alcantarillado en Socio Vivienda 1 (Fase 1 y Fase 3)".	INFORME_DE_LA_ADMINISTRACION_DEL_CONTRATO_NRO.007-2017.PDF	05/04/2018
11	ASOCIACIÓN HITO 102_Acta de Recepción Provisional del Contrato Nro. 005-2017 para La Obra De "Instalación De Cubiertas Metálicas En Los Bloques Multifamiliares En Socio Vivienda Etapa 1 En La Ciudad De Guayaquil".	ACTA_RECEPCION_PROVISIONAL_NRO.005-2017.PDF	05/04/2018
12	ASOCIACIÓN HITO 10_Informe de Seguimiento de Avance de Obra Socio Vivienda Guayaquil - Etapa II (Fideicomiso) (Mayo - Diciembre 2012)	10_SVG2_Informe_de_Seguimiento_de_Avance_de_Obra.pdf	01/03/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
13	ASOCIACIÓN HITO 11_Informe de Seguimiento de Avance de Obra Socio Vivienda Guayaquil - Etapa II (Fideicomiso) (Enero - Junio 2013).	11_SVG2_Informe_de_Seguimiento_de_Avance_de_Obra.pdf	11/07/2013
14	ASOCIACIÓN HITO 13_Construcción de los 2 tanques reservorios 500m3 en Socio Vivienda 1	CONTRATO_OBRA_TANQUES_RESERVORIOS_No.010-2013.pdf	05/10/2015
15	ASOCIACIÓN HITO 13_Informe de seguimiento de acompañamiento social durante la construcción de obra	PROCESO_PREVIO_SV2-1.pdf	17/03/2014
16	ASOCIACIÓN HITO 13_Informe de seguimiento de acompañamiento social durante la construcción de obra	INFORME_ACOMPAÑAMIENTO_DURANTE_LA_CONSTRUCCION_DE_LA_OBRA.pdf	
17	ASOCIACIÓN HITO 14_Limpieza de Canal 86 en Socio Vivienda 2 Etapa 1.	CONTRATO_DE_LIMPIEZA_DEL_CANAL_86_EN_SOCIO_VIVIENDA2.pdf	
18	ASOCIACIÓN HITO 15_Acta Entrega Recepción Única de Obra de las 3027 viviendas	actas_entrega-recepcion_viviendas_SVII_.pdf	28/03/2014
19	ASOCIACIÓN HITO 16_Cierre del Proyecto. Informe Final con Total de Viviendas Entregadas.	Informe_final_con_total_de_viviendas_entregadas11688205.pdf	25/03/2014
20	ASOCIACIÓN HITO 17_Informe de Contratación de Infraestructura de Servicios Básicos SV II	17619_Resumen_ejecutivo_SECOB_12_mar_2014.pdf	17/03/2014
21	ASOCIACIÓN HITO 18_Informe de Acompañamiento Social (Posterior a entrega de Obra)	INFORME_ACOMPAÑAMIENTO_POSTERIOR_A_LA_ENTREGA.pdf	27/03/2014
22	ASOCIACIÓN HITO 19_Informe quincenal (del 01 al 15 de Agosto)	Inf._#_22_Fiscaliz._del_1_al_15_Agosto.pdf	17/03/2014
23	ASOCIACIÓN HITO 19_Informe quincenal (del 01 al 15 de Diciembre)	Inf._#_30_Fiscaliz._del_1_al_15_Diciembre.pdf	17/03/2014
24	ASOCIACIÓN HITO 19_Informe quincenal (del 01 al 15 de Julio)	Inf._#_20_Fiscaliz._del_1_al_15_Julio.pdf	17/03/2014
25	ASOCIACIÓN HITO 19_Informe quincenal (del 01 al 15 de Noviembre)	Inf._#_28_Fiscaliz._del_1_al_15_Noviembre.pdf	17/03/2014
26	ASOCIACIÓN HITO 19_Informe quincenal (del 01 al 15 de Octubre)	Inf._#_26_Fiscaliz._del_1_al_15_Octubre.pdf	17/03/2014
27	ASOCIACIÓN HITO 19_Informe quincenal (del 01 al 15 de Septiembre)	Inf._#_24_Fiscaliz._del_1_al_15_Septiembre.pdf	17/03/2014
28	ASOCIACIÓN HITO 19_Informe quincenal (del 15 al 30 de Noviembre)	Inf._#_29_Fiscaliz._del_16_al_30_Noviembre.pdf	17/03/2014
29	ASOCIACIÓN HITO 19_Informe quincenal (del 16 al 30 de Octubre)	Inf._#_27_Fiscaliz._del_16_al_30_Octubre.pdf	17/03/2014
30	ASOCIACIÓN HITO 19_Informe quincenal (del 16 al 30 de Septiembre)	Inf._#_25_Fiscaliz._del_16_al_30_Septiembre.pdf	17/03/2014
31	ASOCIACIÓN HITO 19_Informe quincenal (del 16 al 31 de Agosto)	Inf._#_23_Fiscaliz._del_16_al_31_Agosto.pdf	17/03/2014
32	ASOCIACIÓN HITO 19_Informe quincenal (del 16 al 31 de Diciembre)	Inf._#_31_Fiscaliz._del_16_al_31_Diciembre.pdf	17/03/2014
33	ASOCIACIÓN HITO 19_Informe quincenal (del 16 al 31 de Julio)	Inf._#_21_Fiscaliz._del_15_al_31_Julio.pdf	17/03/2014
34	ASOCIACIÓN HITO 21_Construcción de cerramientos para el Plan Habitacional Socio Vivienda 1, de las fases 1 a la 4.	CONTRATO_LICO-DPMG-001-2013_CONSTRUCCION_DE_CERRAMIENTOS.pdf	19/11/2014
35	ASOCIACIÓN HITO 23_Abastecimiento y suministro de Agua Potable emergente a través de Servicio de tanqueros en el Proyecto Habitacional Socio Vivienda II.	CONTRATO_ABASTECIMIENTO_TANQUERO.pdf	19/11/2014
36	ASOCIACIÓN HITO 24_Diseño de Línea Impulsión de Agua Potable desde la vía perimetral hasta Socio Vivienda I etapa I y II.	CONTRATO_CONSULTORIA_LINEA_DE_CONDUCCION.pdf	20/11/2014
37	ASOCIACIÓN HITO 25_Servicio de limpieza del sistema de alcantarillado de colectores, ramales, tirantes cámaras aguas servidas y aguas lluvias socio vivienda I, (Fase 1, 3, 4).	CONTRATO_LIMPIEZA_DEL_ALCANTARILLADO.pdf	19/11/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
38	ASOCIACIÓN HITO 26_Acta de Recepción Provisional de la Limpieza de Canal 86 en Socio Vivienda 2 Etapa 1.	ACTA_DE_RECEPCION_PROVISIONAL_DEL_CONTRATO_DE_LIMPIEZA	19/11/2014
39	ASOCIACIÓN HITO 27_Construcción del revestimiento con piedra de enchape y hormigón canal 86, que borde perimetralmente Socio II, Etapa I.	CONTRATO_CONSTRUCCIÓN_CANAL.pdf	19/11/2014
40	ASOCIACIÓN HITO 28_Construcción de la automatización para los dos tanques reservorios de Aguas Potable para el Proyecto Socio Vivienda I y II.	CONTRATO_DE_EMERGENCIA_Nº_033-2014_DE_VAUTOMATIZACIÓN_DE_LOS_TANQUES	19/11/2014
41	ASOCIACIÓN HITO 29_Diseños del sistema de retención para los sedimentos - Diseño Doble Ducto Cajón de Hormigón Armado en Socio Vivienda II Etapa I - Diseño del Desarenado en Socio Vivienda I.	CONTRATOS_CONSULTORÍAS_DISEÑOS_Y_ESTUDIOS.pdf	19/11/2014
42	ASOCIACIÓN HITO 30_Construcción Ducto Cajón de Hormigón Armado en Socio Vivienda 2 Etapa 1.	CONTRATO_CONSTRUCCIÓN_DOBLE_DUCTO_CAJÓN.pdf	19/11/2014
43	ASOCIACIÓN HITO 31_Construcción del Sistema Retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I.	CONTRATO_DE_EMERGENCIA_RETENCION_PARA_LOS_SEDIMENTOS_Nº_038-2014.	19/11/2014
44	ASOCIACIÓN HITO 32_Construcción del Desarenador en Socio Vivienda I.	CONTRATO_CONSTRUCCIÓN_DEL_DESARENADOR.pdf	05/01/2015
45	ASOCIACIÓN HITO 33_Especificaciones Técnicas del Diseño de Línea Impulsión de Agua Potable desde la vía perimetral hasta Socio Vivienda I etapa I y II.	ESPECIFICACIONES_TECNICAS_GENERALES_DE_LA_CONSULTORIA_DE_LINEA_DE	05/01/2015
46	ASOCIACIÓN HITO 34_Construcción de la Línea Impulsión de Agua Potable desde la vía perimetral hasta Socio Vivienda 2 etapa 1y etapa 2.	CONTRATO_PARTICULAR_CONSTRUCCIÓN_DE_LA_LINEA_DE_IMPULSION.pdf	05/01/2015
47	ASOCIACIÓN HITO 34_Construcción de la Línea Impulsión de Agua Potable desde la vía perimetral hasta Socio Vivienda 2 etapa 1y etapa 2.	CONTRATO_GENERAL_CONSTRUCCIÓN_DE_LA_LINEA_DE_IMPULSION.pdf	05/01/2015
48	ASOCIACIÓN HITO 35_Arreglos, reparaciones y Readecuación de las viviendas desmanteladas, Socio Vivienda 2 etapa 1.	CONTRATO_DE_OBRA_#036-2014_ARREGLO_DE_VIVIENDAS_DESMANTELADAS.pdf	05/01/2015
49	ASOCIACIÓN HITO 36_Acta de Recepción Provisional de la Construcción de los 2 tanques reservorios 500m3 en Socio Vivienda 1	ACTA_DE_RECEPCIÓN_PROVISIONAL_DEL_CONTRATO_DE_CONSTRUCCIÓN	05/01/2015
50	ASOCIACIÓN HITO 37_Acta de Recepción Provisional de los Arreglos, reparaciones y Readecuación de las viviendas desmanteladas, Socio Vivienda 2 etapa 1.	ACTA_DE_RECEPCIÓN_PROVISIONAL_CONTRATO_#_036-2014-001	05/01/2015
51	ASOCIACIÓN HITO 38_Construcción del Colector principal de Aguas Servidas de Socio Vivienda 2.	CONTRATO_GENERAL_CONSTRUCCIÓN_DE_COLECTOR_PRINCIPAL_DE_AGUAS_SERVIDAS	31/07/2015
52	ASOCIACIÓN HITO 38_Construcción del Colector principal de Aguas Servidas de Socio Vivienda 2.	CONTRATO_PARTICULAR_CONSTRUCCIÓN_DE_COLECTOR_PRINCIPAL_DE_AGUAS_SERVIDAS	31/07/2015
53	ASOCIACIÓN HITO 39_Fiscalización para la Construcción del revestimiento con piedra de enchape y hormigón canal 86, que borde perimetralmente Socio II, Etapa I.	INFORME_DE_AVANCE_DE_OBRA_ACTUAL_DEL_CONTRATO_DE_FISCALIZACIÓN	04/05/2015
54	ASOCIACIÓN HITO 40_Contrato complementario al contrato de emergencia Nro. 024-2014, "Construcción del Ducto Cajón".	CONTRATO_COMPLEMENTARIO_AL_CONTRATO_Nº024-2014.pdf	12/06/2015
55	ASOCIACIÓN HITO 41_Servicio de reposición de medidores de Agua Potable, Socio Vivienda 1.	ORDEN_DE_TRABAJO_#_5570_REPOSICIÓN_DE_MEDIDORES_DE_AGUA_POTABLE	31/07/2015
56	ASOCIACIÓN HITO 42_Mantenimiento y servicio eléctrico- Cubierta en Graderío.	ORDEN_DE_TRABAJO_#_4157.pdf	31/07/2015
57	ASOCIACIÓN HITO 43_Servicio de operación de las válvulas de ingreso y egreso de AAPP a los tanques de reserva Socio Vivienda I.	ORDEN_DE_TRABAJO_#_4165.pdf	31/07/2015
58	ASOCIACIÓN HITO 44_Estudio topográfico de actualización altimétrica y planimétrico del sector Socio Vivienda 2.	CONTRATO_PARTICULAR_Nº008-2015__ESTUDIO_TOPOGRÁFICO.pdf	31/07/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
59	ASOCIACIÓN HITO 44_ Estudio topográfico de actualización altimétrica y planimétrico del sector Socio Vivienda 2.	CONTRATO_GENERAL_N °008-2015__ESTUDIO_TOPOGRÁFICO.pdf	31/07/2015
60	ASOCIACIÓN HITO 46: Estudio plan de adecuación: Urbanístico de las áreas no intervenidas en Socio Vivienda 2 y de Estudios de Ingeniería.	CONTRATO_LCC-DPMG-0011-2015.pdf_ESTUDIO_PLAN_DE_ADECUACIÓN_URBANISTICA.pdf	31/07/2015
61	ASOCIACIÓN HITO 47_ Acta de Recepción Provisional de la Construcción del Sistema Retención para los sedimentos que bajan de las laderas en Socio Vivienda I.	ACTA_RECEPCIÓN_PROVISIONAL_CONTRATO_#_038-2008/10/2015	05/10/2015
62	ASOCIACIÓN HITO 48_Segundo Contrato complementario al contrato Nro. 024-2014, "Construcción de Vía de Acceso a Socio Vivienda 2".	SEGUNDO_CONTRATO_COMPLEMENTARIO_AL_CONTRATO_PRINCIPAL_DE_EMERGENCIA_024-2014.pdf	09/09/2015
63	ASOCIACIÓN HITO 49_Acta de Recepción Única del Mantenimiento y servicio eléctrico- Cubierta en Graderío.	ACTA_DE_RECEPCION_DE_LA_ORDEN_DE_TRABAJO_#4579-2015	15/09/2015
64	ASOCIACIÓN HITO 50 y 88_Resolución No. 001-2016 referente a la Terminación Unilateral del Contrato Nro. 023-2014 para "ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE SERVICIO DE TANQUEROS EN EL PROYECTO HABITACIONAL SOCIO VIVIENDA II".	RESOLUCIÓN_No._001-2016_TERMINACIÓN_UNILATERAL_001-2016.pdf	05/09/2016
65	ASOCIACIÓN HITO 51_ Acta de Recepción Provisional de la Construcción Ducto Cajón de Hormigón Armado en Socio Vivienda 2 Etapa 1.	ACTA_RECEPCIÓN_PROVISIONAL_CONTRATO_CONSTRUCCIÓN_DUCTO_CAJON_DOBLE_DUCTO_CAJON_037-2014.pdf	20/02/2015
66	ASOCIACIÓN HITO 52_Acta de Recepción Provisional Construcción del Desarenador en Socio Vivienda I	ACTA_RECEPCIÓN_PROVISIONAL_CONTRATO_#_039-2008/10/2015	05/10/2015
67	ASOCIACIÓN HITO 53_Acta de Recepción Definitiva de los Arreglos, reparaciones y Readecuación de las viviendas desmanteladas, Socio Vivienda 2 etapa 1.	ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA_CONTRATO_#_036-2016/05/18/2015-REPARACION_DE_VIVIENDAS_DESMANTELADAS.pdf	05/18/2015
68	ASOCIACIÓN HITO 54_Construcción del "TEMPLETE PARA EL PAPA FRANCISCO I".	CONTRATO_DE_EMERGENCIA_No._012-2015__CONSTRUCCIÓN_TEMPLETE_PAPA_FRANCISCO_I.pdf	05/10/2015
69	ASOCIACIÓN HITO 55_Construcción de obras de mitigación y control de inundaciones del Proyecto Socio Vivienda 1.	CONTRATO_OBRA_DUCTO_CAJON_No.005-2013.pdf	05/10/2015
70	ASOCIACIÓN HITO 56_Construcción de Muro Perimetral de Hormigón Ciclópeo en lindero de Socio Vivienda 1.	CONTRATO_OBRA_MURO_PERIMETRAL_No.013-2013.pdf	23/10/2015
71	ASOCIACIÓN HITO 57_Servicio de custodia Total a instalaciones y operación de valvula.	ORDEN_DE_TRABAJO_#_5656.pdf	23/10/2015
72	ASOCIACIÓN HITO 58_Acta única Definitiva del Servicio de limpieza del sistema de alcantarillado de colectores, ramales, tirantes cámaras aguas servidas y aguas lluvias socio vivienda I, (Fase 1, 3, 4).	ACTA_ÚNICA_DEFINITIVA_CONTRATO_#_022-2014_LIMPIEZA_DEL_SISTEMA_DE_ALCANTARILLADO.pdf	15/10/2015
73	ASOCIACIÓN HITO 59_Acta de Recepción Definitiva del Estudio topográfico de actualización altimétrica y planimétrico del sector Socio Vivienda 2.	ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA_DE_LA_CONSULTORIA_026-11/02/2008_ESTUDIO_TOPOGRÁFICO.pdf	26/11/2008
74	ASOCIACIÓN HITO 60_Construcción de Planta de tratamiento de Socio Vivienda II.	INFORME_DEL_CONTRATO_COMPLEMENTARIO_PLANTA_DE_TRATAMIENTO_1.pdf	04/12/2015
75	ASOCIACIÓN HITO 61_Contrato complementario del contrato principal No. 012-2015 para la Construcción "TEMPLETE PARA EL PAPA FRANCISCO I.	CONTRATO_COMPLEMENTARIO_DE_EMERGENCIA_NRO.012-2015_CONSTRUCCIÓN_DEL_TEMPLETE.pdf	10/12/2015
76	ASOCIACIÓN HITO 62_Acta de Recpeccion Provisional de la Construcción de Planta de tratamiento de Socio Vivienda II.	ACTA_DE_RECEPCION_PROVISIONAL_DEL_CONTRATO_DE_EMERGENCIA_NRO.011-2015.pdf	01/12/2015
77	ASOCIACIÓN HITO 63_Acta de Recepción Definitiva de la Limpieza de Canal 86 en Socio Vivienda 2 Etapa 1.	ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA_DEL_CONTRATO_DE_EMERGENCIA_NRO.007-2015.pdf	11/12/2015
78	ASOCIACIÓN HITO 64_Acta de Recepción Provisional de la Construcción de obras de mitigación y control de inundaciones del Proyecto Socio Vivienda 1.	ACTA_DE_RECEPCION_PROVISIONAL_DEL_CONTRATO_DE_EMERGENCIA_NRO.005-2015.pdf	01/12/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
79	ASOCIACIÓN HITO 65_ Acta de Recepción Definitiva de la Construcción de obras de mitigación y control de inundaciones del Proyecto Socio Vivienda 1.	ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA_DEL_CONTRATO_DE_EMERGENCIA_NRO.005-2013	11/12/2015
80	ASOCIACIÓN HITO 66_ Acta de recepción Provisional de la Construcción de Muro Perimetral de Hormigón Ciclópeo en lindero de Socio Vivienda 1.	ACTA_RECEPCIÓN_PROVISIONAL_DEL_CONTRATO_N°_RE-EO-DPMG-013-2013_CONSTRUCCION_MURO_PERIMETRAL_DE_H°CICLOPEO.PDF	11/12/2015
81	ASOCIACIÓN HITO 67_ Acta de recepción Definitiva de la Construcción de Muro Perimetral de Hormigón Ciclópeo en lindero de Socio Vivienda 1.	ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA_DEL_CONTRATO_N°_RE-EO-DPMG-013-2013_CONSTRUCCION_MURO_PERIMETRAL_DE_H°CICLOPEO.PDF	11/12/2015
82	ASOCIACIÓN HITO 68_ Informe de terminación de obra de la Construcción de cerramientos para el Plan Habitacional Socio Vivienda 1, de las fases 1 a la 4.	INFORME_DE_TERMINACION_DE_TRABAJO_CONTRATO_DPMG-001-2013.pdf	02/10/2015
83	ASOCIACIÓN HITO 69_ Convenio de Terminación por Mutuo Acuerdo para la Construcción del Colector principal de Aguas Servidas de Socio Vivienda 2.	CONVENIO_DE_TERMINACION_POR_MUTUO_ACUERDO_30027815	30/02/2015
84	ASOCIACIÓN HITO 70_ Servicio de mantenimiento de espacios comunitarios de socio vivienda 1, que incluye parterre, cuneta, Sistema Hidrosanitario, parques y áreas verdes del plan habitacional.	CONTRATO_PARTICULAR_DE_MANTENIMIENTO_SOCIO_VIVIENDA_1_NRO.023-2015.p	10/02/2015
85	ASOCIACIÓN HITO 71_ Servicio de mantenimiento de espacios comunitarios de Socio Vivienda 2, que incluye parterre, cuneta, Sistema Hidrosanitario, parques y áreas verdes del plan habitacional.	CONTRATO_PARTICULAR_DE_MANTENIMIENTO_SOCIO_VIVIENDA_2_NRO.024-2015.p	10/02/2015
86	ASOCIACIÓN HITO 72_ Servicio De Mantenimiento Y Custodio Total De Instalaciones Hidrosanitarias.	ORDEN_DE_TRABAJO_#_5746_SERVICIO_DE_MANTENIMIENTO_Y_CUSTODIO_TOTAL_D	05/01/2016
87	ASOCIACIÓN HITO 73_ Suspensión total de la Construcción de la Línea Impulsión de Agua Potable desde la vía perimetral hasta Socio Vivienda 2 etapa 1y etapa 2.	SUSPENSION_TOTAL_CONTRATO_NRO.025-2014.pdf	05/01/2016
88	ASOCIACIÓN HITO 74: Acta de Recepción Provisional de Obra: Construcción del TEMPLATE para el Papa Francisco.	ACTA_RECEPCION_PROVISIONAL_DEL_TEMPLATE.pdf	04/02/2016
89	ASOCIACIÓN HITO 75_ Acta de Recepción Provisional de la Construcción del revestimiento con piedra de enchape y hormigón canal 86, que borde perimetralmente Socio II, Etapa I.	ACTA_RECEPCIÓN_PROVISIONAL_DEL_CONTRATO_NRO.002-2016	09/02/2016
90	ASOCIACIÓN HITO 76: Contrato General de Cotización Nro.003-2016 para la Rehabilitación de 9 Canchas multifuncionales en socio vivienda 1	CONTRATO_GENERAL_DE_COTIZACION_HEHABILITACION_DE_9_CANCHAS_NRO.003	01/02/2016
91	ASOCIACIÓN HITO 77: Contrato Particular de Cotización Nro.003-2016 para la Rehabilitación de 9 Canchas multifuncionales en socio vivienda 1	CONTRATO_PARTICULAR_DE_COTIZACION_HEHABILITACION_DE_9_CANCHAS_NRO.	01/02/2016
92	ASOCIACIÓN HITO 78_ Acta de Recepción Provisional de la Construcción de la Automatización para los dos Tanques Reservorios de Aguas Potable para el Proyecto Socio Vivienda I y II.	ACTA_RECEPCIÓN_PROVISIONAL_DEL_CONTRATO_NRO.003-2016	01/03/2016
93	ASOCIACIÓN HITO 79_ Reinicio de obra del contrato lista corta N°0011-2015 Estudio Plan de Adecuación: Urbanístico de las áreas no intervenidas en Socio Vivienda 2.	REINICIO_DE_OBRA_CONTRATO_LISTA_CORTA_N°0011-2015.PDF	02/06/2016
94	ASOCIACIÓN HITO 80_ Acta de Recepción Definitiva del contrato de emergencia Nro.011-2013_Construcción de la Planta de Tratamiento SV2	ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA_DEL_CONTRATO_CONSTRUCCION_DE_TRABAJO	01/08/2016
95	ASOCIACIÓN HITO 81_ Acta de Recepción Definitiva de Obra: Construcción de los dos tanques Reservorios 500m3 en Socio vivienda I.	ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA_CONSTRUCCION_TANQUES_RESERVOSRIOS.PI	11/08/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
96	ASOCIACIÓN HITO 82_Acta de Recepción Definitiva de Obra: Construcción de Planta de tratamiento de Socio Vivienda II.	ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA_DEL_CONTRATO_DE EMERGENCIA_NRO.011-2016	01/08/2016
97	ASOCIACIÓN HITO 83: Acta de Recepción Definitiva de Obra: Construcción del TEMPLATE para el Papa Francisco.	ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_DEL_TEMPLATE.pdf	01/08/2016
98	ASOCIACIÓN HITO 84_Acta de Recepción Definitiva de la Construcción de la Automatización para los dos Tanques Reservorios de Aguas Potable para el Proyecto Socio Vivienda I y II.	ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA_DEL_CONTRATO_NRO.033-2016	03/08/2016
99	ASOCIACIÓN HITO 85_Acta de Recepción Definitiva de Obra: Construcción del doble ducto cajón de Hormigón Armado y tubería de Aguas Servidas que interceptan el canal 86 adjunto a la planta de tratamiento en Socio Vivienda II etapa 1	ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA_CONTRATO_CONSTRUCCIÓN_DE_DOBLE_DUCTO_CAJÓN_037-2014.PDF	01/08/2016
100	ASOCIACIÓN HITO 86_Acta de Recepción Definitiva de Obra: Construcción del sistema de retención para los sedimentos que bajan de las laderas de Socio Vivivenda I.	ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA_CONTRATO_#_038-2014	01/08/2016
101	ASOCIACIÓN HITO 87_Acta de Recepción Definitiva de Obra: Construcción del desarenador e implemetación del sistema de bombeo de las Aguas Servidas.	ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA_CONTRATO_#_039-2014	01/08/2016
102	ASOCIACIÓN HITO 88_EJECUCIÓN: Resolución No. 001-2016 referente a la Terminación Unilateral del Contrato de Emergencia Nro. 023-2014	Resolución_N°001-2016_y_OFICIO_N°MIDUVI-DPMG-2016-1873-O.pdf	01/12/2016
103	ASOCIACIÓN HITO 89_CONTRATO_LCC-DPMG-0011-2015, "Estudio plan de adecuación: Urbanístico de las áreas no intervenidas en Socio Vivienda 2 y de Estudios de Ingeniería". Informe del Administrado del contrato Memorando Nro. MIDUVI-GOTG-HV-2017-0154-M	INFORME_TERMINACIÓN_DEL_CONTRATO_NRO._0011-2015 MEMORANDO_NRO.MIDUVI-GOTG-HV-2017-0154-M.pdf	2016/03/2017
104	ASOCIACIÓN HITO 90_Terminación por mutuo acuerdo del Contrato Nro. Nro.023-2015	CONVENIO_DE_TERMINACIÓN_POR_MUTUO_ACUERDO_023-2015	2016/03/2017
105	ASOCIACIÓN HITO 91_Terminación por mutuo acuerdo del Contrato Nro. Nro.024-2015	CONVENIO_DE_TERMINACIÓN_POR_MUTUO_ACUERDO_024-2015	2016/03/2017
106	ASOCIACIÓN HITO 92_Acta de Recepción Definitiva de Obra de Emergencia Nro.024-2014: Construcción del Canal de Hormigón con piedra base con enchape de taludes para el drenaje de Aguas Lluvias y Aguas Servidas	Acta_definit_machinetech_s.a..pdf	12/04/2017
107	ASOCIACIÓN HITO 93_Acta de Recepción Definitiva del Contrato de consultoría N° 002-2012 para la Fiscalización de la "Construcción de 6 Bloques Multifamiliares de 16 departamentos cada uno ubicados en la MZ 9J".	ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA_6_BLOQUES_Arq_Casero.pdf	19/04/2017
108	ASOCIACIÓN HITO 94_Regularización del Plan Master del Proyecto Socio Vivienda y rediseños urbanísticos del Proyectos Socio Vivienda I Y II ETAPA 1 ante la M.I.MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL.	MIDUVI-CZ5-M-2017-0104-O.pdf	05/06/2017
109	ASOCIACIÓN HITO 95_Contrato General de Cotización Nro.003-2016 para la Rehabilitación de 9 Canchas multifuncionales en Socio Vivienda 1	ACTA_PROVISIONAL_DEL_CONTRATO_NRO._COTO-DPMG-005-2015__REHABILITACIÓN_9_CANCHAS.pdf	16/08/2017
110	ASOCIACIÓN HITO 96_Contrato Nro. 005-2017 para La Obra De "Instalación De Cubiertas Metálicas En Los Bloques Multifamiliares En Socio Vivienda Etapa 1 En La Ciudad De Guayaquil"	CONTRATO_NRO._005-2017.pdf	05/04/2018
111	ASOCIACIÓN HITO 97_Contrato Nro. 007-2017 obra de "Servicio de limpieza del sistema de alcantarillado en Socio Vivienda 1 (Fase 1 y Fase 3)", presentado.	CONTRATO_NRO.007-2017.pdf	05/04/2018
112	ASOCIACIÓN HITO 98_Cuarto Convenio de Cooperación Interinstitucional y Transferencia de Fondos	Cuarto_Convenio_de_Cooperación_Interinstitucional_y_Transferencia_de_Fondos_entre_el...	16/04/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Compañía International Water Services (Guayaquil) Interagua C. Ltda		
113	ASOCIACIÓN HITO 99_Informe de la Administración del Contrato Nro. 005-2017 para La Obra De "Instalación De Cubiertas Metálicas En Los Bloques Multifamiliares En Socio Vivienda Etapa 1 En La Ciudad De Guayaquil".	INFORME_DE_LA_ADMINISTRACION_DEL_CONTRATO_NRO_005-2017.PDF	03/04/2018
114	Certificación de gerencia del total de villas entregadas año 2012	+SVG2_Certificacion_de_gerencia_del_total_de_villas_entregadas_2012.pdf	06/03/2013
115	DICTAMEN DE PRIORIDAD DE SENPLADES DEL PROGRAMA SOCIO VIVIENDA	SOCIO_VIVIENDA.PDF	13/03/2013
116	SOCIO VIVIENDA GUAYAQUIL II ETAPA - SENPLADES	SOCIO_VIVIENDA_II.pdf	26/03/2013
117	Vista de Socio Vivienda Guayaquil I Etapa II	Socio_Vivienda_Guayaquil_I_Etapa_II.JPG	01/03/2013

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Ayala Villegas, Maria Auxiliadora	Gerente Proyecto Socio Vivienda	Gerente Programa Socio Vivienda (MIDUVI)	maayala@miduvi.gob.ec	
Macancela Córdova, Miguel Alfredo	Técnico	Técnico	mmacancela@miduvi.gob.ec	
Sanchez Andrade, Vanessa Elizabeth	Seguimiento de procesos	Administradora de Procesos	vesanchez@miduvi.gob.ec	