

## MUELLE DE POSORJA

<b>MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA</b>
<b>INFORME DEL PROYECTO</b>

PROVINCIA	GUAYAS
CANTÓN	GUAYAQUIL
PROYECTO	MUELLE EN CAUCHICHE
No. BENEFICIARIO	POBLACION
MONTO A INVERTIRSE	\$300.000,00
COSTO DEL TERRENO	
OBJETIVO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN POSORJA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	<b>PLANET EXPORT S.A.</b>
MONTO DEL CONTRATO	\$456.943,27
MONTO DE ADICIONALES Y COMPLEMENTARIOS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	10/01/2011
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	02/02/2011
FECHA DE INICIO DE ESTUDIOS/OBRA	19/01/2011
PLAZO CONTRACTUAL	140 DIAS
PRORROGAS	
% DE AVANCE DE ESTUDIOS/OBRA	<b>5%</b>
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	08/06/2011
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA	
% DE ANTICIPO	50%
CODIGO y No. de CONTRATO	
NOMBRE DEL FISCALIZADOR	
MONTO CONTRATO DE FISCALIZACIÓN	\$36.794,05
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
OBSERVACIONES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EJECUCION DETENIDA.</li> <li>• POR DISPOSICIÓN PRESIDENCIAL, SOLO SE DESARROLLARAN 4 PITI's, PUNÁ NO SE ENCUENTRA DENTRO DE ESTA DISPOSICIÓN.</li> </ul>

Fecha de actualización: DICIEMBRE 2012