

EVALUACIÓN, DIAGNOSTICO Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE CANALES PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL DE HUAQUILLAS

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
INFORME DEL PROYECTO

PROVINCIA	EL ORO
CANTÓN	HUAQUILLAS
PROYECTO	ALCANTARILLADO PLUVIAL DE HUAQUILLAS
No. BENEFICIARIO	51545
MONTO A INVERTIRSE	\$47.000,00
COSTO DEL TERRENO	
OBJETIVO DEL CONTRATO	EVALUACIÓN, DIAGNOSTICO Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE CANALES PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL DE HUAQUILLAS
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ING. MARTHA GADBAY Y.
MONTO DEL CONTRATO	\$46.392,18
MONTO DE ADICIONALES Y COMPLEMENTARIOS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	19/08/2013
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	28/08/2013
FECHA DE INICIO DE ESTUDIOS/OBRA	28/08/2013
PLAZO CONTRACTUAL	90 DIAS
PRORROGAS	
% DE AVANCE DE ESTUDIOS/OBRA	80%
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	27/11/2013
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA	
% DE ANTICIPO	0%
CODIGO y No. de CONTRATO	
NOMBRE DEL FISCALIZADOR	
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
OBSERVACIONES	<ul style="list-style-type: none"> EN EJECUCIÓN, SE SOLICITARON RECURSOS PARA FIRMA DE CONTRATO COMPLEMENTARIO.



Fecha de actualización: DICIEMBRE 2013