

## ECOHOSTERIA CAUCHICHE PUNA



<b>MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA</b>
<b>INFORME DEL PROYECTO</b>

<b>PROVINCIA</b>	GUAYAS
<b>CANTON</b>	GUAYAQUIL
<b>PARROQUIA RURAL</b>	PUNA – RECINTO CAUCHICHE
<b>PROYECTO</b>	ECOHOSTERÍA EN CAUCHICHE
<b>NO. BENEFICIARIO</b>	POBLACION
<b>MONTO INVERTIDO O MONTO A INVERTIRSE</b>	<b>\$ 100.000,00</b>
<b>COSTO DEL TERRENO</b>	COMUNA
<b>OBJETIVO DEL CONTRATO</b>	CONSTRUCCIÓN DE ECOHOSTERÍA EN CAUCHICHE
<b>MONTO DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 100.000,00</b>
<b>MONTO DE ADICIONALES Y COMPLEMENTARIOS (COSTO + PORCENTAJE)</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO</b>	15/12/2010
<b>FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO</b>	30/12/2010
<b>FECHA DE INICIO DE OBRA</b>	30/12/2010
<b>PLAZO CONTRACTUAL</b>	120
<b>PRORROGAS</b>	
<b>% DE AVANCE DE OBRA</b>	100%
<b>FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL</b>	29/04/2011
<b>FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA</b>	
<b>% DE ANTICIPO</b>	50%
<b>CODIGO Y No. DE CONTRATO</b>	053-2010
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	<b>ING. MARIA LOOR.</b>
<b>NOMBRE DEL FISCALIZADOR</b>	
<b>MONTO CONTRATO FISCAL.</b>	
<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>	ARQ. ENRIQUE DOMENECH. (ADMINISTRADOR – MIDUVI)
<b>ACTA PROVISIONAL</b>	
<b>ACTA DEFINITIVA</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	* OBRA CULMINADA.

Fecha de actualización: Diciembre 2011.