

# ESTUDIOS SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL RIO VERDE



**MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA****INFORME DEL PROYECTO**

<b>PROVINCIA</b>	TUNGURAHUA
<b>CANTON</b>	BAÑOS
<b>PROYECTO</b>	ESTUDIOS SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL RIO VERDE
<b>NO. BENEFICIARIOS</b>	POBLACION RIO VERDE, RIO BLANCO
<b>MONTO INVERTIDO O MONTO A INVERTIRSE</b>	<b>\$85.139,88</b>
<b>COSTO DEL TERRENO</b>	MUNICIPAL
<b>OBJETIVO DEL CONTRATO</b>	CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL RIO VERDE
<b>MONTO DEL CONTRATO</b>	\$85.139,88
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO</b>	
<b>FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO</b>	12/01/2011
<b>FECHA DE INICIO DE CONSULTORIA</b>	12/01/2011
<b>PLAZO CONTRACTUAL</b>	150
<b>PRORROGAS</b>	
<b>% DE AVANCE DE ESTUDIOS</b>	100%
<b>FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL</b>	11/04/2011
<b>% DE ANTICIPO</b>	
<b>MONTO DE ANTICIPO</b>	
<b>CODIGO Y No. DE CONTRATO</b>	
<b>NOMBRE DEL CONSULTOR</b>	ING. CARLOS PAZMIÑO
<b>NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO</b>	ING. MARCO SALAZAR
<b>OBSERVACIONES</b>	ESTUDIOS CULMINADOS.

Fecha de actualización: Diciembre 2011.