

FACILIDADES DE PLAYA CAUCHICHE

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
INFORME DEL PROYECTO

PROVINCIA	GUAYAS
CANTÓN	GUAYAQUIL
PROYECTO	MUELLE EN CAUCHICHE
No. BENEFICIARIO	POBLACION
MONTO A INVERTIRSE	\$240.000,00
COSTO DEL TERRENO	
OBJETIVO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN CAUCHICHE - PUNÁ
NOMBRE DEL CONTRATISTA	KILUANI S.A.
MONTO DEL CONTRATO	\$236.309,30
MONTO DE ADICIONALES Y COMPLEMENTARIOS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	10/12/2011
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	15/12/2011
FECHA DE INICIO DE ESTUDIOS/OBRA	03/01/2012
PLAZO CONTRACTUAL	90 DIAS
PRORROGAS	
% DE AVANCE DE ESTUDIOS/OBRA	100%
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	30/04/2012
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA	15/11/2011
% DE ANTICIPO	50%
CODIGO y No. de CONTRATO	
NOMBRE DEL FISCALIZADOR	ARQ. MARIBEL GUAMÁN
MONTO CONTRATO DE FISCALIZACIÓN	\$12.190,70
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR	ARQ. LUIS ANDRADE
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
OBSERVACIONES	- CULMINADO

Fecha de actualización: NOVIEMBRE 2012