

MALECON SAN LORENZO 2ª ETAPA



MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
INFORME DEL PROYECTO

PROVINCIA	ESMERALDAS
CANTÓN	SAN LORENZO
PROYECTO	MALECÓN PARA SAN LORENZO
No. BENEFICIARIO	POBLACION
MONTO A INVERTIRSE	\$1.100.000,00
COSTO DEL TERRENO	
OBJETIVO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN MALECÓN SAN LORENZO 2º ETAPA EJES 10 AL 22
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ING. MARCO CORTEZ T.
MONTO DEL CONTRATO	\$1.077.864,80
MONTO DE ADICIONALES Y COMPLEMENTARIOS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	09/04/2010
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	22/04/2010
FECHA DE INICIO DE ESTUDIOS/OBRA	22/04/2010
PLAZO CONTRACTUAL	150 DIAS
PRORROGAS	
% DE AVANCE DE ESTUDIOS/OBRA	80%
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	20/09/2010
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA	
% DE ANTICIPO	50%
CODIGO y No. de CONTRATO	
NOMBRE DEL FISCALIZADOR	ARQ. EDSON VELEZ D
MONTO CONTRATO DE FISCALIZACIÓN	\$37.725,27
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR	ING. FRANKLIN CAISA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
OBSERVACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • EJECUCIÓN DETENIDA, POR EL NO DESALOJO DE VIVIENDAS Y COMERCIOS ENTRE EJES 10 AL 12.

Fecha de actualización: DICIEMBRE 2012