

2º PUENTE PEATONAL CANAL NATURAL PUERTO LÓPEZ

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
INFORME DEL PROYECTO

PROVINCIA	MANABI
CANTÓN	PUERTO LOPEZ
PROYECTO	2º PUENTE PEATONAL CANAL NATURAL PUERTO LÓPEZ
No. BENEFICIARIO	20451
MONTO A INVERTIRSE	\$9.500,00
COSTO DEL TERRENO	
OBJETIVO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN 2º PUENTE PEATONAL CANAL NATURAL PUERTO LÓPEZ
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ING. MILTON MARQUEZ L.
MONTO DEL CONTRATO	\$9.497,13
MONTO DE ADICIONALES Y COMPLEMENTARIOS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	
FECHA DE INICIO DE ESTUDIOS/OBRA	26/12/2012
PLAZO CONTRACTUAL	30 DIAS
PRORROGAS	
% DE AVANCE DE ESTUDIOS/OBRA	0%
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	26/01/2013
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA	
% DE ANTICIPO	50%
CODIGO y No. de CONTRATO	
NOMBRE DEL FISCALIZADOR	
MONTO CONTRATO DE FISCALIZACIÓN	
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR	ING. OSWALDO PALACIOS
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
OBSERVACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • OBRA ADJUDICADA

Fecha de actualización: DICIEMBRE 2012