

MALECON PUERTO HUALTACO



MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
INFORME DEL PROYECTO

PROVINCIA	EL ORO
CANTÓN	HUAQUILLAS
PROYECTO	MALECÓN PARA HUALTACO
No. BENEFICIARIO	POBLACION
MONTO A INVERTIRSE	\$2.210.000,00
COSTO DEL TERRENO	
OBJETIVO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN MALECÓN PUERTO HUALTACO 2ª ETAPA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO PUERTO HUALTACO
MONTO DEL CONTRATO	\$2.205.939,09
MONTO DE ADICIONALES Y COMPLEMENTARIOS	\$694.000,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	18/08/2010
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	23/08/2010
FECHA DE INICIO DE ESTUDIOS/OBRA	23/08/2010
PLAZO CONTRACTUAL	300 DIAS
PRORROGAS	
% DE AVANCE DE ESTUDIOS/OBRA	100%
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	21/06/2011
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA	15/01/2013
% DE ANTICIPO	50%
CODIGO y No. de CONTRATO	
NOMBRE DEL FISCALIZADOR	ING. SERVIO LOAYZA
MONTO CONTRATO DE FISCALIZACIÓN	\$85.918,94
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR	ING. ALFREDO ROMERO
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
OBSERVACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • OBRA CULMINADA

Fecha de actualización: DICIEMBRE 2013

