


ACERAS, BORDILLOS Y ADOQUINAMIENTO VIA CAUCHICHE PUNA



MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
INFORME DEL PROYECTO

PROVINCIA	GUAYAS
CANTON	GUAYAQUIL
PARROQUIA RURAL	PUNA – RECINTO CAUCHICHE
PROYECTO	ACERAS, BORDILLOS Y ADOQUINAMIENTO VÍA CAUCHICHE
NO. BENEFICIARIO	POBLACION
MONTO INVERTIDO O MONTO A INVERTIRSE	\$ 278.314,03
COSTO DEL TERRENO	COMUNA
OBJETIVO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS Y ADOQUINAMIENTO VÍA CAUCHICHE
MONTO DEL CONTRATO	\$ 273.349,31
MONTO DE ADICIONALES Y COMPLEMENTARIOS (COSTO + PORCENTAJE)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	14/12/2010
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	30/12/2010
FECHA DE INICIO DE OBRA	30/12/2010
PLAZO CONTRACTUAL	120
PRORROGAS	
% DE AVANCE DE OBRA	100%
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	29/04/2011
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA	
% DE ANTICIPO	50%
CODIGO Y No. DE CONTRATO	CO-SC-G-006-2010
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ING. FAUSTO MALLA OVACO.
NOMBRE DEL FISCALIZADOR	ING. JULIO CESAR CORONEL (MIDUVI)
MONTO CONTRATO FISCAL.	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ARQ. MARTHA REYES. (ADMINISTRADOR-MIDUVI)
ACTA PROVISIONAL	
ACTA DEFINITIVA	
OBSERVACIONES	 OBRA CULMINADA

Fecha de actualización: Diciembre 2011.