

ESTUDIOS Y DISEÑOS PUENTE LIMONES CANCHIMALERO



MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA**INFORME DEL PROYECTO**

PROVINCIA	ESMERALDAS
CANTON	ELOY ALFARO
PROYECTO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PUENTE LIMONES CANCHIMALERO
NO. BENEFICIARIO	6.906 Hbts.
MONTO INVERTIDO O MONTO A INVERTIRSE	\$80.000,00
COSTO DEL TERRENO	MUNICIPAL
OBJETIVO DEL CONTRATO	CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PUENTE LIMONES CANCHIMALERO
MONTO DEL CONTRATO	\$79.764,47
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	16/12/2010
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	27/12/2010
FECHA DE INICIO DE CONSULTORIA	
PLAZO CONTRACTUAL	70
PRORROGAS	
% DE AVANCE DE ESTUDIOS	100%
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	07/03/2011
% DE ANTICIPO	70%
MONTO DE ANTICIPO	\$55.835,13
CODIGO Y No. DE CONTRATO	
NOMBRE DEL CONSULTOR	ING. JORGE CAPELO BRITO
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	ING. FRANKLIN CAISA
OBSERVACIONES	<ul style="list-style-type: none">• ESTUDIOS CULMINADOS

Fecha de actualización: Diciembre 2011.