

CONSTRUCCION DE 42 VIVIENDAS COMUNA BELLAVISTA



MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
INFORME DEL PROYECTO

PROVINCIA	GUAYAS
CANTON	GUAYAQUIL
PARROQUIA RURAL	PUNA - RECINTO BELLAVISTA
PROYECTO	42 VIVENDAS EN BELLAVISTA
NO. BENEFICIARIO	POBLACION
MONTO INVERTIDO O MONTO A INVERTIRSE	\$ 210.000,00
COSTO DEL TERRENO	COMUNA
OBJETIVO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE 42 VIVENDAS BELLAVISTA
MONTO DEL CONTRATO	\$ 206.885,70
MONTO DE ADICIONALES Y COMPLEMENTARIOS (COSTO + PORCENTAJE)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	23/12/2010
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	
FECHA DE INICIO DE OBRA	21/04/2011
PLAZO CONTRACTUAL	120
PRORROGAS	
% DE AVANCE DE OBRA	100%
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	19/08/2011
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA	
% DE ANTICIPO	50%
CODIGO Y No. DE CONTRATO	054-2010
NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	DUDCOMZA S.A.
NOMBRE DEL FISCALIZADOR	
MONTO CONTRATO FISCAL.	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ARQ. ENRIQUE DOMENECH. (ADMINISTRADOR – MIDUVI)
ACTA PROVISIONAL	
ACTA DEFINITIVA	
OBSERVACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • OBRA CULMINADA

Fecha de actualización: Diciembre 2011.