

MIDUVI - Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
Subsecretaría de Vivienda
Dirección de Gestión y Ejecución de Vivienda

PROYECTO: K010 IE-CPT-MIDUVI-Proyecto de Vivienda Casa Para Todos

Líder del Proyecto:	Vasco Ramón, Evelyn Patricia (epvasco@miduvi.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Larrea Eguiguren, Alejandra Lucia	Programas Relacionados:	IE CPT CASA PARA TODOS
Titular:	Aguilera Jaramillo, Maria Gabriela	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	185500000.0000.383651	TIR:	12.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	5,993.62
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	893,516,568.24
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2019 - 31/12/2028
Fecha de última actualización:	08/06/2020	Fecha de Fin Base:	31/12/2028
Modificado por:	Chiriboga Aguirre, Leonardo Gabriel	Fecha del siguiente Hito:	30/06/2020

DATOS GENERALES

Descripción

El presente proyecto busca mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria mediante acciones estratégicas para facilitar la entrega de una vivienda adecuada, digna, en un entorno seguro que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y saneamiento, calidad ambiental y recreación, a los núcleos familiares ecuatorianos que la necesiten, e incidir cualitativamente en la configuración del país, conscientes que una política urbana sostenible, no puede desarrollarse únicamente a través del incremento del stock habitacional, sino que requiere estrategias y acciones sobre el tejido de la ciudad construida.

Facilitar el acceso a la vivienda de interés social, digna y adecuada, a las /los ciudadanas/os ecuatorianos, en énfasis en la población en pobreza y vulnerabilidad; así como en los núcleos familiares de menores ingresos económicos que presentan necesidad de vivienda propia; asegurando un hábitat seguro e inclusivo.

Beneficios Cualitativos

La población objetivo son aproximadamente 883.600 personas en pobreza, extrema pobreza, vulnerables y con capacidad de pago y de acceso al crédito hipotecario que habitarán en 220.900 viviendas en condiciones adecuadas y que cumplen con los requisitos de elegibilidad del Proyecto en sus diferentes modalidades, en zonas rurales y urbanas, de acuerdo a la normativa establecida por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Tipo de Beneficiario

Acciones oportunas para la construcción y entrega de proyectos de vivienda de interés social a la ciudadanía del Proyecto Casa para Todos.


Restricciones

TIEMPO: Retraso en la entrega de subsidios para aquellos proyectos que lo necesiten.
 RECURSOS: La no asignación de recursos causaría retrasos en la ejecución del proyecto

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 14.34 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2019 Fecha de Fin: 31/12/2028

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2020	Avance programado acumulado											
	49 %	52 %	58 %	61 %	64 %	70 %	73 %	76 %	82 %	85 %	88 %	100 %
	Avance real acumulado											
	49 %	52 %	58 %	61 %	64 %							
	Estado											
	●	●	●	●	●							

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MAYO 2020</p> <p>HITO 23 EJECUCIÓN: Seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto, establecida</p> <p>HITO 23 EJECUCIÓN: Seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto, establecida</p> <p>Respecto a las Viviendas de Interés Social del Segmento 1, se solicitó mediante Oficio Nro. MIDUVI-MIDUVI-2020-0166-O de fecha 08 de abril de 2020 el aval para la suscripción del convenio específico entre MIDUVI y EP Casa Para Todos que permita la ejecución de Viviendas de Interés Social del Segmento 1A. Adicionalmente, se solicitó el aval para la suscripción del convenio específico entre MIDUVI y EP Casa Para Todos que permita la ejecución de Viviendas de Interés Social del Segmento 1B; sin embargo, no se tiene respuesta por parte del MEF hasta el 31 de mayo</p> <p>El 11 de mayo de 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas procedió a transferir los recursos provenientes de la Corporación Financiera Nacional (USD 70 millones) al Fideicomiso Proyecto Emblemático de Vivienda Casa Para Todos.</p> <p>Al mismo tiempo, el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Comprobantes Únicos de Registro Nro. 167 y 168 del 13 de mayo de 2020, se realizó la reducción de USD 16.049.719,27; de los cuales USD 9.049.719,27 corresponden a fuente de financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo. Esta reducción afecta la ejecución de convenios actuales y futuros de los convenios con la Empresa Pública Casa Para Todos para la ejecución de este segmento de vivienda de interés social.</p> <p>Debido al estado de excepción establecido mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID - 19 por parte de la Organización Mundial de la Salud; la ejecución de contratos por parte de las EP Casa Para Todos y Ecuador Estratégico se encuentran suspendidas, por lo que se está trabajando en una actualización del cronograma de ejecución por parte de las empresas públicas.</p> <p>Respecto a las viviendas de interés social con subvención parcial del Estado, se está trabajando en la reforma del Acuerdo 006-20: "Reglamento para la Selección de beneficiarios con modalidad de crédito hipotecario con subsidio inicial y tasa de interés preferencial", en coordinación con la Subsecretaría de Vivienda, Gerencia de Vivienda Rural y Urbano Marginal y Dirección de Regulación de Vivienda. Adicionalmente, se está trabajando con la Subsecretaría de Vivienda y</p>	Vasco Ramón, Evelyn Patricia	04/06/2020 - 04:33 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>otras áreas del Ministerio en la generación de instrumentos e insumos para la operativización de los procesos técnicos que pongan en marcha la entrega del subsidio inicial.</p> <p>Por otra parte, la Subsecretaría de Vivienda, se encuentra en proceso de revisión y registro de proyectos habitacionales del segmento 2, de forma que pueda generarse la oferta habitacional que permita el acceso a los subsidios. También, a partir del 09 de marzo de 2020, se suscribió la escritura de constitución del Fideicomiso de transferencia de subsidios Segmento 2B.</p> <p>Finalmente, al 31 de mayo de 2020, las instituciones financieras participantes en el fideicomiso del proyecto emblemático, han colocado 2.872 operaciones de crédito de vivienda VIS y VIP con tasa preferencial, de lo cual el 95% corresponde a viviendas de interés social (VIS) y el 5% son viviendas de interés público (VIP). Se mantiene los montos reportados en el mes anterior, debido a que las IFIs no han reportado colocación de operaciones de crédito debido al estado de excepción establecido mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID - 19 por parte de la Organización Mundial de la Salud.</p>		
<p>ABRIL 2020 HITO 22 EJECUCIÓN: Seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto, establecida</p> <p>Se solicitó la transferencia de recursos provenientes de la Corporación Financiera Nacional (USD 70 millones) al Fideicomiso Proyecto Emblemático de Vivienda Casa Para Todos. Hasta el 30 de abril, el Ministerio de Economía y Finanzas no ha transferido los recursos al fideicomiso.</p> <p>Respecto a las Viviendas de Interés Social del Segmento 1, se solicitó mediante Oficio Nro. MIDUVI-MIDUVI-2020-0166-O de fecha 08 de abril de 2020 el aval para la suscripción del convenio específico entre MIDUVI y EP Casa Para Todos que permita la ejecución de Viviendas de Interés Social del Segmento 1A, sin embargo, no se tiene respuesta por parte del MEF hasta el 30 de abril.</p> <p>Debido al estado de excepción establecido mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID - 19 por parte de la Organización Mundial de la Salud; la ejecución de contratos por parte de las EP Casa Para Todos y Ecuador Estratégico se encuentran suspendidas, por lo que se está trabajando en una actualización del cronograma de ejecución.</p> <p>Respecto a las viviendas de interés social con subvención parcial del Estado, se está trabajando en la reforma del Acuerdo 006-20: "Reglamento para la Selección de beneficiarios con modalidad de crédito hipotecario con subsidio inicial y tasa de interés preferencial", en coordinación con la Subsecretaría de Vivienda, Gerencia de Vivienda Rural y Urbano Marginal y Dirección de Regulación de Vivienda. Adicionalmente, se está trabajando con la Subsecretaría de Vivienda y otras áreas del Ministerio en la generación de instrumentos e insumos para la operativización de los procesos técnicos que pongan en marcha la entrega del subsidio inicial.</p> <p>Por otra parte, la Subsecretaría de Vivienda, se encuentra en proceso de revisión y registro de proyectos habitacionales del segmento 2, de forma que pueda generarse la oferta habitacional que permita el acceso a los subsidios. Hasta la presente fecha, se cuenta con un registro de 38.800 personas interesadas en el segmento 2B.</p> <p>Finalmente, al 30 de abril de 2020, las instituciones financieras participantes en el fideicomiso del proyecto emblemático, han colocado 2.872 operaciones de crédito de vivienda VIS y VIP con tasa preferencial, de lo cual el 95% corresponde a viviendas de interés social (VIS) y el 5% son viviendas de interés público (VIP). Se mantiene los montos reportados en el mes anterior, debido a que las IFIs no colocaron operaciones de crédito debido al estado de excepción establecido mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID - 19 por parte de la Organización Mundial de la Salud.</p>	<p>Vasco Ramón, Evelyn Patricia</p>	<p>06/05/2020 - 08:41 AM</p>
<p>HITO 20 EJECUCIÓN: Seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto, establecida</p> <p>Respecto al segmento 1: En virtud de los convenios suscritos con la empresa pública casa para todos se ha transferido por parte del MIDUVI, un total de USD 75.9 MM. Hasta el 15 de marzo de 2020, la Empresa Pública Casa Para Todos ha suscrito 74 contratos "Ingeniería, Procura y Construcción" para la ejecución de 3.217 viviendas en 23 Provincias, con un monto de USD \$ 52.708.556,52 (incluido IVA).</p> <p>Las viviendas en ejecución por la Empresa Pública Casa Para Todos, presenta un avance de obra promedio de 83,62%; 37 contratos presentan un avance de obra superior al 70%.</p>	<p>Vasco Ramón, Evelyn Patricia</p>	<p>15/04/2020 - 08:03 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Hasta el 31 de marzo de 2020, se cuenta con 1.091 viviendas de interés social terminadas y que han iniciado el proceso de recepción provisional de obra, lo que permite que más familias dispongan de una vivienda digna y segura.</p> <p>Con respecto al convenio suscrito con la empresa pública Ecuador Estratégico, se encuentran contratadas 3.249 viviendas en terreno urbanizado por el estado (urbanizaciones).</p> <p>Respecto al segmento 2: Con fecha 09 de marzo de 2020, se suscribió, la escritura de constitución del "Fideicomiso de Transferencia de Subsidios Segmento Dos B", comparecieron para el efecto la Corporación Financiera Nacional CFN B.P., en calidad de fiduciaria; y por otra parte el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI, en calidad de constituyente, financiado con recursos fiscales.</p> <p>En el mes de febrero se expidió el acuerdo ministerial 006-20, que contiene el reglamento para la selección de beneficiarios de viviendas de interés social con modalidad de crédito hipotecario, subsidio inicial del estado y tasa de interés preferencial.</p> <p>Además, se solicitó la asignación de recursos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por el monto de USD 22 millones para la entrega del subsidio inicial para la ejecución de viviendas de interés social (VIS), con subvención parcial del Estado; mismos que fueron asignados al MIDUVI el 14 de febrero de 2020. en el mencionado segmento se planifican 13.499 viviendas.</p> <p>Finalmente el segmento 3 y 4: Al 31 de marzo de 2020, las instituciones financieras participantes en el fideicomiso del proyecto emblemático, han colocado 2.872 operaciones de crédito de vivienda VIS y VIP con tasa preferencial, de lo cual el 95% corresponde a viviendas de interés social (VIS) y el 5% son viviendas de interés público (VIP).</p>		
<p>FEBRERO 2020 HITO 19 EJECUCIÓN: Seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto, establecida</p> <p>Se solicitó la transferencia de recursos provenientes de la emisión del Bono Social y de la Corporación Financiera Nacional (USD 400 millones y USD 70 millones respectivamente) a los Fideicomisos Inversión Hipotecaria 1 y Fideicomiso Proyecto Emblemático de Vivienda Casa Para Todos. Hasta el 28 de febrero, únicamente se ha transferido por parte del Ministerio de Economía y Finanzas los USD 400 millones provenientes de la emisión del Bono Social.</p> <p>Respecto a las Viviendas de Interés Social del Segmento 1, la ejecución de los convenios específicos suscritos con la Empresa Pública Casa Para Todos para viviendas de interés social con subvención total del Estado en terreno propio del beneficiario; al 14 de febrero de 2020 (información reportada por la EP Casa Para Todos) se tienen 2.282 viviendas en ejecución y 89 viviendas aún no se inician el proceso de ejecución.</p> <p>Por otra parte, el Ministerio de Economía y Finanzas transfirió a la EP Casa Para Todos USD. 25,09 millones, lo que viabilizará la construcción de 1.423 viviendas de interés social del segmento 1, financiadas con recursos AFD; encontrándose pendiente la transferencia por parte del Ministerio de Economía y Finanzas USD. 3.44 millones (provenientes de recursos fiscales y libre disponibilidad).</p> <p>Respecto a las viviendas de interés social con subvención parcial del Estado, el 04 de febrero de 2020, se expidió el Acuerdo Ministerial 006-20, que contiene el "Reglamento para la selección de beneficiarios de viviendas de interés social con modalidad de crédito hipotecario con subsidio inicial del Estado y tasa de interés preferencial".</p> <p>Además, se solicitó la asignación de recursos por el monto de USD 22,99 millones para la entrega del subsidio inicial para la ejecución de viviendas de interés social con subvención parcial del Estado; mismos que fueron asignados al MIDUVI durante el mes de febrero; y se inició el proceso para la contratación del respectivo Fideicomiso.</p> <p>Finalmente, al 28 de febrero de 2020, las IFI's participantes en el Proyecto Emblemático de Vivienda Casa para Todos, han colocado 2.777 operaciones de crédito de vivienda VIS y VIP con tasa preferencial y el monto total asciende a USD 158.62 MM, de lo cual el 96% (en número de operaciones de crédito) corresponde a viviendas de interés social (VIS) y el 4% son viviendas de interés público (VIP).</p>	<p>Vasco Ramón, Evelyn Patricia</p>	<p>12/03/2020 - 11:50 AM</p>
<p>ENERO 2020 HITO 17 EJECUCIÓN: Seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto, establecida</p> <p>El proyecto de inversión contó con un presupuesto inicial de USD 290 millones para el año 2020. De este monto, USD 140 millones no cuentan con una fuente de financiamiento identificada</p>	<p>Vasco Ramón, Evelyn Patricia</p>	<p>12/03/2020 - 11:50 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>(organismo 9999 y correlativo 9999). Por lo que, se realizó la distribución de los recursos disponibles para las actividades prioritarias del proyecto; adicionalmente se solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas la asignación de fuente de financiamiento para los USD 140 millones antes señalados.</p> <p>Por otra parte, se solicitó el incremento al techo presupuestario del proyecto de inversión por un monto de USD 470 millones. Estos recursos provienen de la Corporación Andina de Fomento - CAF (USD 70 millones) y de la emisión de bono social con garantía BID (USD 400 millones); y serán destinados para vivienda de interés social con subvención parcial del Estado, viviendas de interés social con tasa de interés preferencial y viviendas de interés público con tasa de interés preferencial.</p> <p>Respecto a las Viviendas de Interés Social del Segmento 1, la ejecución de los convenios específicos suscritos con la Empresa Pública Casa Para Todos para viviendas de interés social con subvención total del Estado en terreno propio del beneficiario; al 31 de enero de 2020 se tienen 2.266 viviendas en ejecución y 97 viviendas aún no se inician el proceso de ejecución.</p> <p>Adicionalmente, se realizaron las gestiones correspondientes en el sistema eSIGEF para realizar la reclasificación de las cuentas por pagar a la EP CPT por USD. 25,09 millones (provenientes de AFD) y USD. 3.44 millones (provenientes de recursos fiscales y libre disponibilidad). Estos recursos, hasta el 31 de enero no se encuentran transferidos a la EP Casa Para Todos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.</p> <p>Respecto a las viviendas de interés social con subvención parcial del Estado, se encuentra elaborando el "Reglamento para la selección de beneficiarios de viviendas de interés social con modalidad de crédito hipotecario con subsidio inicial del Estado y tasa de interés preferencial", en coordinación con las distintas áreas de la institución.</p> <p>Finalmente, al 31 de enero de 2020, las IFI's participantes en el Proyecto Emblemático de Vivienda Casa para Todos, han colocado 2.582 operaciones de crédito de vivienda VIS y VIP con tasa preferencial y el monto total asciende a USD 147.9MM, de lo cual el 96% (en número de operaciones de crédito) corresponde a viviendas de interés social (VIS) y el 4% son viviendas de interés público (VIP). A nivel nacional la colocación de créditos hipotecarios VIS y VIP, se encuentra concentrado en un 72% en 4 provincias principalmente: Pichincha 28%, Guayas 24%, Imbabura 13% y Manabí 7%; la diferencia 28% se encuentra distribuido en diferentes provincias que no tienen mayor representatividad.</p>		
<p>DICIEMBRE 2019 HITO 15 EJECUCIÓN: SEGUIMIENTO PORCENTAJE DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL (VIS), EN EJECUCIÓN</p> <p>El Ministerio de Economía y Finanzas realizó recortes de presupuesto, lo que afectó la ejecución de contratos de adquisición de bienes y servicios, transferencia de recursos a las empresas públicas Casa Para Todo y Ecuador Estratégico Se precedieron con solicitudes de avals y certificaciones presupuestarias para iniciar procesos precontractuales en las áreas administrativas, talento humano y auditorías de créditos.</p> <p>Por otra parte, se realizó la transferencia de recursos desde el Fideicomiso Proyecto Emblemático de Vivienda Casa Para Todos a la Mutualista Azuay el monto de USD. 3.645.000,00 para desembolsar 135 operaciones de crédito de vivienda de interés social y público.</p> <p>Además, para la ejecución de viviendas de interés social con subvención total del Estado en terreno urbanizado, la EEEP suscribió 3 contratos por un monto total de USD. 42.423.750,00.</p> <p>Se constituyó el fideicomiso mercantil para la ejecución de viviendas de interés social para los segmentos 2, 3 y 4; con recursos provenientes de la emisión de bonos sociales por parte del Estado ecuatoriano; y, se obtuvo la autorización para la constitución de un fideicomiso para la entrega de la subvención por parte del Estado para el segmento 2b.</p> <p>Se realizó la transferencia de recursos a la Empresa Casa Para Todos EP por el monto de USD 25.092.055,38, correspondiente a recursos AFD Segmento 1A de los convenios específicos 004-19 y 007-19; así como los recursos para IVA y Fiscalización de obra..</p> <p>Finalmente, se solicitó el incremento al techo presupuestario para recibir y transferir, al Fideicomiso Proyecto Emblemático de Vivienda Casa Para Todos, el monto de USD 70.000.000,00 provenientes de la CAF; sin embargo, se recibió la autorización del MEF el 24 de diciembre y esto impidió el devengo de dichos recursos por los tiempos de apertura del sistema eSIGEF por parte del MEF.</p>	<p>Vasco Ramón, Evelyn Patricia</p>	<p>04/01/2020 - 04:39 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>NOVIEMBRE 2019</p> <p>HITO 14 EJECUCIÓN: Seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto establecido</p> <p>Se precedieron con solicitudes de avales y certificaciones presupuestarias para iniciar procesos precontractuales en las áreas administrativas y talento humano, así como las necesarias para cumplir con el ROP del BID.</p> <p>Se inició el proceso de ejecución de la 3ra y 4ta Fase del proyecto a contratistas para la construcción viviendas de interés social en terreno propio del beneficiario, 100% subsidiadas por el estado ecuatoriano. La ejecución se realiza a través de la Empresa Pública Casa Para Todos. Además, se inició el llamado a expresiones de interés para las contrataciones de las fases 5 y 6.</p> <p>Adicionalmente, se realizó la suscripción del contrato de constitución del Fideicomiso Inversión Hipotecaria 1, cuyo objeto y finalidad es invertir los recursos en valores de contenido crediticio emitidos por los fideicomisos de titularización, como consecuencia de los procesos de titularización de cartera para el financiamiento de vivienda de interés social o público, de acuerdo a las condiciones establecidas en la regulación dictada por la junta y en el presente contrato.</p> <p>Finalmente, se solicitaron las transferencias de recursos con fuente: fiscal, crédito externo y colocación externa; para la ejecución de las Viviendas de Interés Social del Segmento 1A, a través de los convenios 004 y 007 con la Empresa Pública Casa Para Todos.</p>	<p>Valencia Bonilla, Iván Alejandro</p>	<p>10/12/2019 - 04:19 PM</p>
<p>OCTUBRE 2019</p> <p>HITO 10 EJECUCIÓN: Seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto establecido</p> <p>Se precedieron con solicitudes de avales y certificaciones presupuestarias para iniciar procesos precontractuales en las áreas administrativas, Talento humano y de tecnologías, así como las necesarias para cumplir con el ROP del BID.</p> <p>Se inició el proceso de adjudicación de la 3ra y 4ta Fase del proyecto a contratistas para la construcción viviendas de interés social en terreno propio del beneficiario, 100% subsidiadas por el estado ecuatoriano. Esta adjudicación se realizó a través de la Empresa Pública Casa Para Todos.</p> <p>Adicionalmente, se informó a la Mutualista Azuay que se realizará la transferencia de USD 3,6 millones de dólares para la compensación de la tasa preferencial de créditos hipotecarios para el segmento 3.</p> <p>Finalmente, se realizaron las modificaciones a los convenios 004 y 007 con la Empresa Pública Casa Para Todos, y se gestiona la modificación del convenio 003 con EEEP.</p>	<p>Valencia Bonilla, Iván Alejandro</p>	<p>12/11/2019 - 01:19 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2019</p> <p>HITO 9 EJECUCIÓN: Seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto establecido</p> <p>Se precedieron con solicitudes de avales y certificaciones presupuestarias para iniciar procesos precontractuales en las áreas administrativas, Talento humano y de tecnologías.</p> <p>Se inició el proceso de adjudicación de la 2da Fase del proyecto a contratistas para la construcción viviendas de interés social en terreno propio del beneficiario, 100% subsidiadas por el estado ecuatoriano. Esta adjudicación se realizó a través de la Empresa Pública Casa Para Todos.</p> <p>Adicionalmente, se realizó la transferencia de USD 20 millones de dólares a instituciones del sistema financiero nacional (Bco. del Pacífico) para la compensación de la tasa preferencial de créditos hipotecarios para el segmento 3.</p> <p>Finalmente, se continúa con el proceso de revisión de los convenios específicos de cooperación interinstitucional firmados con las Empresas Públicas, una vez que se tiene la confirmación de recursos por parte de la Agencia Francesa de Desarrollo AFD para la ejecución de cada uno de los componentes del proyecto de inversión. Como resultado se encuentra en proceso de modificación el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Empresa Pública "Casa Para Todos" No. 007-19 de 21 de junio de 2019.</p>	<p>Valencia Bonilla, Iván Alejandro</p>	<p>03/10/2019 - 12:43 PM</p>
<p>AGOSTO 2019</p> <p>HITO 9 EJECUCIÓN: Seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto establecido</p>	<p>Valencia Bonilla, Iván Alejandro</p>	<p>23/09/2019 - 08:44 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se precedieron con solicitudes de avales y certificaciones presupuestarias para iniciar procesos precontractuales en las áreas administrativas, comunicacional y de tecnologías.</p> <p>Se inició el proceso de adjudicación de la 1ra Fase del proyecto a contratistas para la construcción viviendas de interés social en terreno propio del beneficiario, 100% subsidiadas por el estado ecuatoriano. Esta adjudicación se realizó a través de la Empresa Pública Casa Para Todos.</p> <p>Adicionalmente, se realizó la transferencia de USD. 39.5 millones de dólares a instituciones del sistema financiero nacional (Bco. Pichincha, Mutualista Pichincha) para la compensación de la tasa preferencial de créditos hipotecarios para el segmento 3.</p> <p>Finalmente, se inició el proceso de revisión de los convenios específicos de cooperación interinstitucional firmados con las Empresas Públicas, una vez que el Ministerio de Economía y Finanzas solicitó gestionar el cambio de la identificación de las fuentes de financiamiento de los mismos. Como resultado se generó el Convenio Modificatorio Nro. 004 al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Empresa Pública "Casa Para Todos" No. 004-19 de 30 de Mayo de 2019.</p>		
<p>JULIO 2019 HITO 8 EJECUCIÓN: Seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto establecido</p> <p>Se gestionó la transferencia de recursos para la ejecución de los convenios específicos con la Empresa Pública Casa para Todos y Ecuador Estratégico E.P.. Sin embargo, debido a la falta de disponibilidad de caja por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, únicamente se ha transferido los recursos provenientes de fuente 201 y 001.</p> <p>Adicionalmente, se precedieron con solicitudes de avales y certificaciones presupuestarias para iniciar procesos precontractuales en las áreas administrativas, comunicacional y de tecnologías. Finalmente, se inició el proceso de revisión de los convenios específicos de cooperación interinstitucional firmados con las Empresas Públicas, una vez que el Ministerio de Economía y Finanzas solicitó gestionar el cambio de la identificación de las fuentes de financiamiento de los mismos.</p>	Valencia Bonilla, Iván Alejandro	05/09/2019 - 04:24 PM
<p>JUNIO 2019</p> <p>HITO 6 EJECUCIÓN: Seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto establecido</p> <p>Se procedió a firmar el convenio específico con la Empresa Pública Casa para Todos, con el objetivo de transferir recursos para la construcción de Viviendas de Interés Social previstas en el Segmento 1B.</p> <p>Se gestionó la transferencia de recursos para la ejecución de los convenios específicos con la Empresa Pública Casa para Todos y Ecuador Estratégico E.P.. Sin embargo, debido a la falta de disponibilidad de caja por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, únicamente se ha transferido los recursos provenientes de fuente 201 y 001.</p> <p>Adicionalmente, se precedieron con solicitudes de avales y certificaciones presupuestarias para iniciar procesos precontractuales en las áreas administrativas, comunicación y de tecnologías.</p>	Valencia Bonilla, Iván Alejandro	03/07/2019 - 02:32 PM
<p>MAYO 2019</p> <p>HITO 5 EJECUCIÓN: Seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto establecido</p> <p>Se procedió a firmar los convenios específicos con las Empresas Públicas Ecuador Estratégico y Casa para Todos, con el objetivo de transferir recursos para la construcción de Viviendas de Interés Social previstas en el Segmento 1A y 1B.</p> <p>Se gestionó la transferencia de recursos para el Fideicomiso de administración e inversión denominado "PROYECTO EMBLEMÁTICO DE VIVIENDA CASA PARA TODOS" entre el MIDUVI y la Corporación Financiera Nacional - CFN.</p> <p>Adicionalmente, se precedieron con solicitudes de avales y certificaciones presupuestarias para iniciar procesos precontractuales en las áreas administrativas y de tecnologías.</p>	Valencia Bonilla, Iván Alejandro	05/06/2019 - 03:44 PM
<p>MAYO: 2019</p> <p>En referencia al Memorando Nro. MIDUVI-SV-2019-0247-M de 13 de marzo de 2019, en el que la Subsecretaría de Vivienda indica que "la Gerencia del Proyecto Emblemático de Vivienda Casa para Todos, es responsable sobre la validez técnica o jurídica de los procesos precontractuales, contractuales, ejecución y de gestión, en el uso de recursos en cumplimiento de la normativa legal vigente previa contratación; así como, del seguimiento, cumplimiento de metas, establecidas en la formulación del proyecto a su cargo.</p> <p>Razón por la cual me permito solicitar que: el reporte de GPR, LOTAIP y demás reportes de las gestiones administrativas del proyecto de inversión "Casa Para Todos" se reporten y sean</p>	Ojeda Cañar, Verónica Isabel	17/05/2019 - 02:41 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>responsabilidad de la Gerencia del Proyecto de Vivienda Casa para Todos; pues, como es de su conocimiento, en enero del 2019 esta responsabilidad fue delegada a la Dirección de Gestión y Ejecución de Vivienda y que al momento ya no le corresponde"</p> <p>Mediante Memorando Nro.DSPPP-2019-0309-M de 27 de marzo de 2019, la Dirección de Seguimiento envía la ficha Factor Crítico de Éxito -FCE8 (Gestión de Proyectos, Procesos y Servicios) correspondiente al Proyecto Casa para Todos, para que se remite está en formato Word a fin de que se realice la actualización de la información respecto a los ítems de Hitos, fechas comprometidas, entregables principales y riesgos, así como los datos de las personas responsables del proceso.</p> <p>Mediante Memorando Nro. MIDUVI-PEV-2019-0091-M de 06 de mayo de 2019, la Gerencia Proyecto Emblemático "Casa para Todos" remite las fichas FCE8 y FCE9, para actualizar en la herramienta GPR. Con estos antecedentes la Dirección de seguimiento procede actualizar la información de acuerdo a las fichas remitidas así también adjuntos archivos anexos.</p>		
<p>ENERO-MARZO:2019</p> <p>De acuerdo a Memorando Nro. MIDUVI-PEV-2019-0027-M, 29-03-2019, y acta de reunión del 03-04-2019; se indicaron las directrices a la Gerencia de como se va a proceder con las FCE-8 Y FCE-9; dentro de la herramienta GPR</p>	Ojeda Cañar, Verónica Isabel	05/04/2019 - 03:46 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>2- NACIONAL. * General. La no asignación de recursos CAUSARÍA retrasos en la entrega de subsidios para los proyectos de interés social.</p>	03/02/2020	Evelyn Patricia Vasco Ramón	30 %	60	18	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto establecido	9-Entregables Formales	30/04/2019		30/04/2019		Sí	5.0
2	EJECUCIÓN: Emisión de la normativa y reglamentos, realizada	9-Entregables Formales	30/04/2019		30/04/2019		Sí	6.0
3	PLANEACIÓN: Acta de constitución actualizada, aprobada	4-Inicio de Trabajo	30/04/2019		30/04/2019		Sí	5.0
4	PLANEACIÓN: Acta de constitución aprobada.	9-Entregables Formales	30/04/2019		30/04/2019		Sí	1.0
5	EJECUCIÓN: Seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto establecido	9-Entregables Formales	31/05/2019		31/05/2019		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
6	EJECUCIÓN: Seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto establecido	9-Entregables Formales	28/06/2019		28/06/2019		Sí	5.0
7	EJECUCIÓN: Seguimiento porcentaje de viviendas de interés social(VIS), en ejecución	9-Entregables Formales	28/06/2019		28/06/2019		Sí	1.0
8	EJECUCIÓN: Seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto establecido	9-Entregables Formales	31/07/2019		31/07/2019		Sí	1.0
9	EJECUCIÓN: Seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto establecido	9-Entregables Formales	30/08/2019		30/08/2019		Sí	1.0
10	EJECUCIÓN: Seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto establecido	9-Entregables Formales	30/09/2019		30/09/2019		Sí	1.0
11	EJECUCIÓN: Seguimiento al Porcentaje de vivienda de interés social (VIS), en ejecución	9-Entregables Formales	30/09/2019		30/09/2019		Sí	5.0
12	EJECUCIÓN: Seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto establecido	9-Entregables Formales	31/10/2019		31/10/2019		Sí	1.0
13	EJECUCIÓN: Seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto establecido	9-Entregables Formales	29/11/2019		29/11/2019		Sí	1.0
14	EJECUCIÓN: Seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto establecido	9-Entregables Formales	29/11/2019		29/11/2019		Sí	1.0
15	EJECUCIÓN: Seguimiento al Porcentaje de viviendas de interés social (VIS), en ejecución	9-Entregables Formales	31/12/2019		27/12/2019		Sí	5.0
16	EJECUCIÓN:Gestiones futuras del Proyecto	9-Entregables Formales	31/12/2019		27/12/2019		Sí	3.0
17	EJECUCIÓN: Seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto, establecida	9-Entregables Formales	31/01/2020		31/01/2020		Sí	3.0
18	PLANEACIÓN: Acta de constitución, aprobada	4-Inicio de Trabajo	31/01/2020		31/01/2020		Sí	3.0
19	EJECUCIÓN: Seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto, establecida	9-Entregables Formales	28/02/2020		28/02/2020		Sí	3.0
20	EJECUCIÓN: Seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto, establecida	9-Entregables Formales	31/03/2020		31/03/2020		Sí	3.0
21	EJECUCIÓN: Seguimiento porcentaje de viviendas de interés social y pública en ejecución,establecida	9-Entregables Formales	31/03/2020		31/03/2020		Sí	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
22	EJECUCIÓN: Seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto, establecida	9-Entregables Formales	30/04/2020		30/04/2020		Sí	3.0
23	EJECUCIÓN: Seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto, establecida	9-Entregables Formales	29/05/2020		29/05/2020		Sí	3.0
24	EJECUCIÓN: Seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto, establecida	9-Entregables Formales	30/06/2020	30/06/2020			No	3.0
25	EJECUCIÓN: Seguimiento porcentaje de viviendas de interés social y pública en ejecución, establecida	9-Entregables Formales	30/06/2020	30/06/2020			No	3.0
26	EJECUCIÓN: Seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto, establecida	9-Entregables Formales	31/07/2020	31/07/2020			No	3.0
27	EJECUCIÓN: Seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto, establecida	9-Entregables Formales	31/08/2020	31/08/2020			No	3.0
28	EJECUCIÓN: Seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto, establecida	9-Entregables Formales	30/09/2020	30/09/2020			No	3.0
29	EJECUCIÓN: Seguimiento porcentaje de viviendas de interés social y pública en ejecución, realizada	9-Entregables Formales	30/09/2020	30/09/2020			No	3.0
30	EJECUCIÓN: Seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto, establecida	9-Entregables Formales	30/10/2020	30/10/2020			No	3.0
31	EJECUCIÓN: Seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto, establecida	9-Entregables Formales	30/11/2020	30/11/2020			No	3.0
32	CIERRE: Informe Gestiones del Proyecto, elaborada	9-Entregables Formales	31/12/2020	31/12/2020			No	6.0
33	EJECUCIÓN: Seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto, establecida	9-Entregables Formales	31/12/2020	31/12/2020			No	3.0
34	EJECUCIÓN: Seguimiento porcentaje de viviendas de interés social y pública en ejecución, establecida	9-Entregables Formales	31/12/2020	31/12/2020			No	3.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	PND-1.4/IE-MF Porcentaje de Viviendas de Interés Social (VIS) entregadas con Subsidio Total del Estado (Primer Segmento)		0.00 %	0.3	0	01/01/2020	Ene-Mar

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
2	PND-1.4/IE-CPT-AVAD Número de Viviendas de Interés Social (VIS) con ejecución iniciada en Terreno Propio		119.36 %	1,100	1,313	01/01/2020	Ene-Mar
3	PND-1.4/IE-CPT-MF Porcentaje de Viviendas de Interés Social (VIS) terminadas con Subsidio Parcial del Estado (Segundo Segmento)		-	-	-	01/04/2020	-
4	PND-1.4/IE-CPT-MF Porcentaje de Viviendas de Interés Social (VIS) terminadas con Subsidio Total del Estado (Primer Segmento)		57.88 %	0.24	0.1389	01/01/2020	Ene-Mar
5	PND-1.4/IE-CPT-MF Porcentaje de Viviendas (VIS) Terminadas con Crédito Hipotecario (Tercer Segmento)		27.92 %	0.38	0.1061	01/01/2020	Ene-Mar
6	PND-1.4/IE-CPT-MF Número de Viviendas de Interés Público (VIP) financiadas con Tasa de Interés Preferencial		22.33 %	300	67	01/01/2020	Ene-Mar


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	893,516,568.24 **
Costo Total:	0.01
Total Devengado:	2,049,313,531.25
% Costo Total Devengado:	20,493,135,312,500.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 20,493,135,312,500.00 %

Perfil Económico 2020

	Años Previos	Año Actual (2020)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	292,059,729.80	726,014,715.74	0.00	1,018,074,445.54
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	292,059,729.80	726,014,715.74	0.00	1,018,074,445.54
Ppto. Codificado	292,059,729.80	726,014,715.74	0.00	1,018,074,445.54
Ppto. Comprometido	167,666,144.50	726,014,715.74	0.00	893,680,860.24
Planeado - Codificado (2020)		0.00		
Programado a Devengar	292,059,729.80	726,014,715.74	0.00	1,018,074,445.54
Ppto. Devengado	167,501,852.50	1,881,811,678.75	0.00	2,049,313,531.25
Pagado Real	138,295,247.20	0.00	0.00	138,295,247.20
Estimado a fin de año	* 167,501,852.50	0.00	0.00	167,501,852.50
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	124,557,877.30	726,014,715.74	0.00	850,572,593.04
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 57.35 %	259.20 %	0.00 %	201.29 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020



Presupuesto Mensual 2020

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	118,834.91	92,279.50	118,834.91	92,279.50	77.65 %		0.01 %

Presupuesto Mensual 2020							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	470,118,834.91	470,190,024.21	470,237,669.82	470,282,303.71	100.01 %		64.78 %
Mar	2,751,463.19	470,199,317.44	472,989,133.01	940,481,621.15	198.84 %		129.54 %
Abr	63,297,801.64	470,550,210.21	536,286,934.65	1,411,031,831.36	263.11 %		194.35 %
May	117,740,300.74	470,779,847.39	654,027,235.39	1,881,811,678.75	287.73 %		259.20 %
Jun	51,772,655.80		705,799,891.19				
Jul	1,942,796.82		707,742,688.01				
Ago	6,229,155.61		713,971,843.62				
Sep	1,207,396.63		715,179,240.25				
Oct	1,387,444.40		716,566,684.65				
Nov	1,206,801.55		717,773,486.20				
Dic	8,241,229.54		726,014,715.74				
Total	726,014,715.74	1,881,811,678.75					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
10	Incrementar la eficiencia en la revisión de Proyectos de Vivienda de Interés Social para su calificación, MEDIANTE instrumentos técnicos y herramientas de seguimiento, apoyo técnico y social, basados en la normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 Documentos de Soporte FCE8-FCE9	Documentos_Soporte_FCE8-FCE9.pdf	20/05/2019
2	A.2 HITO 1: Acta de constitución aprobada	A.1_Acta_de_constitución_aprobada_DGEV_FEBRERO_2019.pdf	19/06/2019
3	A3. Informe de seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto establecido MAYO 2019	A3._Informe_de_seguimiento_al_uso_y_administración_de_recursos_según_la_planificación_y_presupuesto_establecido_MAYO_2019.docx	05/06/2019
4	A4. Informe de seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto establecido JUNIO 2019	A4._Informe_de_seguimiento_al_uso_y_administración_de_recursos_según_la_planificación_y_presupuesto_establecido_JUNIO_2019.docx	02/07/2019
5	A5. Informe Seguimiento porcentaje de viviendas de interés social (VIS), en ejecución	A5._Informe_Seguimiento_porcentaje_de_viviendas_de_interés_social_(VIS)_en_ejecución.pdf	02/07/2019
6	A6. Informe de seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto establecido JULIO 2019	A6._Informe_de_seguimiento_al_uso_y_administración_de_recursos_según_la_planificación_y_presupuesto_establecido_JULIO_2019.docx	23/08/2019
7	A7. Informe de seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto establecido AGOSTO 2019.docx	A7._Informe_de_seguimiento_al_uso_y_administración_de_recursos_según_la_planificación_y_presupuesto_establecido_AGOSTO_2019.docx	23/08/2019
8	A8. Informe de seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto establecido SEPTIEMBRE 2019	A8._Informe_de_seguimiento_al_uso_y_administración_de_recursos_según_la_planificación_y_presupuesto_establecido_SEPTIEMBRE_2019.docx	03/10/2019
9	A9. Informe Seguimiento porcentaje de viviendas de interés social (VIS), en ejecución	A9._Informe_Seguimiento_porcentaje_de_viviendas_de_interés_social_(VIS)_en_ejecución.pdf	03/10/2019
10	B1. Informe de seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto establecido OCTUBRE 2019.pdf	B1._Informe_de_seguimiento_al_uso_y_administración_de_recursos_según_la_planificación_y_presupuesto_establecido_OCTUBRE_2019.pdf	21/10/2019
11	B2. Informe de seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto establecido NOVIEMBRE 2019	B2._Informe_de_seguimiento_al_uso_y_administración_de_recursos_según_la_planificación_y_presupuesto_establecido_NOVIEMBRE_2019.docx	21/12/2019
12	B3. Informe Seguimiento porcentaje de viviendas de interés social (VIS), en ejecución DICIEMBRE 2019	B3._Informe_Seguimiento_porcentaje_de_viviendas_de_interés_social_(VIS)_en_ejecución_DICIEMBRE_2019.pdf	06/01/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
13	B4. Informe de seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto establecido ENERO 2020	B4._Informe_de_seguimiento_al_uso_y_administración_de_re	01/03/2020
14	B5. Informe de seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto establecido FEBRERO 2020	B5._Informe_de_seguimiento_al_uso_y_administración_de_re	12/03/2020
15	B6. Informe de seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto establecido MARZO 2020	B6._Informe_de_seguimiento_al_uso_y_administración_de_re	15/03/2020
16	B7. Informe Seguimiento porcentaje de viviendas de interés social (VIS), en ejecución	B7._Informe_Seguimiento_porcentaje_de_viviendas_de_inter	15/04/2020
17	B8. INDICADOR: Número de Viviendas de Interés Público (VIP) financiadas con Tasa de Interés Preferencial ENE-MAR-2020	Número_de_Viviendas_de_Interés_Público_(VIP)_financiada	23/04/2020
18	B9. INDICADOR: PND-1.4/IE-CPT-AVAD Número de Viviendas de Interés Social (VIS) con ejecución iniciada en Terreno Propio	Número_de_Viviendas_de_Interés_Social_(VIS)_con_ejecuci	23/04/2020
19	C1. INDICADOR: PND-1.4/IE-CPT-MF Porcentaje de Viviendas de Interés Social (VIS) terminadas con Subsidio Total del Estado (Primer Segmento)	Porcentaje_de_Viviendas_de_Interés_Social_(VIS)_termina	23/04/2020
20	C2. INDICADOR: PND-1.4/IE-MF Porcentaje de Viviendas de Interés Social (VIS) entregadas con Subsidio Total del Estado (Primer Segmento) ENE-MAR-2020	Porcentaje_de_Viviendas_de_Interés_Social_(VIS)_entrega	23/04/2020
21	C3. INDICADOR: Porcentaje de Viviendas (VIS) Terminadas con Crédito Hipotecario (Tercer Segmento) ENE-MAR-2020	Porcentaje_de_Viviendas_(VIS)_Terminadas_con_Crédito_Hi	23/04/2020
22	C4. Informe de seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto establecido ABRIL 2020	C4._Informe_de_seguimiento_al_uso_y_administración_de_re	06/05/2020
23	C5. Informe de seguimiento al uso y administración de recursos según la planificación y presupuesto establecido MAYO 2020	C5._Informe_de_seguimiento_al_uso_y_administración_de_re	04/06/2020

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Valencia Bonilla, Iván Alejandro	Apoyo del Proyecto	Servidor Público 9 (MIDUVI)	iavalencia@miduvi.gob.ec	
Vasco Ramón, Evelyn Patricia	Apoyo del Proyecto	Especialista 3 (MIDUVI)	epvasco@miduvi.gob.ec	